

FECHA 23/01/2023

CONTRATO No. OPRU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2001B-2023.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

DE NOTA : 01

TIPO: APERTURA.

DATOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FEDERATIVA.

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.
Centro de Trabajo: DIRECCION DE SUPERVISION.
Telefono: 6677174376

DATOS DEL CONTRATISTA:

Nombre del Contratista: CONSTRUCTORA MARVINER, S.A DE C.V.
Domicilio: Calle: AV. DEL CONGRESO N. EXT 2565A N.º INT.
Telefono: N/A, Ciudad CULIACAN, SINALOA.

DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO:

del Contrato: OPRU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2001B-2023.
Plazo: 08 (ocho naturales).
Inicio: 23 DE ENERO DEL 2023
Termino: 31 DE MARZO DEL 2023
Monto: \$ 1'331,301,84 SIN IVA.


Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA
EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS
MUJERES, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNI-
CIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION DE LOS TRABAJOS:

ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y VALLE GRANDE, CALLE
VALLE SANTIAGO, SIN NUMERO, COL VILLAS DEL SOL, CP. 82198
CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE
SINALOA.

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO

RESIDENTE: ARQ. LIZ MARIA GARCIA MILCAN



SUPERINTENDENTE: ARQ. FERMIN MEDINA BUREZ

Horarios para atender notas: La BRACERA estara disponible
las 24 horas los 365 dias del año.



CONTRATO:
ODPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2001B-2023.

NOTA # 02.

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA POR MEDIO DE OFICIO (SUP-DIR-SUP-0475-2-2023), DE LA DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR A LA DIRECCION DE SUPERVISION PARA INICIAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LOS CUALES SON:

- * OFICIO DE INICIO DE OBRA
- * OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE (CEDULA Y CV)
- * PROGRAMA DE OBRA
- * PRESUPUESTO DIGITALIZADO (EXCEL)
- * CATALOGO DE CONCEPTOS.

ESTOS OFICIOS DEBERAN SER DIRIGIDOS AL DIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, EN C. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, ESTO DE ACUERDO A LA CLAUSSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

hce/G.



23/01/2023.
NOTA # 03.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA OFICIO CONST-MARUVIES-01-2001B-2023. DANDO ASIGNACION AL SUPERINTENDENTE EL C. ARG. FERMIN MEDINA BURGOOS.

Y ASU VEZ PRESENTA OFICIO CONST-MARUVIES-02-2001B-2023 DANDO AVISO DE INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA.

hce/G.



CONTRATO:
OPRU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2001B-2023.

NOTA #04

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ESTABLECER ELES Y NIVELLETAS).

h24/G



24 / 01 / 2023.

NOTA #05

CON ESTA FECHA CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CORTE Y AFINE, Y EXCAVACION A MANO PARA MUERTO DE CONCRETO.

h24/G



26 / 01 / 2023.
NOTA #06

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA AVANCE EN CONSTRUCCION DE MUERTO DE CONCRETO PARA CIMENTACION DE BORDA/RETIACERO. Y PREPARA EL HABILITADO DE ACERO PARA DALA DE DESPUANTE.

h24/G



OPTO-EST-ADJ-PEST-VIAL-20015-2023

NOTA #07

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE: COLADO DE DALA DE DESPLANTE / COLADO DE MUERTO DE CONCRETO, AFINE DE EXCAVACION DE CIMENTACION.

hcekg.



30/01/2023.

NOTA #08

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO AL TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN MC-15-200C. INICIANDO CON LOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA Y EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA.

hcekg.



31/01/2023.

NOTA #09

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK ARQUITECTO NICO Y CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE DALAS DE DESPLANTE Y MUERTOS DE CONCRETO.

hcekg.



NOTA #10

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA TRABAJOS DE INICIO DEL TRAZO DE MURO DE CONTENCIÓN DE BLOCK, INICIANDO CON TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, Y CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COCADO DE MAJADIC DE CONCRETO Y COCADO DE CALA DE DESPLANTE.

h24/G



NOTA #11

07/02/2023.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO MURO DE CONTENCIÓN PRESENTA EL AVANCE EN ALINE Y COMPACTACIÓN DE PLANTILLA DE FONDO Y ESTABILIZADO CON BALASTRE L CONTACTO CON ESCURRIMIENTOS DE MANIO FREATICO NATURAL

h24/G



NOTA #12.

09/02/2023.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE COCADO DE CASTILLOS DE DESPLANTE CON CONCRETO DE $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ Y EL COCADO DE PTR DE $2 \times 2'$ PARA EL SOPORTE POSTERIOR DE LA RETAJERO.

h24/G



NOTA #13.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS RE-
AFINE DE EXCAVACION EN EXCAVACIONES DE MURO DE CONTEN-
CION, ESTABILIZACION CON MATERIAL DE BANCO Y
COMPACTACION.

hce/G



19/ FEBRERO/2023

NOTA #14.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE COLA-
DO DE ZAPATA CORRIJA DE 1.50 X .25 CM. DE ESPESOR, ACABADA
CON 2 PARRILLAS DE 1/2" CADA UNA Y CONCRETO DE FC=250 KG/
CM2. Y CONTINUA CON TRABAJOS DE COLADO DE DALAS Y
DEQUE DE BLOCK CONCRETO ARQUITECTONICO.

hce/G



22/ FEBRERO/2023

NOTA # 15.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS
TRABAJOS EN DEQUE DE BLOCK ARQUITECTONICO, COLADO DE
CASTILLOS, SEMBRADO DE POSTES DE PT22" Y SE
HABILITA ACERO DE REFUERZO PARA EL MURO DE CONTENCION.
MC-15-200-C.

hce/G.



24/FEBRERO/2023.

NOTA #16

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA AVANCE EN LOS TRABAJOS DE CANTO DE DRAS, DQUE DE BLOCK ARQUITECTONICO Y CANTO DE CISTUROS, ASI COMO COLOCACION DE POSTES DE 2"; ESTO EN MURO BATO, Y EN MURO DE CONTENCION DE BLOCK CONTINUAL CON IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTO DE CONTENCION Y INICIA CON EL DQUE DE BLOCK DE MURO DE CONTENCION; PRESENTA AVANCE EN MURO DE CONTENCION EN ZAPATA CORRIJA DE 1.50 X .25 CM DE ESPESOR Y CONTINUAL CON ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL MISMO.

hceel G.



25/FEBRERO/2023

NOTA #17

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TRABAJA EN DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE E INICIA LA COLOCACION DE REJACERO E INICIA LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE PUERTOS DE ACCESO.

hceel G.



27/FEBRERO/2023.

NOTA #18

CONTINUAL AL DIA LOS TRABAJOS DE DQUE DE BLOCK ARQUITECTONICO, COLOCACION DE REJACERO, CANTO DE MURO DE CONTENCION, Y RETIRO DE DEMOLICION DE BANQUETAS.

hceel G.



01/MARZO/2023

NOTA # 19

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA REALIZA EL COLADO DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$, CONTINUA CON PEGUE DE BLOCK ARQUITECTONICO, COLOCACION DE POSTES DE $2 \times 2"$ Y REJACERO Y CON COLADO DE TACRO DE CONTENCIÓN E IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTACIONES.

h24G.



31/MAYO/2023.

NOTA # 20.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE LA EXCAVACION, CONTINUA CON COLADO DE CASTILLOS, COLOCACION DE PIR DE $2 \times 2"$, COLOCACION DE REJACERO Y PEGUE DE BLOCK ARQUITECTONICO.

h24G.



07/MARZO/2023.

NOTA # 21

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA REALIZA LA COLOCACION DE PUERTA PEATONAL PRINCIPAL Y CONTINUA CON LA COLOCACION DE REJACERO Y COLOCACION DE POSTES DE $2 \times 2"$ Y $4 \times 4"$.

h24G.



101 MARZO/2023

NOTA#22

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA AVANCE EN PEGUE DE MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO, COLOCACION DE REJADERO Y POSTES DE 2X2". CONTINUA CON LA FABRICACION DE PUERTA DOBLE DE ACCESO VEHICULAR.

hrc/G.



14 / MARZO / 2023

Nom # 23.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON TRABAJOS DE COLOCACION DE REJADERO Y DETALLADO DE MUROS DE BLOCK ARQUITECTONICO, COLOCACION DE ABRAZADERAS EN REJADERO.

hrc/G.



18 / MARZO / 2023.

NOTA # 24.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA REALIZA COLOCACION DE PUERTA PANTONAL TRASERA Y CONTINUA CON PEGUE DE BLOCK ARQUITECTONICO.

hrc/G.



20 / MARZO / 2023.

NOTA # 25

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA AVANCE EN COLOCACION DE REJACERA Y PUERTA DE ACCESO VEHICULAR, LIMPIEZA DE TERRENO MEDIANO EN PARTE POSTERIOR.

hce/G.



23 / MARZO / 2023

NOTA # 26

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA AVANCE DE COLOCACION DE REJACERO, DETALLADO DE MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO, LIMPIEZA DE LA OBRA.

hce/G.



23 / MARZO / 2023

NOTA # 27

CON ESTA FECHA TERMINAN LOS TRABAJOS DE MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO, CONTINUAN CON COLOCACION DE REJACERO, LIMPIEZA, E INICIAN LOS TRABAJOS DE CORTE Y ACORREO FUERA DE OBRA.

hce/G.



27/ MARZO / 2023.

NOTA # 28

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TUCUROGUAY EN AREA DE ESTACIONAMIENTO. LIMPIEZA, Y DETALLADO DE TACROS DE BLOCK.

hrc/G.



29/ MARZO / 2023.

NOTA # 29.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TRABAJA EN COLOCACION DE ABRAZADERAS EN RELACERO, LIMPIEZA, Y TERMINA LA COLOCACION DE TUCUROGUAY EN ESTACIONAMIENTO.

hrc/G.



30/ MARZO / 2023.

NOTA # 30

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A SU REUNION NOMBROS GENERADORES Y ESTIMACION # 1 FINIQUIL CON PERIODO DEL 23 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023.

hrc/G.



31 / MARZO / 2023.

NOTA # 31

Con esta fecha se da por terminada la obra correspondiente al contrato:
Oppu-EST-ADJ-UIAL-2001B-2023.

h24/G.



31 / Marzo / 2023.

Nota: # 32

Con esta fecha esta gerencia autoriza estimación Número 1 (inicial-finalizado), con un periodo de ejecución del 23 enero-2023 al 31 de Marzo de 2023, y un importe de \$ 1,594,310-B.

h24/G.



31/03/2023.

Nota # 33

Con esta fecha se hace el cierre de este libro de bitácora del contrato OPPU-EST-ADJ-VIAL-2001B-2023.

hasti.



