

OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GALERA - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.


IMPORTE CONTRATADO DE \$ 3,007,379.63 (TRES MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-3006A-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA "MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR LA C. ALMA BRICEIDA MOLINA ARMENTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESPONSABLE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. HECTOR CASTRO SANCHEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. HECTOR CASTRO SANCHEZ.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GALERA - PRIMERA ETAPA -
EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-LF-PEST-IDRC-3006A-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

11/JULIO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIAVERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE HECTOR CASTRO SANCHEZ.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

11/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PRECEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAN EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

11/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON LA UBICACION DE LOS DIFERENTES ARBOLES QUE SE COLOCARAN Y SE EMPEZO CON LOS ARBOLES TIPO ALAMO, ESTAN POR SUMINISTRARSE LOS ARBOLES TIPO AMARILLO AMARILLA.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GALERA - PRIMERA ETAPA -
EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LR-PEST-IDRC-3006A-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

18/JULIO/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADOS LOS
ARBOLES TIPO ALAMOS Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LOS
ARBOLES TIPO AMAPA AMARILLA, SE TIENEN SUMINISTRADOS
PARA EMPEZAR A COLOCAR LOS ARBOLES TIPO SAUCE LLORON.



NOTA DE BITACORA N° 06

25/JULIO/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADOS LOS
ARBOLES TIPO AMAPA AMARILLA Y SAUCE LLORON, SE ESTAN SU-
MINISTRANDO LOS ARBOLES TIPO AMAPA ROSA.



NOTA DE BITACORA N° 07

01/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA COLO-
CACION DE ARBOLES TIPO AMAPA ROSA.



OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GALERA - PRIMERA ETAPA -
EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - IDRC - 3006A - 2022

NOTA DE BITACORA N° 08

05/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADOS TODOS
LOS ARBOLES, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMA-
CION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

08/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMA-
CION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$2,178,572.92
Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$1,359,730.00 CON PERIODO DE
EJECUCION DEL 17 DE JULIO DEL 2022 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GALENA - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IDAL-3006A-2022

NOTA DE BITACORA N° 10

18/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE POR PETICION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE SE EJECUTARA UN SISTEMA DE RIEGO PARA LOS ARBOLES PLANTADOS Y SE HARA RAMPA DIFERENTE A LA DE PRESUPUESTO A SOLICITUD DE LA MISMA DEPENDENCIA, LA CUAL ORIGINARA UNA SERIE DE EXTRAORDINARIOS, SE PIDIO AL CONTRATISTA QUE FORMALICE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE ANTE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA SOP.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

29/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LO ELECTRICO PARA LLEVAR LA ELECTRICIDAD DE LA MUFA A LA CASITA DE OPERACIONES COMO LO ES COLOCACION DE CABLE 70, DE COBRE, ESTRUCTURA DE REMATE SECUNDARIA Y DOBLE ASI COMO EL POLIFLEX, EL CONTRATISTA SOLICITO CONVENIO MODIFICATORIO Y TRAMITE DE EXTRAORDINARIOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

08/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO LA CANALIZACION AEREA, SE TRABAJA EN LA CANALIZACION SUBTERRANEA, SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON LA EXCAVACION PARA CIMENTACION DE LA CASITA DE OPERACIONES.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GALENA - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST-LP-PEST-IDRL- 3006A- 2022

NOTA DE BITACORA N° 13

19/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN LISTAS LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS ELECTRICAS Y EN LA CASITA DE OPERACIONES SE TIENE CIMBRA PARA LOSA DE AZOTEA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

29/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CON APLANTADOS LA CASITA DE OPERACIONES, SE TRABAJA EN LAS CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO Y EN LA EXCAVACION PARA CIMENTACION DE LA RAMPA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

10/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVA UN AVANCE DEL 75% EN EL SISTEMA DE RIEGO Y EN LA RAMPA SE TIENE ACERO Y CIMBRA PARA CIMENTACION DE LA RAMPA.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GACENA - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-3006A-2022

NOTA DE BITACORA N° 16

19/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO EL SISTEMA DE RIEGO, EN LA RAMPA SE TIENE CIMENTACION COLADA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 EXTRAORDINARIA PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

24/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REHIERA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 EXTRAORDINARIA YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 807,808.61 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$ 504,784.00 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE AGOSTO DEL 2022 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA LALERA - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-3006A-2022

NOTA DE BITACORA N° 18

26/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS MUROS PARA LAMPA Y COLADO DE CELDAS.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 19

07/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN MUROS TERMINADOS, RELLENDO COMPACTADO Y SE TIENE FIRMES COLADO, ASI COMO COLOCACION DE PLACAS PARA BARRANDAL.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 20

07/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LAMPA CON BARRANDAL COLOCADO Y LOS APLANADOS TERMINADOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 NORMAL Y LA N° 04 EXTRAORDINARIA PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 21

08/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE AGENDESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 78,574.98 Y EL LIQUIDO A PAGAR DE \$ 70,745.25 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA CON UN IMPORTE DE \$ 460,840.66 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 448,922.37 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA GACERA - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-3006A-2022

NOTA DE BITACORA N° 22

08/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CON RESPECTO A LA NOTA DE BITACORA N° 21 Y REFERENTE A LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA, EL IMPORTE REAL ES DE \$ 329,202.32 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 320,688.47 Y SE CANCELAN LOS MONTOS ANTERIORES CORRIENDO EL MISMO PERIODO DE EJECUCION

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN PARQUE LA HACERA -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU- EST- LP- PEST- IDRC- 3006A- 2022

NOTA DE BITACORA N° 23

11/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE PINTURA TERMINADA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 24

11/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 145,457.45 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 141,695.62, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA