

BITACORA DE OBRA

FECHA

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-CEC06-2022

NOTA NO. 1 16/JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-CEC06-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE MOCTEZUMA, ENTRE AV. XICOTENCATL Y AV. BENITO JUAREZ, COLONIA PESADIO JOYANAGA, EN LA CIUDAD DE CULACAN, ESTADO DE SINALOA.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'293,480.12 C/IVA


CONTRATISTA: SEMEMEX TRUTUNADOS Y AGREGADOS, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. KIREY GAYTAN SOTO.

PAISO DE EJECUCION:

INICIO: 16/JUNIO/2022.
TERMINO: 14/AGOSTO/2022.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAREZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-922-A-2022 COMO PRESIDENTE DE CBA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:




Teodoro

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. TEODORO GUADALUPE BELTRAN MERCADO, CON PODER AMPLO Y SUFFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.

CONT-0606-2022.

NOTA NO. 2 16/JUNIO/2022.


LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LEVANTAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR MEDIANTE OFICIO NO. SOL-DR-SUP-922 DE 2022.



Teodoro

NOTA NO. 3 16/JUNIO/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DAN INICIO FORMAL LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.




Teodoro

NOTA NO. 4 16/JUNIO/2022.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

- LONGITUD: 116.11 ml.
- ANCHO CALZADA: 7.0 ml.
- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:
 - CONCRETO HIDRAULICO $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2 = 15 \text{ cms. esp.}$
 - SUBGRANULACION TIPO L PATIN DE 60 cms. CONCRETO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$
 - BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA = 20 cms.
 - SUBRASANTE MAT. DARGO, COMPACTADA AL 95% = 20 cms.
 - COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% = 15 cms.



Teodoro

NOTA NO.5 24/JUNIO/2022

CONT-CE06-2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN TERMINADO LAS EXCAVACIONES DE ACUERDO AL PROYECTO, Y SE HA COMPACTADO LA SUPERFICIE DESUBIERTA, EN UN ESPESOR DE 15 CMS. TRAMO Km 0+000 AL Km 0+116-11

Teodoro

NOTA NO.6 01/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA COLOCADO EL TOTAL DEL MATERIAL DE LA CAPA SOBRESANTE DE 20CMS DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95%. TRAMO 0+000 AL Km 0+116-10.

Teodoro

NOTA NO.7 8/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE OBSERVA EL LLEGAR DE MATERIAL PARA LA CAPA DE BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA, PARA SER COMPACTADA AL 100% EN UN ESPESOR DE 20 CMS.

Teodoro

NOTA NO. 8 16/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA AL 100% LA CAPA DE BASE HIDRAULICA CON ESPESOR DE 20 CMS. Y COMPACTACION AL 100%. ADemás SE APLICO PEGGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 1.50 Lt/m² CON SU RESPECTIVO ARENEO.

Teodoro

NOTA NO. 9 18/JULIO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 9 NO NORMAL CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 16 JUNIO AL 15 (QUINCE) JULIO 2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL \$ 335,091.33 INQ. INQ.

Adiant. ANTICIPO \$ 117,281.97

DEDUCC. CONTRATO \$ 2,666.16

LIQUIDO A PAGAR \$ 209,143.21

Teodoro

NOTA NO. 10 22/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLADAS EL TOTAL DE LAS GUARNICIONES TIPO LI CONCRETO $f'c = 250$ KG/CM² AMBOS LATERALES. POR OTRA PARTE SE HAN COLADO LAS BANQUETAS AMBOS LADOS CONCRETO $f'c = 150$ KG/CM² ESPESOR 10 CMS. TAMBIEN ESTAN COLOCADAS LAS BASES TRAPEZOIDALES PARA LOS ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO.

Teodoro

NOTA NO. 11 29/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN TERMINADO DE COLAR LAS LOSAS DEL PAVIMENTO (6.20 ML. ANCHO) CONCRETO $f'c = 300$ KG/CM² CON UN ESPESOR DE 15 CMS. CON CONTRAJUNTA PVC @ 3.0 MTS. Y CALAFATEO LONGITUDINAL EN LAS JUNTAS DIVISORIAS.

Teodoro

NOTA NO. 12 01/AGOSTO/2022.

SE AUTORIZAN CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROYECTO, MISMAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. A CONTINUACION SE DESCRIBEN LOS P.O. EXTRAORDINARIOS: EXCAVACION EN BANQUE- TAS BOCAL Y TAPA CIEGO, RENOVACION DE REGISTRO DE AL- BUAL 0.40 x 0.60 MTS.

Teodoro

NOTA NO. 13 02/AGOSTO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMEROS DOS - NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16/JULIO AL 29/JULIO/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total \$ 648,865.95 INCL. IVA.

Amort. anticipo \$ 227,103.02


DEDUCC. CONTRATO \$ 16,781.02.

Liquido a pagar \$ 404,981.85

Teodoro

NOTA NO. 14 03/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO EL TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO, QUE CONSTA DE CINCO ARBOTAN-
TES CON SU LUMINARIA LED E INSTALACION ELECTRICA
COMPLETA CONFORME A PROYECTO.



Teodoro B.

NOTA NO. 15 03/AGOSTO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO
TRES NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL
30/JULIO/2022 AL 03/AGOSTO/2022, LA CUAL PRE-
SENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 209,353.92 INCL. IVA.

AMORT. ANTICIPA \$ 108,332.91

DEDUCC. CONTRATO \$ 5,414.33

LIQUIDO A PAGAR \$ 95,606.60



Teodoro B.

NOTA NO. 16, 08/AGOSTO/ 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	≡	25,949.26
AMORT. ANTICIPO	\$	0.00
DEDUC. CONTRATO	\$	671.10
LÍQUIDO A PAGAR	≡	25,278.16.



Teodoro B.

NOTA NO. 17 14/AGO/ 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA CUBRIR LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS Y ASÍ DAR POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.




Teodoro B.

NOTA NO. 18 (18/AGO/2022.)

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CINCO FINIQUITO-EXTRAORDINARIA, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09/AGO/2022 AL 14/AGO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$	15,617.88
AMORT. ANTICIPO	\$	0.00
DEDUCC. CONTRATO	\$	403.91
LÍQUIDO A PAGAR	\$	15,213.97.
SALDO A CANCELAR	\$	58,601.78.



Teodoro B.

NOTA NO. 19 18/AGO/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO LAS METAS DE CONTRATO.



Teodoro B.