


CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:		Nº DE CONTRATO:	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA ENTRE C. 13 DE ABRIL Y C. CLEMENTA		1 (UNO NORMAL)
		MM-DOP-025-2021	CARRILLO COL. VENUSTIANO CARRANZA		FECHA ELABOR.
		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		31-may-21
		25 de Marzo de 2021			PERIODO ESTIM.
R.F.C. SOGM780325E75		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	05 DE ABRIL DE 2021	05-abr-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	03 DE JUNIO DEL 2021	31-may-21
LA CANTIDAD DE: \$495,795.69 (Cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 69/100 m.n.)		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES		
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
			S/N		
					AVANCE
					FISICO 100 %
					FINANCIERO 91.73 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$249,113.21	\$249,113.21	\$249,113.21	\$0.00

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION CALLE PRIMERA ENTRE C. 13 DE ABRIL Y C. CLEMANTE CARRILLO COL. VENUSTIANO CARRANZA	\$ 711,752.01	\$ 676,523.29	\$ 0.00	\$ 676,523.29
TOTALES:	\$ 711,752.01	\$ 676,523.29	\$ 0.00	\$ 676,523.29

IMPORTE DESGLOSADO	
	OBRA EJECUTADA
IMPORTE ESTIMADO	\$676,523.29
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$249,113.21
SUBTOTAL	\$427,410.08
I.V.A.	\$ 68,385.61
SUMA	\$495,795.69 ✓
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG 0.5%	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$495,795.69

ELABORA  REPRESENTE LEGAL TOPOCONSTRUDRON S.A. DE C.V.	REvisa ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Vo.Bo. ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo. ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
--	--	---	---	---



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION											
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA ENTRE C. 13 DE ABRIL Y C. CLEMENTA CARRILLO COL. VENUSTIANO CARRANZA			1 (UNO ADICIONAL)										
		MM-DOP-025-2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			FECHA ELABOR.										
		FECHA FIRMA CONTR.	25 de Marzo de 2021			03-jun-21										
R.F.C. SOGM780325E75		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	05 DE ABRIL DE 2021		PERIODO ESTIM.										
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	03 DE JUNIO DEL 2021		31-may-21										
LA CANTIDAD DE: \$4,558.99		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/N</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	S/N			02-jun-21	
MODIFICACIONES																
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO														
S/N																
Cuatro mil quinientos cincuenta y ocho pesos 99/100 m.n.)		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>				AVANCE										
						FISICO 100 %										
						FINANCIERO 95.73 %										

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION CALLE PRIMERA ENTRE C. 13 DE ABRIL Y C. CLEMANTE CARRILLO COL. VENUSTIANO CARRANZA	\$ 711,752.01	\$ 3,930.16	\$ 676,523.29	\$ 680,453.45
TOTALES:	\$ 711,752.01	\$ 3,930.16	\$ 676,523.29	\$ 680,453.45

IMPORTE DESGLOSADO	
	OBRA EJECUTADA
IMPORTE ESTIMADO	\$3,930.16
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	
SUBTOTAL	\$3,930.16
I.V.A.	\$ 628.83
SUMA	\$4,558.99
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG 0.5%	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$4,558.99

ELABORA

 REPRESENTANTE LEGAL
 TOPOCONSTRUDRON S.A. DE C.V.

REVISAR
 ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN