



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO: MM-DOP-039-2021	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE NOCHEBUENA, EN LA COLONIA LOMA BONITA.	1 N ( UNO NORMAL )
R.F.C. FIRM-760118-P9A		FECHA FIRMA CONTR. 04 DE MAYO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR. 04-jun-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO: 07 DE MAYO DE 2021	PERIODO ESTIM. 07-may-21
LA CANTIDAD DE: \$470,414.68 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 68/100 m.n.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACIÓN: 05 DE JULIO DE 2021	31-may-21
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO:
			S/N	FECHA DE TERMINO:
				AVANCE
				FISICO: 100.00 %
				FINANCIERO: 91.41 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$251,306.48	\$251,306.48	\$251,306.48	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$656,836.38
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$251,306.48
SUBTOTAL	\$405,529.90
I.V.A.	\$ 64,884.78
SUMA	\$470,414.68
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIGIL. 3.00%	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$470,414.68</b>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIÓN		
		PRESENTE ESTIMACIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y NOCHEBUENA COL. LOMA BONITA.	\$ 718,018.53	\$ 656,836.38	\$ 0.00	\$ 656,836.38
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 718,018.53</b>	<b>\$ 656,836.38</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 656,836.38</b>

ELABORA:  CONTRATISTA	REVISAR:  <b>ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA</b> SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Va.Bo.:  <b>ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO</b> SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO	Va.Bo.:  <b>ING. OMAR GASTELUM PEREZ</b> SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA:  <b>ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
-----------------------------	--	---	--	--

**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
<b>RAZON SOCIAL:</b>		N° DE CONTRATO: <b>MM-DOP-039-2021</b>	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y C. NOCHEBUENA. COL. LOMA BONITA.		1 A ( UNO ADICIONAL )
		FECHA FIRMA CONTR. <b>04 DE MAYO DE 2021</b>	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		<b>FECHA ELABOR.</b> 18-jun-21
<b>R.F.C.</b> FIRM-760118-P9A		<b>TIPO DE OBRA</b>		<b>PERIODO ESTIM.</b>	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA INICIO <b>07 DE MAYO DE 2021</b>		07-may-21
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION <b>05 DE JULIO DE 2021</b>		31-may-21
<b>LA CANTIDAD DE:</b> \$16,276.39		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>		<b>AVANCE</b>	
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 39/100 m.n.)		<b>MODIFICACIONES</b>			FISICO 100 %
		No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FINANCIERO 93.43 %
		S/N			

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO		
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA		
\$251,306.48	\$251,306.48	\$251,306.48	\$0.00	IMPORTE ESTIMADO	\$14,031.37	
				AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00	
				SUBTOTAL	\$14,031.37	
				I.V.A.	\$ 2,245.02	
				<b>SUMA</b>	<b>\$16,276.39</b>	
				DEDUCCIONES		
				INSP. Y VIGIL. 3.00%	\$ 0.00	
				I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 0.00	
				<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>	<b>\$ 0.00</b>	
				<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$16,276.39</b>	
DESCRIPCION DE LA OBRA		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION				
IMPORTE CONTRATADO S/IVA	PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL			
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y NOCHEBUENA COL. LOMA BONITA.	\$ 718,018.53	\$ 14,031.37	\$ 656,836.38			
<b>TOTALES:</b>	\$ 718,018.53	\$ 14,031.37	\$ 656,836.38			

ELABORA: 	REVISAR: 	Vo.Bo.: 	AUTORIZA: 
<b>CONTRATISTA</b> ING. MARIO ERNESTO GÚZMAN OSUNA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	<b>Vo.Bo.:</b> ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO	<b>Vo.Bo.:</b> ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	<b>AUTORIZA:</b> ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN