



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION							
RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN: MAZATLAN SINALOA R.F.C. ROFJ770401BG1		N° DE CONTRATO: MM-DOP-FAISM-001-2021 FECHA FIRMA CONTR. 18-feb-21		PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ROSALIA, ENTRE CALLES BAHIA KINO Y FERNANDO LORDA, COL. CASA REDONDA. PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS							
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE: \$237,905.50 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 50/100 M.N.		TIPO DE OBRA SERVS.RELO.P. <input type="checkbox"/> MITTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>		FECHA INICIO: 22-mar-21 FECHA TERMINACION: 20-may-21							
		MODIFICACIONES		NUMERO: 01 (UNO) NORMAL FECHA ELABOR.: 31-mar-21 PERIODO ESTIM.: 22-mar-21 31-mar-21							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO				AVANCE FISICO 50% FINANCIERO 50%	
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO									

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$248,645.03	\$110,433.59	\$110,433.59	\$138,211.44

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$315,524.53
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$110,433.59
SUBTOTAL	\$205,090.95
I.V.A.	\$32,814.55
SUMA	\$237,905.50
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG 3%	\$ 0.00
CMIC. 0.2%	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$237,905.50

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ROSALIA, ENTRE CALLES BAHIA KINO Y FERNANDO LORDA, COL. CASA REDONDA.	\$710,414.38	\$315,524.53	\$0.00	\$315,524.53
TOTALES:	\$710,414.38	\$315,524.53	\$0.00	\$315,524.53

ELABORA CONTRATISTA	REVISAR ING. FRANCISCO LOUBET GARCIA SUPERVISOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vo.Bo. ARQ. CARLOS JESUS TAPIA GAMACHO SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo. ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo. ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
------------------------	--	--	---	---



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION												
RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN:	MAZATLAN SINALOA	N° DE CONTRATO: MM-DOP-FAISM-001-2021	PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ROSALIA, ENTRE CALLES BAHIA KINO Y FERNANDO LORDA, COL. CASA REDONDA.			NUMERO: 02 (DOS) NORMAL											
R.F.C. ROFJ770401BG1		FECHA FIRMA CONTR. 18-feb-21	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			FECHA ELABOR. 08-abr-21											
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	22-mar-21		PERIODO ESTIM. 03-abr-21											
LA CANTIDAD DE: \$241,864.51 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	20-may-21		08-abr-21											
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO				AVANCE		
MODIFICACIONES																	
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO															
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>				FISICO 83%											
						FINANCIERO 83%											

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$248,645.03	\$112,271.32	\$222,704.91	\$25,940.12

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$320,775.21
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$112,271.32
SUBTOTAL	\$208,503.89
I.V.A.	\$ 33,360.62
SUMA	\$241,864.51
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG 3%	\$ 0.00
CMIC 0.2%	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$241,864.51

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ROSALIA, ENTRE CALLES BAHIA KINO Y FERNANDO LORDA, COL. CASA REDONDA.	\$710,414.38	\$320,775.21	\$315,524.53	\$636,299.74
TOTALES:	\$710,414.38	\$320,775.21	\$315,524.53	\$636,299.74

ELABORA

 CONTRATISTA

REVISAR

 ING. FRANCISCO LOUBET GARCIA
 SUPERVISOR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

V.O.B.

 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

V.O.B.

 ING. OMAR GAS TELUM PEREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

V.O.B.

 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN