

NOTA N 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA OBRAS SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE ERNESTO SARABIA, ENTRE CALLE EZEQUIEL PAEZ Y CALLE DR. JESUS KUMATE EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE MOZATLAN, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACION NOMBRA A LA CONTRATISTA ABAN TIARE CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-POST-VIAL-2006-2022, CON UN IMPORTE \$ 1,125,255.72 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.


Cen / Cen Aez
ARQ CARA CASTRO
RESIDENTE DE LA SOP.



NOTA N 2

CON ESTA FECHA EN COMPANIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL MUEBLES (VARIOS). SE LE NOTIFICA DEBERA ENTREGAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDAD, OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA CON CREDITO DE EXERCICIO PROFESIONAL. ESTOS OFICIOS DEBERAN DIRIGIDOS AL MAG. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA A LA CARRERA CUENTA DE ESTE CONTRATO. PARA PRESENTAR ESTIMACIONES UNA VEZ AL MES, PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES ADICIONALES CON JUSTIFICACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION LA DIRECCION DE SUPERVISION Y, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO. SOLICITARA CONVENIOS DE SER NECESARIOS DENTRO DEL MARCO DE CONTRATO PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

Cen / Cen Aez



NOTA NO 3

CONTRATISTA NO HA INICIADO TRABAJOS CONTRATADOS
DEBIDO A QUE NO CUENTA CON PROYECTO, SE SOLI-
CITO A DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, QUE
DANDO EN ESPERA DE RESPUESTA.

Cen t Cetro Mer




NOTA NO 4

06 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA AUN SIN INICIAR, SIN RESPUESTA DE DIR-
CCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SE MANTUO OFICIO
A JUMIPAM PARA VER STATUS DE INSTALACIONES, SEGUN
CONTRATO SOLO SE CONTEMPLA SUSTITUCION DE AGUA
POTABLE.

Cen t Cetro Mer




NOTA NO 5

12 DE JULIO DE 2022

SOLICITUD INVITOR A JUMIPAM DE DON RESPUESTA VERDAD
QUE SOLO SE CAMBIARA LINEA DE AGUA POTABLE, EN
ESPERA DE OFICIO RESPUESTA, SE PROPONERON PLANO DE
LINEA DE AGUA POR PARTE DE JUMIPAM, EN ESPERA DE
PROYECTO PARA REVISAR TRAZO.

Cen t Cetro Mer



NOTA N° 6

SE PROPUSIERON A CONTRATISTA PROYECTO DE VIADUCTO PROPONENADO POR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, POR PARTE DE DIRECCION DE ESTADO Y PROYECTOS SIN RESERVA. CONTRATISTA VERIFICA CANTAS POR ENCONTRAR PUNTOS OBSERVADOS.

Cerrado y Cerrado



NOTA N° 7

01 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO TRABAJO DE SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, REALIZA TRAZO, BUNDOS, EXCAVACIONES.

Cerrado y Cerrado



NOTA N° 8

06 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJO DE SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EXCAVACIONES, BUNDOS, COLOCACION DE TUBERIA Y MANGUERAS PARA TOMAS.

Cerrado y Cerrado



NOTA N 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA, REALIZO PRUEBAS EN PRESENCIA DE PERSONAL DE JUMOPAM Y SE AUTORIZA ADELANTAR INTERCONEXIONES. REALIZO TRAZO E INICIO OBRAS DE CADA DE CONDUITE INTERCONEXIONES.

Ces / Ceto Meza



NOTA N 10

16 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN TERRACERIAS, TRABAJOS AFECTADOS POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA QUE IMPEDIMENTOS.

Ces / Ceto Meza



NOTA N 11

17 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN N 1-NORMAL PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN EN CALLE EDUARDO > ARABIA, ENTRE CALLE BAZQUIAL PÉREZ Y CALLE DR. JESUS HUMATE EN LA LOCALIDAD DE EL RICOBO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OBRAS-EST-405-POST-VIAL-2006-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 348,392.72 CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 27-JUNIO-2022 AL 18-JULIO-2022. QUE PASO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 776,862.40

Ces / Ceto Meza



NOTA N 12

19 DE AGOSTO DE 2022


Ces / Ceto Meza

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN N 1 (UND) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN POR UN IMPORTE DE \$ 348,392.72 IVA INCLUIDO.

MAR 13

CON ESTA FECHA COMENZAN LOS TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE GUARNICIONES, PORTADON A TRAMITE DE TRABAJO DE TERRACEROS RESTRICCIÓN POR LLUVIA.

Cen / Ceto Men



MAR 14

20 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIONES E INICIO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO.

Cen / Ceto Men




MAR 15

22 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONCRETO PARA GUARNICIONES. CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO, INICIO CIMENTACIÓN EN GUARNICIONES.

Cen / Ceto Men



NOTA N° 16

CON ESTA FECHA CONTRATADA CONCLUYE TRABAJO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOTE DE PAVIMENTACION CARRETERA COLIFORTE Y LIMPIEZA DELA OBRA PARA PERMITIR PARA COMIENZO MODIFICACION.

Per / Contr. Nro

NOTA N° 17

25 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATADA CONCLUYE TRABAJOS CONTRATADOS Y PRESENTO ESTIMACION N° 2 N° 17 PARA SU REVISION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE ERNESTO SARDIA, ENTRE CALLE ISACUIR 1002 Y DE OTRAS HUMAY EN LA LO CALIDAD DE LA RECON. MUNICIPAL DE MOZOTON. ESTADO DE SUPERV. CONTRATO ORV-EST-ADJ-PAT-VI01-2006-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 665,455.83 IVA INCLUIDO CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 13-AUG-2022 AL 25-AUG-2022. QUEDANDO COMPLETADO DE CONTRATO \$ 177,406.57 IVA INCLUIDO.

Per / Contr. Nro

NOTA N° 18

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N° 2 (N° 17) PARA SU REVISION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE ERNESTO SARDIA, ENTRE CALLE ISACUIR 1002 Y DE OTRAS HUMAY EN LA LO CALIDAD DE LA RECON. MUNICIPAL DE MOZOTON. ESTADO DE SUPERV. CONTRATO ORV-EST-ADJ-PAT-VI01-2006-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 665,455.83 IVA INCLUIDO PARA COMIENZO DE TRABAJOS DE RECON. EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Per / Contr. Nro

NOTA NO 19

CON ESTA FECHA CONTRATATA PRESENTO ESTIMACION NO 3 FINIQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SU PERIODO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE ARNATO SARRA-RIA, ENTRE CALLE AZUCARIL PABZ Y DE JESUS HUMATA EN LA LOCALIDAD DE EL RACODU, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPRU-EST-A05-PAST-VIAL-2006-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 38,732.85 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL 27-JUNIO-2022 AL 25-AGOSTO-2022. QUE OTORGO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 72,673.72 IVA INCLUIDO.

Cen. J. Carlos Meza



NOTA NO 20

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 3 (TRAS) FINIQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 38,732.85 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen. J. Carlos Meza



NOTA NO 21

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DA SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE ARNATO SARRA-RIA, ENTRE CALLE AZUCARIL PABZ Y DE JESUS HUMATA EN LA LOCALIDAD DE EL RACODU, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MANDA A LA COMPAÑIA AGANTIANE CONSTRUCTORA, S.A. DE CV - COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPRU-EST-A05-PAST-VIAL-2006-2022 CON UN IMPORTE \$ 7,125,255.12 IVA INCLUIDO. CON UN PERIODO DE ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 72,673.72

Cen. J. Carlos Meza
AL CALIFICADO
RESPONSABLE DE LA OBRA

