

BITACORA DE OBRA

FECHA

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1503-2022.

NOTA NO. 1 22 MARZO 2022

CON ESTA FECHA SE ABREYUNA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1503-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ANHEGOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CIP DE AGUA, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

MONTO DEL CONTRATO: \$667,420.13 (INCL. IVA)


CONTRATISTA: C. ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

PLAZO DE EJECUCION:


INICIO: 22 MARZO 2022

TERMINO: 22 MAYO 2022.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE GONZALEZ YANEZ, MEDIANTE OFICIO NC. SOP-DIR-SOP-0491-A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN, CON PODER-AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRES-SENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



CONT-1503-2022

NOTA NO. 2 22/marzo/2022.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-DI-0491-2022.

NOTA NO. 3 22/marzo/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA, QUE DARA INICIO A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA QUE SEA DEPOSITADO EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

NOTA NO. 4 01/ABRIL/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA, QUE DA INICIO FORMAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE CON ESTA FECHA LE FUE PAGADO EL ANTI CIPPO.

NOTA NO. 5 06/ABRIL/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE UN AVANCE EN LA COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CED. 40 2" ϕ DIAM. DE APROX. 40% DE 530 ML. QUE SE INSTALARAN

POR OTRA PARTE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE LA CASETA DE OPERACION TIPO MURETE.

NOTA NO. 6 15/ABRIL/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE UN AVANCE DEL 85% EN LA COLOCACION DEL TUBO GALVANIZADO 2" ϕ DIAM. Y UN 60% EN LA CASETA DE OPERACION.

NOTA NO. 7. 22/ABRIL/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA COLOCADO EL TOTAL DEL TUBO GALVANIZADO DE 2" ϕ DIAM. Y EL 100% DE LA CASETA DE OPERACION. POR OTRO LADO SE TIENE COMPLETO EL ARREGLO HIDRAULICO DE CONTROL EN EL POZO EXISTENTE, QUE INCLUYE VALVULA COMPUERTA TO TO. 2" ϕ DIAM, VALVULA CHECK MISMO PARAMETRO, VALVULA ELIMINADORA AIRE 1" ϕ -

NOTA NO. 8 30/ABRIL/ 2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE COLOCADA LA BOMBA SUMERGIBLE 1.03 LPS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCL. ARRANCADOR.

ADemás SE ESTAN HACIENDO LOS PRUEBAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA.

NOTA NO. 9 3/MAYO/ 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION AL NO MONO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 582,204.86.
ABORT. ANTICIPO	\$ 203,771.70.
DEDUCC. CONTRATO	\$ 15,057.07.
LIQUIDO A PAGAR	\$ 363,376.14.

NOTA NO. 10 3/mayo/2022.

SE AUTORIZAN CANTIDADES Y CONCEPTO ADICIONALES PARA LA DEBIDA OPERACION DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS. CABE SEÑALAR QUE CON LOS CONCEPTOS ADICIONALES NO SE REBASA EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO. SE DEBEYA PRESENTAR SOLICITUD PARA AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS, PARA REPARACION TUBERIA GALVANIZADA 3" x 10M. INCL. BRIDAS, CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO, REPARACION Y LIMPIEZA DE VALVULA CHECK 3" x 10M.

NOTA NO. 11 03/mayo/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN EFECTUADO TODOS LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES CONTENIDAS EN EL CATALOGO AUTORIZADO.

NOTA NO. 12 03/may/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NORMALES NORMAL, CON UN PERIODO DE
Ejecucion DEL 23/ABR/2022 AL 01/mayo/22
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total \$ 66,921.12.

Mont. Anticipo \$ 65,000.00

DEDUCC. CONTRATO \$ 1,730.72

Líquido a pagar \$ 190.40

NOTA NO. 13 15/may/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADAS LAS
CANTIDADES ADICIONALES QUE SE GENERARON
EN EL TRANSURSO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTA NO. 14 16/MAYO/2022.

PARA ESTA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 02/MAY/2022 AL 15/MAYO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	\$	1,117.56
AMORT. ANTICIPO	\$	1,000.00
DEDUC. CONTRATO	\$	28.90
Líquido a pagar	\$	88.66.

NOTA NO. 15 22/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADOS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE FUERON AUTORIZADOS, Y CON ESTOS SE CONCLUYE LA OBRA.

NOTA NO. 16 23/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO
MENOS CONTRATO EXTRAORDINARIA FINIQUITO, CON
UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16/MAYO/2022
AL 22/MAYO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SI
GUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL \$ 35,208.84

Import. anticipo \$ 33,825.36

DEDUCC. CONTRATO \$ 910.57.

Líquido a pagar \$ 472.91

NOTA NO. 17 23/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BI
TACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON
LAS METAS DE CONTRATO.