

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 4,359,256.87 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0909A-2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR LA C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN.


SOP

CONTRATISTA

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0909A-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

19/SEPT./2022


CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

19/SEPT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE, Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

19/SEPT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO Y LA LIMPIEZA DEL AREA CON MAQUINARIA POR DONDE SE COLOCARA LA TUBERIA.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0909A-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

26/SEPT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA LIMPIEZA DEL AREA A TRABAJAR, SE SUMINISTRO EL 50% DE LA TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" DE DIAMETRO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

30/SEPT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE SUMINISTRADA EL 50% RESTANTE DE LA TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" DE DIAMETRO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

03/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,296,125.55 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 808,961.12 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0909A-2022

NOTA DE BITACORA N° 08

07/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA CIMENTACION PARA LAS BASES DE 80X80 cm DE LA CAJA 01 A LA CAJA 02.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

14/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN BASES LISTAS DE LA CAJA 01 A LA CAJA 06 (9 PZAS), SE TRABAJA EN LAS BASES DE 80 X 80 CMS DE LA CAJA 06 A LA CAJA 08, TAMBIEN SE DIO INICIO CON LA ELABORACION DE CAJAS UNION.

SOP

CONTRATISTAS

NOTA DE BITACORA N° 10

21/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS 15 BASES DE 80X80 CMS HASTA LA CAJA 11, SE TIENEN COLADAS 3 CAJAS UNION DE 1.50 X 1.50 MTS Y EN ESTOS TRAMOS YA SE TIENE COLOCADA TUBERIA YA CON SU PROTECCION ANTICORROSIVA.

SOP

CONTRATISTAS


OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0909A-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

28/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS CAJAS UNION HASTA LA CAJA 07 Y COLOCADA LA TUBERIA CON SU PROTECCION ANTICORROSIVA DE CAJA 01 A CAJA 07, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

31/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 639,207.08 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 398,953.38 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CALCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0909A-2022

NOTA DE BITACORA N° 13

07/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN TRABAJANDO EN LAS Cajas UNION N° 08 Y EN LAS BASES DE 80x80 cms, LAS BOMBAS CAMBIARAN Y SERA CONCEPTO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE LA ELECTRICIDAD QUE SE TIENE ES A 220 V Y LAS QUE VIENEN EN PRESUPUESTO SON A 440v.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

18/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN SUMINISTRADAS LAS BOMBAS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 EXTRAORDINARIA PARA SU REVISION.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

21/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 EXTRAORDINARIA YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 7,298,498.94 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 870,442.44 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


SEP


CONTRATISTA

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0909A-2022

NOTA DE BITACORA N° 16

21/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTAN POR TERMINAR LAS CAJAS DE 1.50 X 1.50 M, SE REALIZAN LOS TAPONAMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS CONEXIONES, SE REALIZA BOMBEO EN LAS CAJAS AGUAS ARRIBA Y EN CARCAMO SE REALIZA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS CAJAS UNION Y EN LAS BASES, SE ESTA TRABAJANDO EN LAS CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO, COLOCACION DE BASES PIRAMIDALES PARA COLOCACION DE LUMINARIAS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

29/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADAS LAS LAMPARAS Y SE COLOCO EL TABLERO DE CONTROL, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 04 NORMAL PARA SU REVISIÓN, SE TIENE EN TRÁMITE CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 18

30/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 04 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 7,051,245.04 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 656,121.91 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - FISE - APDA - 0909A - 2022

NOTA DE BITACORA N° 19

16/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 05 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE LOS CONCEPTOS DE ESTA ESTIMACION SON YA EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD, SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DEL CARCAMO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 20

19/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 05 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 255,435.56 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 222,866.38 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 21

23/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TRABAJOS COMO LAS ABRAZADERAS EN LAS BASES DE 0.80 X 0.80 M, SE TIENEN DESMONTAJE DE COLUMNAS Y SE ESTAN COLOCANDO ESTAS MISMAS Y LAS BOMBAS.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RIO CHOIX, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - FISE - APDA - 0909A - 2022

NOTA DE BITACORA N° 22

31/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 23

03/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 86,557.08 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 84,312.69 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA