

NOTA #1 Con esta fecha se abre la preste bidacora para la obra: Terminacion de la red de alcantarillado Sanitario en la localidad de la Michoacana Municipio de Navolato, estado de Sinaloa.

- Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2408A-2023
- Importe de Contrato: \$ 1'787,940.18 C/IVA.
- Fecha de Contrato: Fecha Inicio 25 Agosto 2023
Fecha de Termina 8 octubre 2023
- Contratista: Miguel Diaz Campos
- Superintendente Contratista: Ing. Alejandro Gonzalez Gonzalez
- No. Cedula Profesional: 9032145
- Residentes de Supervision: Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- Se hace una visita de obra, con este fecha con el Superintendente del contratista, haciendo un recorrido por las calles que se va ejecutar la obra teniendo, Ningun problema para dar inicio a los trabajos, este Supervision hace la entrega a la contratista para que inicie los trabajos.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente de Supervision

Ing. Alejandro Gonzalez Gonzalez
Superintendente

NOTA #2 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se hace los trabajos de trezo y Nivelacion para dar inicio a los trabajos de excavacion para la colocacion de tuberia de 8" Sanitaria en los Nodos 67, 65, 65, 66, 66, 80, 80, 84, 84, 86, 62, 59
- Se continuan los trabajos de carga y retiro de Material producido de excavacion.
- Se rellena con material piedrleta de banco ~~Extraccion~~ con plantilla de 10cm. espesor
- Se coloca tuberia Sanitaria de 8" hacia los pozos visita 67, 65, 65, 66, 66, 80, 80, 84
- Se continuan los trabajos de construccion de Pozo de Visitas en los Nodos 67, 65, 66, 80,

* Descargas Domiciliarias

- Se inician los trabajos de excavacion para la colocacion de tuberia de 6"
 - Se continuan los trabajos de construccion de Registros de 40x0.60x1.0mts en banquetas de cada domicilio.
- NOTA! No incluye la conexion al Domicilio a terreno particular.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente Supervisor

Ing. Alejandro Gonzalez Gonzalez
Superintendente.

Nota #3 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continuen los trabajos colocacion de tuberia 8" y rellenando con material de banco en los pozos 84, 86, 62, 59.
- Se continuen los trabajos de retiro de material producto de excavacion.
- Se terminen los trabajos de construccion de pozo de visita 86, 62, 59, 80, 84.
- Se continuen los trabajos de construccion de Registros Sanitarios, para cada domicilio segun proyecto.
- Se continuen los trabajos de colocacion de tuberia de 6" para tomas Domiciliares.
- Se reparan linea de agua potable existente de 3", en proceso de la obra.
- Reparacion de tomas Domiciliares Agua Potable de 1/2".

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente Supervision

Ing. Alejandro Gonzalez Gonzalez
Superintendente.

Nota #4 con esta fecha se finalizan los trabajos de Terminación de la Red de alcantarillado Sanitario, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- con esta fecha se entrega la estimación #1, cubrense las siguientes partidas

- Red Drenaje

Preliminares	- - - - -	\$ 883,220.51
- Alcantarillado	- - - - -	\$ 332,731.96
- Señalización Vial	- - - - -	\$ 1,132.45

- Descarga Domilatorios

Preliminares	- - - - -	\$ 80,276.89
- Obra Civil	- - - - -	\$ 133,110.35
- Alcantarillado	- - - - -	\$ 86,101.90
- Señalización	- - - - -	\$ 669.90


- Agua Potable

- Agua Potable		\$ 20,089.43
----------------	--	--------------

SI IVA. \$ 1,541,327.74
IVA 16% \$ 246,612.74

Total. \$ 1,787,940.18

- Quedando un saldo de contrato de \$ 0.00.


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente Supervisor


Ing. Alejandro Gonzalez Gonzalez
Superintendente

- Anotado lo anterior se declare cerrado esta bitacora.