

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

20/09/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. Z, ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMÍREZ, UBICADA EN LA COL. BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. ✓

Municipio: Culiacán ✓

Localidad: Culiacán ✓

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. ✓

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2806-2022 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$128,359.79 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$1,641,117.17 ✓

No. Estimación: 2 ✓

Tipo Estimación: Normal ✓

Periodo del Contrato: 06/07/2022 al 06/10/2022 ✓

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 31/08/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	RED DE AGUA POTABLE	
P01	PRELIMINARES	27,827.79
P13	AGUA POTABLE	67,025.15
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	33,506.85
Total Paquete s/IVA:		128,359.79 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$128,359.79 ✓

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estado de Cuenta (Con IVA)

Página 1 de 1

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2806-2022
 Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.
 Nombre de: PAVIMENTACIÓN EN AV. Z. ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMÍREZ, UBICADA EN LA COL. BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe del Contrato: \$1,903,695.92
 Periodo del Contrato: 06/07/2022 a 06/10/2022
 No. 2
 Tipo Normal
 Importe \$148,897.36
 Periodo 01/08/2022 al 31/08/2022

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe c/IVA	Oficio Autorización
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	

No. Estimación	Periodo de Estimación	Importe	Amortización 35.00 %	Total Facturado	2 al millar	3.00 % S.V.I.C.U.T.	### % Supervision de Obra SDUOP	Total Deducciones	Líquido a Pagar
1 Normal	06/07/2022 31/07/2022	\$178,610.19	\$62,513.57	\$116,096.62	\$0.00	\$4,619.23	\$0.00	\$4,619.23	\$111,477.39
2 Normal	01/08/2022 31/08/2022	\$148,897.36	\$52,114.08	\$96,783.28	\$0.00	\$3,850.79	\$0.00	\$3,850.79	\$92,932.49
Totales:		327,507.55	114,627.65	212,879.90	\$0.00	\$3,470.02	\$0.00	\$3,470.02	\$214,409.88

Total de Estimaciones c/IVA: \$327,507.55
 Importe Contrato + Convenios c/IVA: \$1,903,695.92
 Saldo por Ejercer c/IVA: \$1,576,188.37

Total Amortización c/IVA: 114,627.65
 Saldo por Amortizar c/IVA: \$551,665.92
 Anticipo c/IVA: \$666,293.57
 IVA Anticipos: \$91,902.56

DARRECO, S.A. DE C.V.
 ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ
 CONTRATISTA

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE SUPERVISION

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
 SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. Z, ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMÍREZ, UBICADA EN LA COL. BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OFPU-EST-IP-PEST-VIAL-2806-2022
Importe del Contrato s/IVA \$1,641,117.17
Periodo del Contrato 06/07/2022 al 06/10/2022
No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$128,359.79
Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
RED DE AGUA POTABLE												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	219.20	\$8.95	0.00	196.4000	196.40	22.80	\$1,757.78	89.60	%	
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO											
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, ACAMELLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	115.08	\$80.69	0.00	115.0000	115.00	0.08	\$9,279.35	99.93	%	
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL											
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	49.97	\$96.59	0.00	41.6800	41.68	8.29	\$4,025.87	83.41	%	
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	8.22	\$68.66	0.00	8.2200	8.22	0.00	\$564.39	100.00	%	
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (											
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	26.72	\$58.42	0.00	21.3700	21.37	5.35	\$1,248.44	79.98	%	
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	30.22	\$68.66	0.00	30.2200	30.22	0.00	\$2,074.91	100.00	%	
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN Y MANO DE MATERIAL.	M3	49.32	\$42.77	0.00	45.2100	45.21	4.11	\$1,933.63	91.67	%	

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. Z, ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMÍREZ, UBICADA EN LA COL. BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OFPU-EST-I.P-PEST-VIAL-2806-2022
Importe del Contrato s/IVA: \$1,641,117.17
Periodo del Contrato: 06/07/2022 al 06/10/2022
No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$128,359.79
Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES										
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	38.44	\$130.63	0.00	38.4400	38.44	0.00	\$6,943.42	100.00	%
Total Partida:									27,827.79		
P18	AGUA POTABLE										
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLÉS, SUMINISTRO										
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	137.00	\$92.39	0.00	137.0000	137.00	0.00	\$12,657.43	100.00	%
P18S02	TUBERÍAS DE PVC CON CAMPANA										
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø	ML	137.00	\$46.40	0.00	137.0000	137.00	0.00	\$6,356.80	100.00	%
P18S05	COPLER DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
P18S05C004	COPLER DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" Ø. (75 MM) RD 26.0 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLER DOBLE DE PVC HID C40 DE 3" Ø.	PZA	3.00	\$327.25	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$981.75	100.00	%
P18S12	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS										
P18S12C018	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$628.49	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$628.49	100.00	%
P18S25	TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE										
P18S25C020	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR)	PZA	25.00	\$1,678.29	0.00	18.0000	18.00	7.00	\$30,209.22	72.00	%
P18S25C060	ABRAZADERA DE BRONCE DE 3 X 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.00	\$881.40	0.00	18.0000	18.00	7.00	\$15,865.20	72.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. Z, ENTRE 31 DE DICIEMBRE E IGNACIO RAMÍREZ, UBICADA EN LA COL. BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OFPU-EST-I.P-PEST-VIAL-2806-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,641,117.17

Periodo del Contrato 06/07/2022 al 06/10/2022

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$128,359.79

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Por Ejercer	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior							
P18S26	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE OPERACIÓN; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON											
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F/C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.50	\$3,625.16	0.00	0.0900	0.09	0.41	\$326.26	18.00	%	
Total Partida:									67,025.15			
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, LOTE INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.		1.00	\$33,428.76	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$33,428.76	100.00	%	
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	137.00	\$0.57	0.00	137.0000	137.00	0.00	\$78.09	100.00	%	
Total Partida:									33,506.85			

DARRECO, S.A. DE C.V.

ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

SUPERVISOR