

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN: **SOP-PC-139-22**

REG. FED. CAUS.: **CPZ110209NS0**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023**

IMPORTE DE CONTRATO: **\$3,994,930.35**

CONVENIO No: **CONV-01-2023-MI-C2002-2023**

IMPORTE DE CONVENIO: **-\$16,036.05**

PERIODO DE CONVENIO: **01 MARZO 2023 AL 29 JUNIO 2023**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **29 DE JUNIO 2023**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **01 DE MARZO 2023**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Dorama Institución de Garantías S.A.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$1,398,225.62**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **No. 23A07864 \$1,398,225.62**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 23A07869 \$399,493.04**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **No. 23A44585 \$396,323.67**

EN LA LOCALIDAD DE **CANUTILLO**, MUNICIPIO DE **EL FUERTE** ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **12 DE JULIO DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			<u>\$3,994,930.35</u>
MONTO DE CONVENIO:			<u>-\$16,036.05</u>
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	<u>DEL 01-MAR. AL 03-ABR.-2023</u>	<u>\$1,864,951.17</u>	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	<u>DEL 04-ABR. AL 04-MAY.-2023</u>	<u>\$420,639.75</u>	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	<u>DEL 04-ABR. AL 04-MAY.-2023</u>	<u>\$84,201.11</u>	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	<u>DEL 05-MAY. AL 05-JUN.-2023</u>	<u>\$515,767.44</u>	
ESTIMACIÓN No.5 ADICIONAL	<u>DEL 05-MAY. AL 05-JUN.-2023</u>	<u>\$179,617.03</u>	
ESTIMACIÓN No.6 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	<u>DEL 06 AL 29-JUNIO-2023</u>	<u>\$898,060.17</u>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		<u>\$3,963,236.67</u>	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		<u>\$15,657.63</u>	
SUMAS IGUALES:		<u>\$3,978,894.30</u>	<u>\$3,978,894.30</u>

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE LA SOP

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
ING. JAVIER ANTONIO ZAZUETA FELIX
REPRESENTANTE LEGAL