


NOTA # 01 09 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-EST-ADI-^{FISE}~~1000~~-APDA-0308C-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 206,940.24 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.) A LA EMPRESA STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE.


HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de S.O.P.

 D.
Superintendente.

NOTA #02 09 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA#03 09 DE AGOSTO DE 2023.


CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FREOLA B.

NOTA#04 14 DE AGOSTO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA DE TRABAJO EN EL TRAMO 1-2 CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC HD 3", ASÍ COMO TAMBIÉN TODOS LOS RELIEVES CORRESPONDIENTES Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.

 D.

NOTA # 05 28 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL TRAMO 3-4, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE RELLENOS, EXCAVACIONES, COMPACTACIONES, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.

NOTA # 06 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 07 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 201,757.18 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023; DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUNBERTO FRECIA B.



NOTA #08 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CON ESTA NOTA SE AJUSTA EL IMPORTE DE LA NOTA #07,
DONDE SE AUTORIZA POR ERROR UN MONTO DE \$ 201,757.18-
IVA INCLUIDO, SIENDO EL CORRECTO EL MONTO DE-
\$ 199,057.54 IVA INCLUIDO.


HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 09 09 DE AGOSTO DE 2023

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS
RELLENOS ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN LA
RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS
GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #02 FINIQUITO,
PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA#11 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #02 FINQUITO, CON UN IMPORTE \$ 6,815.29 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO AREOLA P.



NOTA#12 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. OPPU-EST-ADI-FISE-APDA-0308C-2023, CON UN IMPORTE DE \$206,940.24 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA CUAL LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.) NOMBRÓ A LA CONSTRUCTORA STANDARD INTEGRAL INGENIERIA, S.A. DE C.V., COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; QUEDANDO EL FINIQUITO DE LA SIGUIENTE FORMA:

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 1,067.41 C/IVA

HUMBERTO FERRERA B.

