

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA, MUNICIPIO DE CHOU, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$1,680,225.17 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 17/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 AL 19 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204D-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023, A CARGO DEL C. EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIAQUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. SERGIO ARMANDO SAUCEBA GUERROLA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SON: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIAQUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. SERGIO ARMANDO SAUCEBA GUERROLA.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AÑAZARCA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 1204D - 2023

NOTA DE BITACORA N° 02

19/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE SERGIO ARMANDO SAUCEDA GUARABLA.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

19/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA, SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDA Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

19/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR EL PUNTO A PERFORAR, SE TIENE EN SITIO LA MAQUINA PERFORADORA, EL CONTRATISTA TIENE EN SITIO LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE CHOLIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 1204D - 2023

NOTA DE BITACORA N° 05

21/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL SITIO OPTIMO Y SE REALIZO RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y SE TRABAJA EN LA PERFORACION DEL MISMO.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

26/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVAN 28 MTS, EL MATERIAL QUE SALIO ES PURA ROCA POR ESO POCO AVANCE.



SGP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

03/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVAN 42 MTS, EL MATERIAL ES PURA ROCA POR ESO EL POCO AVANCE.



SGP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

11/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y SE TIENE AMPLIACION, SE ESTA COLOCANDO TUBERIA DE PVC DE 18" Y TUBERIA MANUPADA DE 8".


SGP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ABJ-PEST-APDA-1204D-2023

NOTA DE BITACORA N° 09 16/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE TIENE TUBERIA LISAX RANURADA DE 8" DE PVC COLOCADA, SE ESTA COLOCANDO FILTRO, SE TIENE EN SITIO BOMBA PARA REALIZAR AFOLO.




SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10 19/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL RESULTADO DEL AFOLO FUE DE 0.60 LPS, POR LO QUE EL GASTO RESULTANTE NO GARANTIZA EL PROPORCIONAR EL AGUA SUFICIENTE AL POBLADO Y YA NO ES FACTIBLE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, POR LO TANTO, SE SUSPENDEN LOS MISMOS Y SE FINIQUITARA LA OBRA CON LOS CONCEPTOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, ESTOS TRABAJOS FUERON NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR SI ES FACTIBLE EQUIPAR O NO EL POZO PROFUNDO, EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N° 01 NORMAL FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11 22/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 934 820.45 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 322,565.25, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE ABRIL DEL 2023 AL 19 DE MAYO DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS EL DIA 19 DE MAYO DEL 2023.



SOP



CONTRATISTA