

Nota 01

En esta fecha se redacta la presente nota en apego a este libro de bitácora de seguimiento de la obra que tiene por nombre "RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE EN AV. ARGENTINA, UBICADA EN EL PRAC. LINDA VISTA EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA", con los siguientes datos de contenido:

➤ Nº Contrato: OPPO-EST-ADJ-PEST-APDA-28090-2022

➤ Importe de Contrato: -4444,090.12 €/IVA

➤ Periodo de contrato; Inicio: 29/Septiembre/2022

Término: 31/Octubre/2022

La adjudicación y celebración del presente contrato es derivada de una adjudicación directa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado del Estado de Sinaloa vigente, y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

Para la adjudicación fue designada para la ejecución del presente contrato al contratista G. Emilio Contreras Mendez quien a su vez designa como Superintendente responsable de obra al Ing. Francisco Angulo Pérez y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEP) se nombra a la Arq. Mariana Margarita Camacho-Borquez como residente de obra SEP.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato los recursos son Estatales (Programa Estatal de Obra) de conformidad con el Oficio de Autorización N° SAE-RIP-IED-00-659/2022 de fecha 21 de Septiembre del 2022, con cargo al Programa 179 (Infraestructura Física). Recursos mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo

Residente de obra SEP
Arq. Mariana Margarita Camacho

Nota 02 29/sep/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble liberado de obra (tramo de obra) para inicio de los trabajos del presente contrato.

Dan inicio con trabajos de trazo en red de agua potable de línea de interconexión a Av. Argentina, y red de drenaje sanitario a través PUC-San 8"φ. Se le recuerda al contratista que todos los procedimientos y materiales suministrados así como procedimientos constructivos deberán ser en pleno apego a especificaciones contractuales.

Nota 03 03/ octubre/ 2022.


continúan trabajando en línea de interconexión de Agua Potable a red existente PUC-H 3" y red de drenaje PUC-8"φ. (80,80 m) (línea de agua Potable general. 388 m PUC-H 3"φ.).

Nota 04. 12/ octubre/ 2022


continúan trabajando en descargas domiciliarias y línea de Agua Potable PUC-H 3" al igual que en colocación de temas. (10 temas y 10 descargas sanitarias PUC-San 6"φ al igual que registros albañiles).

Nota 05 17/ octubre/ 2022

El día de hoy presentan Estimación # 1 (ano) por un importe estimado de \$ 710.695,73 menos deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 700.163,97.



Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo



Residente de obra SCOP
Alejandra Camacho

Nota 06 21 octubre / 2022

continúan trabajos con descargas domiciliarias
y temas de agua potable.
Renovación de registros y pozos de visita.

Nota 07 28 octubre / 2022

continúan trabajos en conservación de regis-
tros y pozos de visita, al igual que en rellenos
y limpieza de obra.

Nota 08 31 octubre / 2022


El día de hoy continúan trabajos del
Presente contrato.

Nota 09 13 noviembre / 2022


Hoy presentan estimaciones 2 y 3 finiquito para
firma e inicio de trámite de obra, bajo los
siguientes datos:

Nº Estimación	Importe Estimado	Neto a recabar
#2	+ 140,867.01	+ 137,223.90
#3 Finiquito	+ 13,164.29	+ 12,823.83

Con esta nota se cierra la presente Obra.



Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo



Residente de obra SEP
Arj. Margarita Camacho