

Nota 1

El día de hoy se apertura la presente bitácora en seguimiento de la obra que tiene por nombre - "Pavimentación en la calle 5 de mayo, entre calle Emigdio Chaparro y calle Leopoldo Lerma, en la localidad de Alhucy, municipio de Angostura, - Estado de Sinaloa" bajo el contrato número - OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2303A-2022

➤ Datos generales de contrato.

• Importe de contrato : ₡ 5'374,495.04 c.lva

• Periodo: Inicio : 01 / abril / 2022
 Término: 01 / Septiembre / 2022

El presente contrato fue asignado mediante licitación pública a "las contratistas asociadas" DARRECO S.A. DE C.V. representada legalmente por el C. Cristian Fernando Tapia Gómez y la sociedad mercantil denominada CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S/A DE C.V. representada legalmente por el C. Elver-Zazeceta Rivera.

Las partes asociadas acuerdan nombrar como representante común al C. Cristian Fernando Tapia Gómez otorgándole poder amplio y suficiente para todo lo relacionado con el presente contrato, así como también se acuerda que la presentación de estimaciones, trámites correspondientes y factores de cobro serán a nombre de la empresa DARRECO, S.A. DE C.V.

Los recursos para cubrir las erogaciones del presente contrato son de origen estatales (Programa Estatal de obra) de conformidad con el Oficio de Autorización N.º - SAF-AP-IED-00-115/2022 con cargo al Programa 077 (Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad urbana) recursos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Las contratistas nombran como superintendente de obra al Ing. Federico Díaz Díaz y por parte de la Secretaría de obras públicas (SEP) se asigna a la Arq. María T. Camacho Bricez como residente de la misma.

Federico Díaz
 Ing. Federico Díaz Díaz
 Superintendente

Arq. María T. Camacho
 Residente SEP

PAU. S de mayo, Alhurej, Ang.

Nota 2 01/abril 2022

El día de hoy a disposición del contratista el inmueble de obra libre de afectaciones para que de inicio con los trabajos del presente contrato (tramo de trabajo).

Se le solicita al contratista que al recibir el resultado que se derive de los trabajos previos de obra (saneos, levantamiento y reconocimientos de terreno), presenten a la brevedad posible el comparativo inicial de obra para definir acciones en torno a las metas estipuladas en forma y tiempo.

Así como también se le recuerda que todos los procesos de construcción, materiales y calidad de los mismos deberán ser en todo acordes a lo indicado en el presupuesto y proyecto del presente contrato.

Nota 3 06/abril 2022

Trabajan en saneos de red de drenaje sanitario complicándose el proceso debido a que la red de la comunidad está totalmente saturada pues cuentan con colapsos en diferentes puntos lo que provoca que las aguas negras no tengan salida y existan rebasamientos y olores en toda la red, por lo que el contratista debe hacer bombas de achique y/o desucos para generar avance en obra.

Nota 3 12/abril 2022

En tanto definen situación con red de drenaje sanitario las autoridades municipales se trabaja en sustitución de red de agua potable

Federico Díaz

superintendente de obra
Ing. Federico Díaz D.

Residente de obra
Araceli Margarita Camacho

Pav. 5 de mayo, Alhucay, Ang.

Nota 4 18 abril 2022.

Continúan con trabajos de sondeos en red de Drenaje sanitario para levantamiento de rasantes, al igual que también avancen en sustitución de red de agua potable.


Nota 5 27 abril 2022.

Continúan trabajos en sustitución de red de agua potable con colocación de tuberías domiciliarias e interconexión de red nueva a existente.

Iniciaron trabajos de apertura de caja para mostrar avance de obra de acuerdo a información del Superintendente, en tanto se define situación de red sanitaria, critico que esta situación no comparte pues deja muy excesiva la obra en temporada de lluvia.

Nota 6 3 mayo 2022.

El día de hoy presentan Estimación #1 a firma con un importe estimado de \$877,664.10 menos amortización de anticipo y otras deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$541,782.45.



Federico Díaz

Superintendente de obra.
Ing. Federico Díaz D.

Residente de obra SEP
Arq. + Margarita Camacho

Pav. 5 de mayo, Alhucay Ang.

Nota 7 09/mayo/2022

Continúan trabajos en red de drenaje, aún no se selecciona tema del colector de la comunidad.

El drenaje de este contrato se está haciendo de manera paralela al existente.

Por la profundidad del desplante la excavación se abre a 40cms. (Prof de 1.20 a 2.70 mts prof aprox).

Nota 8. 17/mayo/2022

Aldra de hoy continúan en trabajos de red de drenaje sanitario.

Se le pide al contratista apresurar tanto de lo posible los trabajos pues si lo llueve y no protege el terreno natural (a partir de cierta exposición) pueden generarse areas de saturación complicadas de atender.

Nota 9. 25/mayo/2022

Continúan trabajos en sustitución de red de drenaje sanitario atarjea. PVC-S 8" y Desagües PVC-S 6". Cera, alu, arine, plantilla, coberturas, de tuberías y acostillado.

Nota 10 02/junio/2022

Presentan estimación #2 a firma con un importe estimado de \$ 400,289.49. menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 249,835.86.

Federico Díaz

Ing. Federico Díaz Díaz
Superintendente de obra

3

Ang. Margarita Camacho
Residente de obra sep

Pav. 5 de mayo, Alhucel, Ang.

Nota 11 08 / Junio / 2022.

Continúan trabajos de red de Drenaje sanitario con descajes sanitarios y construcción de pozos de visita en disiparos (interconexión con calles perpendiculares).

Nota 12 14 / Junio / 2022.

Continúan trabajos de rellenos en red de Drenaje sanitario con construcción de pozos de visita y rellenos de excavaciones.

Nota 13. 22 / Junio / 2022

Al día de hoy trabajan en construcción de pozos de visita y rellenos de excavaciones.

Nota 14. 01 / Julio / 2022.

Presentan Estimación #3 adicional por un importe estimado de \$139,196.03 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto por recibir de \$86,871.52

Federico Díaz
Superintendente de obra
Ing. Federico Díaz D.


Residente de obra
Argel Margueta Camacho

Pav. Sde mayo, Alhucay, Ang.

6

Nota 15 7 Julio 2022.

Al día de continúan trabajos de corte pendiente para
trabaja miento de terreno natural (afine).

Se le recuerda al contratista que las calidades, procedimientos y compactaciones de los trabajos de conformación de capas de estructura de pavimento deberán ser de pleno apego al indicado para este proyecto, conforme a especificaciones de contrato (proyecto y presupuesto).

Nota 16 12 Julio 2022.

continúan trabajando en afine y trabajos de terreno natural y acarreo de materiales para conformación de capa sub-base.

Señalar cualquier área de inestabilidad, que se pueden presentar por humedad de lluvias de temporada.

Nota 17 15 Julio 2022

Continúan trabajos en acarreo de materiales para conformación de capa sub-base, y trabajos de conformación de esta misma.

Nota 18 20 Julio 2022

Trabajan en afine de capa sub-base y acarreo de material para conformación de capa base.



Ing Federico Diaz Diaz
Superintendente de obra.



Argemiro Camacho
Presidente de obra SEP

Pav. S de mayo de Alhuc, Ang.

Nota 19. 23 / Junio / 2022

Continúan trabajos de confirmación de carpabase para impregnación y arqueo de esta.

Nota 20 29 / Junio / 2022

Al día de hoy ya se impregno y arqueo carpabase y trabajan en cobado de guarniciones.

Nota 21 02 / agosto / 2022

Este día presentan a cebra Estimación #4 normal y #5 adicional con Importes. siguientes:

Est. #4 normal: Estima \$ 1.497.182.25 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato, quedando un importe neto a recibir por \$ 934.433.75.

Est. #5 adicional: Estima \$ 42.377.60 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 26.779.77.

Se le indica al contratista que debe ingresar la documentación necesaria para formalizar en - vengo modificatorio por variaciones de volúmenes contratados.

Federico Díaz
Ing. Federico Díaz Díaz
Superintendente de obra


Agustín Magaña Camacho
Presidente de obra

Rv. S de map de Alhuc, Arg.

Nota 22 05 / agosto / 2022

Trabajan en rieles de parapetos y cobado de los muros, así como instalaciones eléctricas.

También trabajan en cobado de losas de concreto. La estructura de la torre se modifica un poco en ambos para facilitar la salida de aguas y se amplió en los primeros 30 m para generar la transición por sección de puentes existentes.

Nota 23 10 / agosto / 2022


Continúan trabajando en cobado de losas de concreto.

Se le indica al contratista mantener estricto cuidado en el cobado y cobado de losas para evitar daños por el clima de temperatura.

Nota 24 16 / agosto / 2022

El día de hoy presentan Estimación #6 normal por un importe estimado de \$ 1.782.515.29 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 1.112.512.85

Federico Díaz
Ing. Federico Ruiz Diaz
Superintendente de obra.


Argemiro Camacho
Residente de obra SEP

Pav. Sde. marip de Alhazey, Ang.

Nota 25 19/ agosto/2021
El día de hoy continúan trabajos en celados de losas.

Nota 26 23/ agosto/2021

Continúan trabajos en celados de losas de calidad.
Presentan estimación # 7 con un importe estimado de \$ 691,976.23 menos amortización de anticipos y otras deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 731,888.64

Federico Díaz

Ing. Federico Díaz Díaz
Superintendente de obra.

Arj. Margarita Camacho
Residente de obra SEP

Nota 27 29 / agosto / 2022.

Al día de hoy continúan trabajos pendientes:
de alumbrado público: cableado y colocación de luminarias.

Nota 28 01 / septiembre / 2022.

El día de hoy concluyen los trabajos del presente contrato quedando pendiente de ejecución pintura en guarniciones por ajuste de metas.

Presentan Estimación #8 Finalizado por un importe estimado de ~~+~~ \$ 50,587.89 menos amortización de anticipos y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de ~~+~~ \$ 50,297.96.

Con esta nota se cierra la presente bitácora.

Federico Díaz
Supervisante de obra
Ing. Federico Díaz Díaz

Angy Margarita Camacho
Residente de obra SEP.