

Nota 01

El día de hoy se aparta el presente libro de bitácora con esta nota para darle seguimiento a la obra que tiene por nombre "CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA VIVIENDA EN FRACC. CUIVE UBICADO EN CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA", bajo los siguientes datos de - contrato:

- N° Contrato: OPRU-EST-ADJ-PEST-DEUR-2109A-2022
- Importe de contrato: \$1'643,280.15 CLIVA
- Periodo de contrato: 26 / septiembre / 2022 al 31 / octubre / 2022.

El presente contrato se adjudica mediante adjudicación directa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

Contrato adjudicado para su ejecución al c. Francisco Angulo Pérez quien a su vez fungirá como Superintendente de obra y por parte de la secretaría de obras públicas (SOP) se asigna como residente de obra a la Arq. Mariana Margarita Camacho Barquero.

Los erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son estatales (Programa Estatal de obra), de conformidad con el Oficio de Autorización N° SAF-AIP-IED-00-665/2022, con cargo al programa 174 (Infraestructura Física), recursos mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo

Residente de obra SOP
Arq. Mariana Margarita Camacho

Nota 02 26 / septiembre / 2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble liberado para inicio de obra — (terreno liberado de obra)

Con esto dan inicio con levantamiento de area y señalamiento de terreno natural al igual que trazo (trabajos preliminares topograficos) en manzanas 21, 29 y 30.

Se le recuerda al contratista apegarse a especificaciones y normas de control de calidad de contrato.

Nota 03 30 / septiembre / 2022


trabajan en cercos de manzana 29 y tratamiento de terraplenes en manzana 21 y 30 en tratamiento de terreno natural y recibiendo material para — terraplen.

Nota 04 08 / octubre / 2022

Continúan trabajando en conformación de terraplenes en manzanas 29 y 30 al igual que acarreo para conformación de estos.

Nota 05 17 / octubre / 2022

Al día de hoy continúan trabajando en conformación de terraplenes de manzana #29



Superintendente de obra
Ing Francisco Angulo



Residente de obra SEP
Arg. Margarita Camacho

Plataformas CIVIE Guamochil.

ESTADO DE CARGA

FECHA

OPRO-EST-ADJ-PEST-DEUR-2109A-2022

Nota de 21 | octubre | 2022

El día de hoy presentan Estimación #1 normal
por un importe estimado de \$1,599,284.75
menos amortización de anticipo y deducciones
de contrato quedando un importe neto a recibir
por \$948,174.28.

Superintendente de obra.
Ing. Francisco Angulo

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 07 26 / octubre / 2022

continúan trabajos de conformado de plataformas
ya próximos a concluir.

Nota 08 31 / octubre / 2022

El día de hoy concluyen trabajos del presente
contrato.

Nota 09 15 / noviembre / 2022

Hoy presentan Estimación #2 final por un
importe estimado de ~~43,993.60~~ menos deduc-
ciones de contrato y amortización pendiente de
anticipo quedando un importe neto a recibir por
427,457.50.

➤ con esta nota se cierra el presente
libro de bitácora.

Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo

Residente de obra - SEP
Arq. Margarita Camacho