

13 12 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO NO OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0812-2022 DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LA COMPAÑIA COYDU, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS ORTIZ MONILLO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", A QUIEN SE LE ENCOMIENDA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS - PRIMERA ETAPA -, EN EL EJIDO OHUIRA, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 3'734,993.93; SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO EN ESTE MONTO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.


ESTA SUPERVISION HACE ENTREGA DEL LUGAR DONDE SE DEBERÁ LLEVAR A CABO ESTA OBRA QUE ES EN EL AREA DE NOLORENTE DEL EJIDO OHUIRA.

EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA Y TAMBIEN PRESENTA EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE PARA ESTA OBRA, SIENDO EL ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ, CON Cedula profesional N° 11653908 OTORGADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y QUIEN SERÁ EL ENCARGADO AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION DE LLEVARLA A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA: Y FIRMAN LA PRESENTE,

POR LA CONTRATISTA

POR LA SECRETARIA

AB



ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GTZ.
SUPERINTENDENTE

ING. ROSARIO JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAÑO
SU PERVISOR SOP

NOTA N° ① Hoy TAMBIEN SE HACE ENTREGA DEL LUGAR DONDE SE VAN A LLEVAR A CABO ESTOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS. PRIMERA ETAPA - EN EL EJIDO OHUIRA, MUNICIPIO DE AHONE.

YA SE TIENE EL EQUIPO TRABAJANDO, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, RETROEXCAVADORA, COMPACTADORA Y CAMION DE VOLTEO, CON ESTO SE DAN POR INICIADOS ESTOS TRABAJOS POR LA CONTRATISTA.

AB

[Firma]

NOTA N° ②

16/12/2022

DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION PUEDE VER COMO YA SE TIENE BUEN AVANZO EN LA EXCAVACION DEL COLECTOR DE DESCARGA HACIA EL DREN Y SE VIENE HACIENDO EL CAMBIO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" (315 MM) PARED SOLIDA SOBRE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-11-1995 SCFI POR LA DE CONCRETO (EXISTENTE) EN MAL ESTADO.

TAMBIEN SE PUEDE VER COMO YA TIENEN SUMINISTRADA TUBERIA DE 10", 8" Y 6" PARA INSTALAR EN CADA CASO QUE SE REQUIERA DONDE SE VAN HACIENDO LOS CAMBIOS.

AB

[Firma]

NOTA N° ③

19/12/2022

CON ESTA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION APRECIAMOS COMO YA SE TIENE TRABAJOS DE DESCARGA EN LA ENTRADA AL EJIDO, DEL COLECTOR A LAS PRIMERAS CASAS.

SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL TRABAJO DE EXCAVACION, RECONOCER, COLOCACION DE TUBERIA, PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE ARENA, ASI COMO TAMBIEN SE OBSERVA LA COLOCACION DE SEÑALES MIENTOS PARA PROTECCION DE LA OBRA.

AB

[Firma]

23 12 2022

NOTA N° ④ CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN N° ① NORMAL POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR \$ 934,969.85; SON: NUEVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NUEVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS EN UN PERIODO DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DE 30%.

18

[Signature]
★

NOTA N° ⑤

23/12/2022

ESTA NOTA SUSTITUYE A LA ANTERIOR YA QUE HUBO UN ERROR EN EL MONTO TOTAL A PAGAR, QUE DANDO POR IMPORTE DE \$ 1'257,001.2; SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL UN PESOS 12/100 M.N. YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS EN UN PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 30%.

18


[Signature]
★

26 12 2022

NOTA N° ⑥ SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA POR PARTE DE ESTA SUPERVISION PUDIENDO OBSERVAR COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA, CONTANDO CON 2 FRENTE DE TRABAJO DE EXCAVACION HERRAJA DE POZOS DE VISITA ASI COMO TAMBIEN LA HERRAJA DE REGISTROS DE BANQUETAS EN LAS DESCARGAS QUE SE VIENEN HACIENDO EN EL NOROCCIDENTE DEL EJIDO.

SE LE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA HACER LOS ENJARRAS EXTERIORES EN LOS POZOS DE VISITA COMO LO INDICA EL CONCEPTO DEL PRESUPUESTO Y TAMBIEN COLOCAR LOS ESTRIBOS (ESCALONES) POR LA PARTE INTERIOR Y QUE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE DEN BIEN TERMINADOS Y QUE SE VAYA CONFORMANDO LAS CALLES DONDE YA VAN QUEDANDO TERMINADOS LOS REYEROS.

A



NOTA N° ⑦

29/12/2022

HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE ADREJA COMO YA CASI SE TIENE TERMINADA TODA LA INTRODUCCION DE TUBERIAS Y SE TRABAJA EN LA HERRAJA DE REGISTROS DE BANQUETA PARA DESCARGAS, TAMBIEN SE HAN DAN COLOCANDO LOS RECUADROS Y TAPAS DE CONCRETO EN LOS POZOS DE VISITA Y SE ANDA CONFORMANDO CALLES Y LEVANTANDO MATERIAL SOBRO DE LAS EXCAVACIONES PARA ACARREARLO EN CAMION FUERA DE LA OBRA.

A



NOTA N° ⑧ CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA DONDE SE OBSERVA COMO HAN QUEDADO TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS - PRIMERA ETAPA, EN EL EJIDO OHURA, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA

AB



NOTA N° ⑨

05/01/2023

LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° ② NORMAL FINICUITO PARA REVISION Y FIRMA, SIENDO POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE \$607,020.¹²; SON SEISCIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS 12/100 M.N. CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y QUEDANDO UN SALDO POR CANCELAR DE \$479,531.⁶⁴; SON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N., CON EL IVA INCLUIDO, QUEDANDO CON ESTO TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OBRA Y LO CORRESPONDIENTE A LO ADMINISTRATIVO, CERRANDO CON ESTO ESTE LIBRO BITACORA DE OBRA

AB

