

29 08 2022

OPPU - EST - LP - PEST - AYDA - 2208 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCTURBUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION, CASITA DE CONTROLES BARRA PERIMETRAL Y OBRAS CONTRA (TAMAS) EN POZO) NOCTURBUENA 1711 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJATO ESTADO DE SINALOA.

01° - SE DONDE A DISPOSICION INMUEBLES PARA QUE EJECUTEN TRABAJOS CONTRA (TAMAS) EN CONTRATO ARRIBA DESCRITO.

02° - INICIAN CON TRABAJOS, TRASLADO DE EQUIPO PARA PERFORAR.

FECHA: 31-08-2022.

03° - INSTALACION DE EQUIPO PARA PERFORACION

FECHA: 07-09-2022

04° - INICIAN CON PERFORACION DE POZO PARA 12" L

FECHA: 13-09-2022


05° - CONTINUA CON PERFORACION REGISTRA UN AVANCE DE 40.0 ML. DE PROFUNDIDAD.

FECHA: 19-09-2022

06° - PERFORACION REGISTRA EL SIGUIENTE AVANCE. 52.00 ML. DE PROFUNDIDAD.



SUPERVISOR SOP



SUPERINTENDENTE

OPERA DE OBRA FECHA 20 09 2022. 2
OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CIORACION, CASITA DE CONTROLES BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHEBUENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

07° - EN LA PERFORACION DEL POZO HOY CONCLUYEN LOS 60.00 ML. DE PROFUNDIDAD.

08° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 29/08-2022 AL 20-09-2022.

FECHA: 23-09-2022

09° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 01 NORMAL PERIODO DEL 29-08-2022 AL 20-09-2022.

FECHA: 27-09-2022

10° - RECIBO ESTIMACION N° 01 POR UN IMPORTE DE: \$1,049,239.75 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO DEL 29/08-2022 AL 20-09-2022.

= AUTORIZACION DE ESTIMACION.


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

FECHA 27 09 2022.
OPP-EST-LP-PEST-APDA-2208-2022.

OPERA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUIR PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS, LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION CASITA DE CONTROLES BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHBUENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

11°- RECIBO SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

°- RECIBO SOLICITUD DE CONVENIO TIEMPO Y MONTO.


12°- EN POZO NOCHBUENA III POZO DIO UN GASTO DE 95 LTS. POR SEGUNDO JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO. MANIFIESTA QUE DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LOS USUARIOS SE CAMBIE DE EQUIPO MAS EFICIENTE Y GARANTISE EL GASTO REQUERIDO.

FECHA: 05-10-2022.

13°- EXCAVACION PARA CIMENTACION DE BARRA Y/O SERCO.

14°- INSTALACION DE BASE PARA EQUIPO. TRAPEZOIDAL DE 0.70 X 0.70 X 1.00 X 1.00 Y 0.80 MTJ. DE ALTURA DE CONCRETO ARMADO.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

05 10 2022
OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCTERVENA III INCLUYE PERFORACION ASESOS HIDRAULICOS, LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION, CASETA DE CONTROLES, BARRA PERIMETRAL Y OMMS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCTERVENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

15° - DESAMENTO DE MURO DEMLOCK.
HUECO TIPO DESADO DE 20X20 X
0.40 MTS - ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO - ARENA PARA BARRA Y/O.
CEMCO PERIMETRAL.

FECHA: 15-10-2022

16° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
02 NORMAL CON UN PERIODO DEL
21-09-2022 AL 15-10-2022

FECHA: 18-10-2022


17° - APROBACION DE GENERADORES PARA
ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO
DEL 21-09-2022 AL 15-10-2022

FECHA: 21-10-2022

18° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 1,826,724.96
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO
DEL 21-09-2022 AL 15-10-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

21 10 2022
OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022.

OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS, LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION, CASITA DE CONTROL, BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHEBUENA I, II, III EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

19° - SUMINISTRO DE TUBO PVC DE 8" HIDRAULICO.

20° - SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC. CODO.

FECHA: 24-10-2022

21° - SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA WASTAGO FIJO DE (126 PSI).

FECHA: 01-11-2022

22° - SUMINISTRO DE BOMBA TIPO TURBINA LUBRICACION CON AGUA MODELO 12 WAFU - 365NS.

FECHA: 08-11-2022

23° - SUMINISTRO DE VALVULAS COMBINADAS DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE. MARCA ARL. MODELO D-040 DE 3".


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

16 11 2022
OPPO - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022

OBRA - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION
NOCHE BUENA III INCLUYE PERFORACION
ARREGLOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION
EQUIPO ELECTROMECANICO CLORACION CASITA
DE CONTROLES BARRA PERIMETRAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHEBUENA
I Y III EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.
ESTADO DE SINALOA.

24° - RECIBO GENERADORE) DATA ESTIMACION
N° 03 EXTRAORDINARIA CON UN PERIODO
DEL 16-10-2022 AL 16-11-2022.


FECHA: 18-11-2022


25° - APROBACION DE NUMERO) GENERADORE)
DATA ESTIMACION 03 - EXTRAORDINARIA
CON UN PERIODO DEL 16-10-2022 AL
16-11-2022.

FECHA: 22-11-2022

26° - RECIBO ESTIMACION N° 03 EXTRA-
POR UN IMPORTE DE \$ 2,713,649.83
YA INCLUIDO. MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO CON UN
PERIODO DEL 16-10-2022 AL -
16-11-2022.

» AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

FECHA: 24 11 2022
OPPU - EST-LP-PEST-SPDA-2205-2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHERUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS, LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLOFACION CASETA DE CONTROLES, PLACA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHERUENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA

27° - EXCAVACION CON MAQUINA PARA CIMENTACION EN CASETA PARA CONTROLES ELECTRICOS.

FECHA: 30-11-2022


28° - RELLENO EN ZANJAS CON PRODUCTO DE EXCAVACION.

29° - CASTILLO DE CONCRETO ARMADO 4 VRS DE $3/8"$ Y ESTIBOS $1/4"$ A/C. 20 CMS. DE 15×15 CMS.

FECHA: 06-12-2022

30° - DALA DE CERRAMIENTO CON 4 VRS. DE $3/8"$ ESTIBOS DE $1/4"$ A/C. 20 CMS. SECCION DE 15×20 CMAS SECCION DE 15A CON TUNDO.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - DEST - APDA - 2208 - 2022.

OPERA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHERUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS. LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION, CISTERNA DE CONTROLES. BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS. NOCHERUENA II Y III EN EL MUNICIPIO DE NAYOLATO ESTADO DE SINALOA

31° LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 20 CMS ARMADA CON VARS - DE 3/8" S/C. 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. CONCRETO F/C = 250 KG/CM². INCLUYE CIMENTA.

FECHA: 15-12-2022

32° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 04 NORMAL PERIODO DEL 17-11-2022 AL 15-12-2022.

FECHA: 19-12-2022


33° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 04 NORMAL PERIODO DEL 17-11-2022 AL 15-12-2022.

FECHA: 21-12-2022

34° RECIBO ESTIMACION 04 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 776,526.22. IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES. DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 17-11-2022 AL 15-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPDW - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHERVENA III INCLUYE PERFORACION ARREAJOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION, CASETA DE CONTROLES BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHERVENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAHOLATO ESTADO DE SINALOA.

35° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 16-12-2022 AL 20-12-2022.

FECHA: 23-12-2022

36° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 16-12-2022 AL 20-12-2022.

FECHA: 27-12-2022

37° - RECIBO ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE DE \$ 378,735.57 - IVA INCLUIDO. MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 16-12-2022 AL 20-12-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

31 12 2022
OPPV - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUYE PERFORACION ARRIBLOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION, CASCA DE CONTROLES Y BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHE BUENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

38° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OG, OT EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL RESPECTIVAMENTE PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022 Y DEL 26-12-2022 AL 31-12-2022.

FECHA: 03-ENE-2023

39° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OG, OT EXTRAORDINARIA Y NORMAL PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022 Y 26-12-2022 AL 31-12-2022.

FECHA: 05-ENERO-2023

40° - RECIBO ESTIMACIONES OG, OT EXTRAORDINARIA Y NORMAL POR LOS SIGUIENTES IMPORTES DE \$ 404,708.03 Y \$ 841,243.52 IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLOACACION, CASP. TA DE CONTROLES Y BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHE BUENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

41º - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION O8 NORMAL PERIODO DEL 01-01-2023 AL 13-01-2023


FECHA: 16-01-2023.

42º - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION O8 NORMAL PERIODO DEL 01-01-2023 AL 13-01-2023.


FECHA: 18-01-2023

43º - RECIBO ESTIMACION N° O8 NORMAL POR UN IMPORTE DE: \$ 35,145.11 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 01-01-2023 AL 13-01-2023.

1. AUTORIZACION DE ESTIMACION



SUPERVISOR SOP



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022

OPRAS. CONSTRUCCION DE POZO PROFUN-
DO DE AGUA POTABLE. Y LINEA DE
CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUYE PER-
FORACION ARREGLOS HIDRAULICOS LINEA
DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO,
CLORACION CASITA DE CONTROLES Y PARED
PERIMETRAL. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN POZOS NOCHE BUENA I Y II EN EL
MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

44° - TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL
CARPETA. ASFALTICA. EN ACCESO.

45° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION N° 09 ADICIONAL PERIODO
DEL 14-01-2023 AL 25-01-2023.

FECHA: 27-01-2023.

46° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES.
PARA ESTIMACION N° 09. ADICIONAL.
PERIODO DEL 14-01-2023 AL 25-01-
2023.

FECHA: 30-01-2023

47° - RECIBO ESTIMACION N° 09 ADICIONAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 459,439.31.
YA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
14-01-2023 AL 25-01-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 2208 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS, LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLOACACION CASER- DE CONTROLES Y PARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHE BUENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.


48° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

49° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 10 FINIQUITO PERIODO DEL 26-01-2023 AL 31-01-2023.

FECHA: 02-02-2023

50° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 10 FINIQUITO PERIODO DEL 26-01-2023 AL 31-01-2023.

51° - IR CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 07 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA OBRA Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.



SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPU - EST - LP - PEST - APPA - 2208 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION NOCHE BUENA III INCLUYE PERFORACION ARREGLOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION EQUIPO ELECTROMECANICO, CLORACION CASITA DE CONTROLES Y BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHE BUENA I Y II EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

52° - SR REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SR PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 14-02-2023


53° - RECIBO ESTIMACION N° 10 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE: \$ 13,535.52 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 26-01-2023 AL 31-01-2023

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

54° - SR CIERRA CERRADA ESTA BITACORA.



SUPERVISOR SEP


SUPERINTENDENTE