

OFICIO No. OPDUyE/600/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 02 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 05 de Noviembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$554,206.96 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 96/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR \$363,332.14 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
- R.F.C. BOAI461105TB6
- DOMICILIO FISCAL: CALLE AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- No. DE FACTURA: # 4, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.C.P. ARCHIVO: BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA
Alexs
05 NOV 2025
2:31 pm
RECIBIDO

FACTURA



Emisor:
JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
BOAI461105TB6
TURMALINA 3 1459 STASE, CP: 80020, CULIACAN,
SINALOA, México
Lugar de Expedición: 80020 SINALOA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Tel: 6673722952
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 4
Receptor:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
Código postal: 80500
Uso del CFDI: 101 - Construcciones
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
06754365-6a01-441a-aadf-b7674d93402c

Fecha / Hora de Emisión:
5/11/2025 - 11:37:53

No. de Certificado Digital:
00001000000709570694

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
72101500	1	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025 CONTRATADO IMPORTE: \$447,764.62 IVA: \$76,442.34 TOTAL: \$554,206.96 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$321,532.87 MAS IVA 16% : \$51,445.26 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$372,978.13 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$0.00 MAS IVA 16%: \$0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$321,532.87 IVA A FACTURAR (16%): \$51,445.26 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$372,978.13 RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : \$9,645.99 TOTAL DE DEDUCCIONES: \$9,645.99 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$363,332.14 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> <i>Traslados:</i> IVA: 002, Base: \$321,532.87, Tasa: 0.160000, Importe: \$51,445.26	\$321,532.87	\$321,532.87

Subtotal: \$321,532.87

IVA 16%: \$51,445.26

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 13/100 MXN

Total: \$372,978.13

Forma de Pago:
99 - Por definir

Método de Pago:
PPD - Pago en
parcialidades ó diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha / Hora de Certificación:
5/11/2025 - 12:37:53

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[T.T.]06754365-6u0t-441a-sadfb-7674d93402c[2025-11-05T12:37:53]LSO130689R5[VFRH3FO/7CEKX1UcD1RAL4ahonfm2yg+DWFJMYLpg866nPerOQhvd9VXZy7X/DVjaBvm0b7ak7f/MCW/Uu43QAxZ5r6Qh/XE/gzo5xLzK5yqInS QgDy+nqPkOSipPD2UTY0KST4+DlaSh4A7Wkeqr8aRdCfUabCvNVDH7X/8GRYZM/BWouRdIkA7IZIA NOVEMDsv0Td67BC2YRBHXORWj5j/KepVALszZPJ+SRuTfdH7//kEDc0RD6T7eAx+cl892ZiOrzAlFaCARp3x40BEBTw3YQXOrK4MC7RihuTA043FMdjq9A4RA/POZivFeRbclmD+16nA==]00001000000779545303]

Sello Digital del CFDI

I/FRH3FO/7CEKX1UcD1RAL4ahonfm2yg+DWFJMYLpg866nPerOQhvd9VXZy7X/DVjaBvm0b7ak7f/MCW/Uu43QAxZ5r6Qh/XE/gzo5xLzK5yqInS QgDy+nqPkOSipPD2UTY0KST4+DlaSh4A7Wkeqr8aRdCfUabCvNVDH7X/8GRYZM/BWouRdIkA7IZIA NOVEMDsv0Td67BC2YRBHXORWj5j/KepVALszZPJ+SRuTfdH7//kEDc0RD6T7eAx+cl892ZiOrzAlFaCARp3x40BEBTw3YQXOrK4MC7RihuTA043FMdjq9A4RA/POZivFeRbclmD+16nA==

Sello Digital del SAT

AyD+8IZ9/Rhpl6FI+BJ6nM2LK+4hQq7fnoVKV/b7cqbVDwcTYp3CgtObbN3YnKlaB4qHe7au2pblojpeLdNndw7D3VjdID636OebuWkQaW+2/5OD+WOCLA/Zsg/5zPuv mXydwow4ir+U18xzcXpgXgU/QB6uXB/NaaMc7nhVqCyKOTrM7LOCOdBhtoiQhuoWVKhR1Ro4VBx3HHeJL7+8MSgNAWY96UkCd7oFjQxMRjkk0NCZx5ZdF329GZ+ qfiymt9HVBV58U260huIZiv6VdFKYXanQ0JQFosSwEQulUCe7/D6w0j/VVJLas0Latg912/+AJHRRQx69iSw==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000779545303

RFC del PAC:
LSO130689R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="4" Fecha="2025-11-05T11:37:53"
Sello="1/FRH3fO/7GEKXttrUUCdL1RAL4ahonfm2yg+DWFJMYLipg865nPerOqhvd9YXZX7xfJVjaBvm0b7aK7kfrMCWtUu4JQAxZSr6Q1+fXE/gzo5x1zk5yqInS0gDy+nqPKOSipPD2UTVJKST4+D1a
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000703570684"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NzA2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwGU0VSU08REUgQUJ1RSQUNJTD04gVFJJQ1VU
SubTotal="321532.87" Moneda="MXN" Total="372978.13" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" LugarExpedicion="80020"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="BOAI461105TB6" Nombre="JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA
    OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA
    CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025 CONTRATADO IMPORTE: $447,764.62 IVA: $76,442.34 TOTAL: $524,206.96
    IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $321,532.87 MAS IVA 16% : $51,445.26 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $372,978.13 DEDUCCIONES AMORTIZACION
    ANTICIPO 35%: $0.00 MAS IVA 16%: $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $321,532.87 IVA A FACTURAR
    (16%): $51,445.26 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $372,978.13 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $9,645.99 TOTAL DE DEDUCCIONES: $9,645.99 MONTO
    LIQUIDO A RECIBIR : $363,332.14" ValorUnitario="321532.87" Importe="321532.87" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="321532.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="51445.26"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="51445.26">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="321532.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="51445.26"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="06754365-6a01-441a-aadf-b7674d93402c"
    FechaTimbrado="2025-11-05T12:37:53" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="1/FRH3fO/7GEKXttrUUCdL1RAL4ahonfm2yg+DWFJMYLipg865nPerOqhvd9YXZX7xfJVjaBvm0b7aK7kfrMCWtUu4JQAxZSr6Q1+fXE/gzo5x1zk5yqInS0gDy+nqPKOSipPD2UTVJK
    NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
    SelloSAT="AyD+91Z9/RhplsFI+B3j6nM2tK+4hQqJfnoVK1V/bJcqbV0wctXpJCgt0bbN3Yn1XksB4qHe7az2pbIoJpLjdNndwi2tJvjdID8j00ebwMK2sN+2rSOD+W0kLarZsgA5zPUVwXydow4
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 27 de octubre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		ESTIMACIÓN No: 02 NORMAL	
DOMICILIO: CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 6678229976	CEL: 6678229976	DEL: 02-oct-25	AL: 21-oct-25
R.F.C. BOAI461105TB6		FECHA DE CONTRATO: 20-sep-25	
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			
LOCALIDAD: BADIRAGUATO		MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
		INICIO: 22-sep-25	TERMINACIÓN: 21-oct-25
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No: MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$477,764.62	\$554,206.96	\$0.00	\$554,206.96
RECIBI:			BUENO POR: \$ 363,332.14
\$ 363,332.14 (SON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL			
DEDUCCIONES:			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
MAS I.V.A.:	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 321,532.87
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 51,445.26
3 % SVIFYC:	\$ 9,645.99	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 372,978.13
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 9,645.99	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 9,645.99
		MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 372,978.13
SALDO A PAGAR:			\$ 363,332.14

ELABORO.-

[Signature]
 C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.

[Signature]
 ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

[Signature]
 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

Dependencia :
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:		Estimacion:	
			27 de octubre de 2025		02 NORMAL	
Periodo de la estimacion:	02/10/2025	21/10/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	02/10/2025	21/10/2025	BADIRAGUATO		MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 554,206.96		\$ 477,764.62	\$ -	\$ -	67%	
					% Avance Total	
					97%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 321,532.87	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 51,445.26	
\$ -	Sub- Total A (=)	\$ 372,978.13	\$ 372,978.13
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ -	\$ 163,196.95
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 321,532.87	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 51,445.26	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=)	\$ 372,978.13	\$ 536,175.08
	3 % SVIFYC:	\$ 9,645.99	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 9,645.99	CONTRATADO
\$ -	Importe TOTAL	\$ 363,332.14	\$ 554,206.96
	NETO A PAGAR	\$ 363,332.14	
SALDO DEL ANTICIPO			SALDO
\$0.00	Son:		\$ 18,031.88
	(SON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)		

ELABORO.-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



ESTADO DE CUENTA

ELABORÓ.-

ELABORO:-
C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLOFO CONTRERAS LOPEZ

COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E:



CONTRATISTA:	FECHA:
JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA	27 de octubre de 2025
DOMICILIO:	DEPENDENCIA:
CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P.	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
R.F.C.:	
BOA461105TB6	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$	477,764.62		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	-		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	554,206.96		

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 250,946.17
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 64,994.68
4	TRABAJOS FINALES	\$ 5,592.02
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 321,532.87

SUB TOTAL=	\$ 321,532.87
I.V.A AL 16 %	\$ 51,445.26
TOTAL =	\$ 372,978.13

ELABORO.-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLASE

CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		lunes, 27 de octubre de 2025	
DOMICILIO:		CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.		BOAIA61105TB6		1 de 3			
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$477,764.62				IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$554,206.96	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTIMA	HASTA ESTIMA	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE		
1	PRELIMINARES			P.U.	TOTAL						
2	ESTRUCTURA										
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	70.99	\$ 719.19	\$ 51,055.30	58.60	0.00	58.60	\$ 42,144.53		
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	20.10	\$ 624.05	\$ 12,543.41	20.10	0.00	20.10	\$ 12,543.41		
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	219.30	\$ 839.01	\$ 183,994.89	219.30	0.00	219.30	\$ 183,994.89		
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	113.22	\$ 32.67	\$ 3,698.90	95.22	0.00	95.22	\$ 3,110.84		
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE	ML	129.00	\$ 33.75	\$ 4,353.75	129.00	0.00	129.00	\$ 4,353.75		
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	43.00	\$ 77.12	\$ 3,316.16	-	0.00	-	\$ -		

ELABORÓ:-

C-JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C-ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y F.



DESGLOSE

CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		lunes, 27 de octubre de 2025	
DOMICILIO:		CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.		BOA461105TB6		2 de 5			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$477,764.62		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$554,206.96	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y	ML	70.99 \$	81.89 \$	5,813.37	58.60	0.00	0.00	58.60 \$	4,798.75	
3	INSTALACIONES ESPECIALES										
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	41.84 \$	160.42 \$	6,711.97	41.84	0.00	0.00	41.84 \$	6,711.97	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	43.34 \$	117.79 \$	5,105.02	43.34	0.00	0.00	43.34 \$	5,105.02	
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00 \$	1,194.74 \$	1,194.74	1.00	0.00	0.00	1.00 \$	1,194.74	
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA	PZA	2.00 \$	23,511.81 \$	47,023.62	2.00	0.00	0.00	2.00 \$	47,023.62	
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO	PZA	3.00 \$	1,219.83 \$	3,659.49	3.00	0.00	0.00	3.00 \$	3,659.49	

ELABORÓ:

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DESGLOSE

CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		lunes, 27 de octubre de 2025	
DOMICILIO:		CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.		BOA461105TB6		9 de 3			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$477,764.62		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$554,206.96	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	1,299.84	\$	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,299.84
4	TRABAJOS FINALES										
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	4,771.52	\$	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,771.52
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	270.90	\$	9.36	\$	87.66	87.66	0.00	87.66	\$ 820.50
SUB-TOTAL \$							321,532.87		IVA \$		51,445.26
MONTO TOTAL \$							372,978.13				

ELABORO-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
C. C. E. S. T. A. C.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS



CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA					
R.F.C.	BOA481185TB6						
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
ESTIMACION	02 NORMAL						
GENERADORES DE ESTIMACION							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO		ACUMULADO	OBSERVACIONES
2	ESTRUCTURA						
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS	ML					VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			LONG	LADO		
	0+000.00	0+046.23		36.91	IZQUIERDA		
	0+000.00	0+046.23		21.69	DERECHA		
				TOTAL EJECUTADO		58.60	
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO	ML					VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			LONG	LADO		
	0+000.00	0+046.23		5.26	IZQUIERDA	5.26	
	0+000.00	0+046.23		18.94	DERECHA	18.94	
				TOTAL EJECUTADO		24.20	
				TOTAL CONTRATADO		28.18	
				CANTIDAD ADICIONAL		4.10	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2					VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO		
	0+000.00	0+046.23		46.23	5.15	238.08	
				TOTAL EJECUTADO		238.08	
				TOTAL CONTRATADO		219.30	
				CANTIDAD ADICIONAL		18.78	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML					VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO		
	0+000.00	0+046.23		46.23	5.15	18.49	95.22
				TOTAL EJECUTADO		95.22	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML					VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			LONG	LADO		
	0+000.00	0+046.23		46.2300	IZQUIERDA		
	0+000.00	0+046.23		36.5400	CENTRO		
	0+000.00	0+046.23		46.2300	DERECHA		
				TOTAL EJECUTADO		129.00	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML					VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			LONG			
		0+020.00		0.0000			
				TOTAL EJECUTADO		0.00	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	ML					VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			LONG	LADO		
	0+000.00	0+046.23		36.91	IZQUIERDA		
	0+000.00	0+046.23		21.69	DERECHA		
				TOTAL EJECUTADO		58.60	

ELABORÓ.-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ARQ. BRIGITTA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ.-

ING. RUBEN RAMON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA	
R.F.C.	BOAM81105TB6		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
ESTIMACION	02 NORMAL		
GENERADORES DE ESTIMACION			
3	INSTALACIONES ESPECIALES		
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA,	ML	VER CROQUIS
		IZQUIERDA	43.83
			43.83
			LADO
			43.83
			TOTAL EJECUTADO
			43.83
			TOTAL CONTRATADO
			41.84
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	LONG
		0+000.00	0+043.34
			43.34
			43.34
			TOTAL EJECUTADO
			43.34
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	CANTIDAD
		0+000.00	0+043.83
			1.00
			1.00
			TOTAL EJECUTADO
			1.00
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X300X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08. CON TRES MÓDULOS (48	PZA	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	CANTIDAD
		0+000.00	0+043.83
			2.00
			2.00
			TOTAL EJECUTADO
			2.00
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	PZA	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	CANTIDAD
		0+000.00	0+043.83
			3.00
			3.00
			TOTAL EJECUTADO
			3.00
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	CANTIDAD
		0+000.00	0+043.83
			1.00
			1.00
			TOTAL EJECUTADO
			1.00
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE	PZA	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	CANTIDAD
		0+000.00	0+043.83
			1.00
			1.00
			TOTAL EJECUTADO
			1.00
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	CANTIDAD
		0+000.00	0+043.83
			2.00
			87.66
			TOTAL EJECUTADO
			87.66

ELABORÓ.-

José Ignacio Brown Acosta
 JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-


R. Nieblas Martínez
 ARQ. BRUCEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ.-


Rubiel Rincón Ramos
 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

	
CONTRATISTA: JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA	
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO:	CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
R.F.C.:	BOA461105TB6
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:	
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP08S	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM*, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,



-  GUARNICIÓN TIPO L
-  GUARNICIÓN PATIN
-  LOSA

ELABORO:

 JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-

 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

-  GUARNICIÓN TIPO L
-  GUARNICIÓN PATIN



CONTRATISTA:

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

BOAI461105TB6

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

INSTALACIONES ESPECIALES

GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



ELABORO.-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Fecha y hora de consulta

18/11/2025 8:03:32 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NOR AD 014

Importe de la operación: 363,332.14 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030730900033057253

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: JOSE IGNACIO BROWN
ACOSTA

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha valor: 19/11/2025

Fecha de creación: 18/11/2025

Fecha de aplicación: 18/11/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR AD 014

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 20:03:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000502081

Clave de rastreo: 002601002511190000502081

Folio de firma: 0005358021

Folio único: I401202511182003300005358027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	18/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/11/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx