



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/780/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 03 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 16 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DENISSE MACHADO OROZCO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$864,259.65 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$100,197.44 (CIEN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: DENISSE MACHACO OROZCO
- R.F.C. MAOD870924MZ9
- DOMICILIO FISCAL: CALLE CONST. HERIBERTO JARA N. 1961, COLONIA: LOC. LIBERTAD, C.P. 80180, CULIACÁN, SINALOA
- No. DE FACTURA: # 0F10, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.C.P. ARCHIVO

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

17 DIC 2025

RECIBIDO
PTE FIVMCS

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

MAOD870924MZ9

DENISSE MACHADO OROZCO

MBA850101214

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

80500

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

0692E832-BE46-46D4-88F8-569A7CED0F10

00001000000712949676

80180 2025-12-16 18:59:44

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario		Importe	Descuento		Objeto impuesto
80111618		1	MTK	Metro cuadrado	89,956.27		89,956.270000			Si objeto de impuesto.
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA CONTRATO No.MBGSR-AD-FAISMUN-013/2 025 MONTO DEL CONTRATO \$864259.65 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$138394.25 MAS IVA 16% \$22143.08 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$160537.33 AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$48437.99 MAS IVA \$7750.08 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO \$56188.07 IMPORTE TOTAL A FACTURAR \$89956.27 MAS IVA \$14393.00 MONTO NETO A FACTURAR \$104349.27 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.) \$4151.83 TOTAL DEDUCCIONES \$60339.90 MONTO LIQUIDO A RECIBIR \$100197.44				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	89,956.270000	Tasa	16.00%	14,393.003200
					ISR	Retención	89,956.270000	Tasa	2.10%	1,889.081670
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 89,956.27

IVA 16.00% \$ 14,393.00

ISR \$ 1,889.08

\$ 102,460.19

Sello digital del CFDI:

X+ZVUPBpaEV5oRX5L+JdFQccMldhwRnYFkU4hi0mM8Q0CPMJ32e/YuVbM8oWGKaG1fLohyBnrStm4TOqrdCmznFsA77SOEgd/QYdjfFK/29nIG1RoIDZvgEHRXCfZZN5OEbr/RSGE5A c4r0jwqKKNO2i4u0gHf/coAa91uz1ezqWd5NDw7n8DTi06qgZbXDeM8tEX+JPA8Vb+YfL2MRHbKkTLb7UxslLwwAxxkHXi34i3SneOWuV0KiiWMSr1P6iil64zZbR1zxsmPV0GEJU/WMPq EEVASeyy/7OXHi637iIv+vDI18FpNK535HrtjqUvHnn82ivdpz0W0MQ==

Sello digital del SAT:

N8zUlrwRm8h1/8i2cCiY5VYTiPvWcJrZ7M45Fc9u7FEe7MXzfqiYerc6En34duN1hOXS1ZBI3eNVcBbTXiD5h4a8KqNPEU5mZRjDUFxFUiscP9Ta5iZyiQuukRin4tZ+/ENO7/1pDBecdr9kjiO ii86kqWeYKG5w3kMvR4NBuFmbVVYU2yxrYZPDVKZ1rt87TDzC99eXov9dtsW8FO4qv4e7a7kAutwsCYnavigiqAMLRi0JwHDXhPI5QU8imSf+s+zTjBkR/DYMNmT4mjkGc4P6JXJF2WUv 6ti033m1sSRVkaTR+n40OpVAeFqXyeRdSmn2yCm5FMhQkAIV19A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]0692E832-BE46-46D4-88F8-569A7CED0F10[2025-12-16T19:00:11]SAT970701NN3[X+ZVUPBpaEV5oRX5L+JdFQccMldhwRnYFkU4hi0mM8Q0C PMJ32e/YuVbM8oWGKaG1fLohyBnrStm4TOqrdCmznFsA77SOEgd/QYdjfFK/29nIG1RoIDZvgEHRXCfZZN5OEbr/RSGE5A c4r0jwqKKNO2i4u0gHf/coA a91uz1ezqWd5NDw7n8DTi06qgZbXDeM8tEX+JPA8Vb+YfL2MRHbKkTLb7UxslLwwAxxkHXi34i3SneOWuV0KiiWMSr1P6iil64zZbR1zxsmPV0GEJU/W MPqEEVASeyy/7OXHi637iIv+vDI18FpNK535HrtjqUvHnn82ivdpz0W0MQ==][00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-12-16 19:00:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-12-16T18:59:44"
Sello="X+ZVUPBpaEV5oRXSL+JdFQccMldhwnYFkU4hi0mM8Q0CPMJ32e/YuVbM8oWGKaG1fLohyBnrStm4TQqrdCmznFsA7750Egd/QYdjfFK/29s1G1Rot1DZvgEhRXCfZZN50Ebr/R5GEd5Ac4r0j
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000712949676"
Certificado="MIIGRjCCBCEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTISNDk2NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDQ0DCx8QyBERUwU0VSVk1DSU0gREUGQRNSUSJUIR5SQUNJT04gVFJjQ1VU
SubTotal="89956.27" Moneda="MXN" Total="102460.19" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="80180">
  <cfdi:Emisor Rfc="MA00870924MZ9" Nombre="DENISSE MACHADO OROZCO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80111618" Cantidad="1" ClaveUnidad="MTK" Unidad="Metro cuadrado" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL FINIQUITO
    DE LA OBRA REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO
    DE BADIAGUATO SINALOA CONTRATO No.:MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025 MONTO DEL CONTRATO $864259.65 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $138394.25 MAS IVA
    16% $22143.08 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $160537.33 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $48437.99 MAS IVA $7750.08 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO
    $56188.07 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $89956.27 MAS IVA $14393.00 MONTO NETO A FACTURAR $104349.27 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.) $4151.83 TOTAL
    DEDUCCIONES $60339.90 MONTO LIQUIDO A RECIBIR $100197.44" ValorUnitario="89956.27" Importe="89956.270000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="89956.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14393.003200"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Base="89956.270000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.021000" Importe="1889.081670"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14393.00" TotalImpuestosRetenidos="1889.08">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="1889.08"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="89956.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14393.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="0692F832-BE46-46D4-88F8-569A7CED0F10"
    FechaTimbrado="2025-12-16T19:00:11" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="X+ZVUPBpaEV5oRXSL+JdFQccMldhwnYFkU4hi0mM8Q0CPMJ32e/YuVbM8oWGKaG1fLohyBnrStm4TQqrdCmznFsA7750Egd/QYdjfFK/29s1G1Rot1DZvgEhRXCfZZN50Ebr/R5GEd
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="NGzUIrWm6h1/8i2ccLY5VYtLpVcWcJrZ7M45Fc9lu7FEe7MXzfqtYerc6En34duN1h0xS1ZBI3eNVcBbTXID5h4a8KqNPEU5mZRjDUFXFUiscP9Ta5iZyiQuukRln4tZ+/EN07/1pD
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Servicio de Administración Tributaria

Acuse de solicitud de Cancelación de CFDI

Fecha y hora de solicitud: 16/12/2025 18:08:18

RFC Emisor: MAOD870924MZ9

Folio Fiscal	Estatus de Proceso de Cancelación	Motivo de Cancelación	CFDI Reemplaza
EFD64BC1-D352-43B2-8F3B-2AE0D7B155E9	Solicitud de cancelación recibida	02 - Comprobante emitido con errores sin relación	

Sello digital SAT : TNCaaNHn9Pr+dn18QCBm7QEXJS
+LHn7FaB19gnLmnUTYjLRePRPmO9XNDVyN485ZuieKYMFFC0FOc2CDOx3NnQ==



**CONSTRUCCIONES
MACHADO**

Fecha: 18 de octubre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	DENISSE MACHADO OROZCO		ESTIMACIÓN No:	03 NORMAL FINIQUITO
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	01-oct-25
6671-325077	6671633083		AL	15-oct-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
MAOD870924MZ9.			19-jun-25	
DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
LA SOLEDAD		BADIRAGUATO	INICIO:	01-sep-25
			TERMINACIÓN:	15-oct-24
DESCRIPCIÓN:				
REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
CONTRATO No:				
MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$745,051.42	\$864,259.65	\$302,490.88	\$864,259.65	
			BUENO POR:	\$ 100,197.44
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:				
\$ 100,197.44	(SON CIENTO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 03 NORMAL FINIQUITO				
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 48,437.99	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	138,394.25
MAS I.V.A.:	\$ 7,750.08	MAS I.V.A 16 %	\$	22,143.08
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 56,188.07	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	160,537.33
3 % SVIFYC:	\$ 4,151.83	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$	60,339.90
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 60,339.90	MONTO A FACTURAR CON IVA	\$	104,349.27
SALDO A PAGAR:			\$	100,197.44

ELABORO.-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.



CONSTRUCCIONES
MACHADO

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

DENISSE MACHADO OROZCO

REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:	Estimacion:
			18 de octubre de 2025	03 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimacion:	01/10/2025	15/10/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	01/09/2025	15/10/2024	LA SOLEDAD	MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 864,259.65	\$ 745,051.42	\$ 302,490.88	\$ 260,768.00	19%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 138,394.25	ESTA ESTIMACION
\$ 56,188.07	16 % I.V.A (+) \$ 22,143.08	\$ 160,537.33
	Sub- Total A (=) \$ 160,537.33	
	Amortizacion Anticipo \$ 48,437.99	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 7,750.08	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 246,302.81	Total (=) \$ 56,188.07	\$ 703,722.32
	Importe TOTAL \$ 89,956.27	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 14,393.00	TOTAL ACUMULADO.
\$ 302,490.88	Total (=) \$ 104,349.27	\$ 864,259.65
	3 % SVIFYC: \$ 4,151.83	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 60,339.90	CONTRATADO
\$ 302,490.88	Importe T O T A L \$ 100,197.44	\$ 864,259.65
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 100,197.44	SALDO
\$0.00	Son:	\$ -
	(SON CIENTO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)	

ELABORO.-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIR. D. O. P. D. U. Y E.



CONSTRUCCIONES
MACHADO

CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
DENISSE MACHADO OROZCO		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80190, Culiacán,		
R.F.C.	MAOD870924MZ9.		

FECHA 18 de octubre de 2025

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	LA SOLEDAD	ESTIMACIÓN:	03 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 745,051.42			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 302,490.88			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 864,259.65			

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	CIMENTACION	\$ -
3	ESTRUCTURA	\$ -
4	ALBAÑILERIA	\$ 88,277.10
5	ACABADOS	\$ 49,136.06
6	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 22,194.74
7	TRABAJOS FINALES	\$ 7,130.37
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 166,738.27
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 138,394.25

SUB TOTAL=	\$ 138,394.25
I.V.A AL 16 %	\$ 22,143.08
TOTAL =	\$ 160,537.33

ELABORO-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y. E.

DESGLOSE



CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		18/10/2025	
DOMICILIO:		Calle: Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180		R.F.C.:		MAOD870924MZ9.		1 de 2			
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION											
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACIÓN:		03 NORMAL FINIQUITO	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$745,051.42		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$102,490.88		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$864,289.65	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
1	PRELIMINARES										
2	CIMENTACION										
3	ESTRUCTURA										
4	ALBAÑILERIA										
GBR15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ACERO DE 2.00 MTS DE ALTO, CON POSTES DE 2" X 2" Y DALA DE 15 X 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.20	\$ 3,358.50	\$ 61,124.70	18.20	0.00	0.00	18.20	\$ 61,124.70	
GBR17	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	18.20	\$ 1,491.89	\$ 27,152.40	18.20	0.00	0.00	18.20	\$ 27,152.40	
5	ACABADOS										
GP200	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	213.66	\$ 95.91	\$ 20,492.13	213.66	0.00	0.00	213.66	\$ 20,492.13	
GP2578	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.78	\$ 3,657.76	\$ 13,826.33	3.78	0.00	0.00	3.78	\$ 13,826.33	
GP2577	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 220X1.00 M INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 4,939.20	\$ 14,817.60	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 14,817.60	
6	INSTALACIONES ESPECIALES										

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.

REVISO

 ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

ELABORO

 DENISSE MACHADO OROZCO



Fecha y hora de consulta 24/12/2025 4:16:42 PM
BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco
Descripción: EST 03 NOR FIN AD13 Importe de la operación: 98,308.36 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836 Cuenta de depósito: 0488130388
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO Titular de la cuenta: DENISSE MACHADO OROZCO
Fecha de creación: 24/12/2025 Fecha de aplicación: 24/12/2025
Hora: 16:16:39

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 Motivo de pago: EST 03 NOR FINQ AD13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050525069 Folio único: I323202512241616390050525076

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025