



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,

MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA:

CONTRATO: I FAIS-DOP-SIN-2025-017

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025



Materiales YOP S.A. De C.V.

C. Juventino Rosas #220, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa, CP 81020

RFC: MYO180813F17 Cel: 687 134 0813



IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025

CALCULO: JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                     |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------------|--------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN                                                                                         | LOCALIZACION |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA  | AREA | RESULTADOS |        |
|                     |                                                                                                     | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |       |      |      |      | PARCIAL    | TOTAL  |
| 1                   | PRELIMINARES                                                                                        |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
| 1.1                 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA                                      | M2           | 1 _ 2 | A-C |       |       |      |      |      | 276.89     | 276.89 |
| 1.2                 | RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE REJA DE ACERO.                                    | ML           |       | A-C | 48.00 |       |      |      |      | 48.00      | 48.00  |
| 1.3                 | RETIRO DE MOBILIARIO EN MAL ESTADO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA          | PZA          |       | A-C |       |       |      | 8.00 |      | 8.00       | 8.00   |
| 2.0                 | CIMENTACION                                                                                         |              |       |     |       |       |      |      |      | 8.00       |        |
| 2.1                 | LANTILLA DE CONCRETO ECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR Y 20CM DE ANCHO PARA DENTELLON DE CIMENTACION. | ML           |       | B-C | 39.30 |       |      |      |      | 39.30      | 39.30  |

REVISÓ

DEPARTAMENTO TÉCNICO




ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Vo.Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA CONSTRUCTORA

MATERIALES YOP S.A. DE C.V.



C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA

REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,

MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA:

CONTRATO: I FAIS-DOP-SIN-2025-017

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025



Materiales YOP S.A. De C.V.

C. Juventino Rosas #220, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa. CP 81020

RFC: WY0180813F17 Cel: 687 134 0813



IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025

CALCULO: JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                             |              |       |       |       |      |     |      |            |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-----|------|------------|--------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | LOCALIZACION |       | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | AREA | RESULTADOS |        |
|                     |                                                                                                                             | UNIDAD       | TRAMO |       |       |      |     |      | PARCIAL    | TOTAL  |
| 2.2                 | DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @25CMS, CON CONCRETO ECHO EN OBRA. | ML           |       | 77.51 |       |      |     |      | 77.51      | 77.51  |
| 3.0                 | ALBAÑILERIA                                                                                                                 |              |       |       |       |      |     |      |            | 77.51  |
| 3.1                 | APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO.                                                   | M2           |       | 14.80 |       | 0.73 |     |      | 10.80      | 10.80  |
| 3.2                 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MAL ESTADO                                                                                       | M2           |       | 14.80 |       | 0.73 |     |      | 10.80      | 10.80  |
| 3.3                 | FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA         | M2           | 1 2   | 15.00 | 7.00  |      |     |      | 105.00     | 105.00 |

REVISÓ

DEPARTAMENTO TÉCNICO




ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Vo.Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JOAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA CONSTRUCTORA

MATERIALES YOP S.A. DE C.V.



C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA

REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: I FAIS-DOP-SIN-2025-017

ESTIMACION No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025

IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025

CALCULO: JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA



Materiales YOP S.A. De C.V.

C. Juventino Rosas #220, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa, CP 81020

RFC: WYO180813F17 Cel: 687 134 0813

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                                            |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------------|--------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | LOCALIZACION |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA  | AREA | RESULTADOS |        |
|                     |                                                                                                                                            | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |       |      |      |      | PARCIAL    | TOTAL  |
| 4.0                 | BARDA PERIMETRAL                                                                                                                           |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
| 4.1                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJACERO DE1.50 MTS DE ALTURA CON REJA ACERO, INCLUYE:MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA                    | ML           | 1 2   | A-B | 77.51 |       |      |      |      | 77.51      | 77.51  |
|                     |                                                                                                                                            |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 77.51  |
| 4.2                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PEATONAL DE 1.00 MTS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.          | PZA          |       | C-B |       |       |      | 1.00 |      | 1.00       | 1      |
|                     |                                                                                                                                            |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 1      |
| 5.0                 | JARDIN                                                                                                                                     |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
| 5.1                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. | ML           | 1 2   | A-C |       |       |      |      |      | 50.00      | 50.00  |
|                     |                                                                                                                                            |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 50.00  |
| 5.2                 | SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE JUEGOS, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.    | M2           | 1 2   | A-C | 15.00 | 7.00  |      |      |      | 105.00     | 105.00 |
|                     |                                                                                                                                            |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 105.00 |

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP S.A. DE C.V.

C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bp.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,

MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA:

CONTRATO: I FAIS-DOP-SIN-2025-017

ESTIMACION No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025



Materiales YOP S.A. De C.V.

C. Juventino Rosas #720, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa, CP 81020

RFC: MY0180813F17 Cel: 687 134 0813

IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025

CALCULO: JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA


| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |     |       |      |     |      |            |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|------|-----|------|------------|-------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION |       |     | ANCHO | ALTO | PZA | AREA | RESULTADOS |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |      |     |      | PARCIAL    | TOTAL |
| 6.0                 | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |     |       |      |     |      |            |       |
| 6.1                 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.                                                                                                                                                             | ML           | 1 2   | A-B |       | 0.73 |     |      | 10.80      | 10.8  |
| 6.2                 | SUMINISTRO DE PINTURA Y PINTADO DE FRANJA DE 5 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO MARCA "BEREL PINTURA PARA PISOS", INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                      | ML           | 1 2   | A-B |       |      |     |      | 137.37     | 137.4 |
| 7.0                 | MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |     |       |      |     |      |            | 137.4 |
| 7.1                 | UMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE 3 PLAZAS, LAMINA ROLADA Y PERFORADA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. | LOTE         | 1 2   | A-C |       |      |     |      |            | 1.0   |
| 7.2                 | SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.                                            | LOTE         | 1 2   | A-C |       |      |     |      |            | 1.0   |

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP S.A. DE C.V.



C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



ING. MARIO TOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,

MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: I FAIS-DOP-SIN-2025-017

ESTIMACION No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025

PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025

CALCULO: JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA

IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.



Materiales YOP S.A. De C.V.  
C. Juventino Rosas #220, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa, CP 81020  
RFC: MYO180813F17 Cel: 687 134 0813

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                |              |       |     |       |       |      |     |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|-----|-------|
| CLAVE               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | LOCALIZACION |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | AREA  |
|                     |                                                                                                                                                                                                | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |       |      |     |       |
| 7.3                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS.                                                                                              | LOTE         | 1 2   | A-C |       |       |      |     |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                |              |       |     |       |       |      |     | 1.0   |
| 7.4                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA). | LOTE         | 1 2   | A-C |       |       |      |     |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                |              |       |     |       |       |      |     | 1.0   |
| 8                   | LUMINARIA                                                                                                                                                                                      |              |       |     |       |       |      |     |       |
| 8.1                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.                           | PZA          | 1 2   | B-C |       |       |      |     | 2.0   |
|                     |                                                                                                                                                                                                |              |       |     |       |       |      |     | 2.0   |
| 8.2                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.                                                 | ML           | 1 2   | A-C |       |       |      |     | 52.14 |
|                     |                                                                                                                                                                                                |              |       |     |       |       |      |     | 52.14 |

REVISÓ


DEPARTAMENTO TÉCNICO



ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Vo.Bc.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA CONSTRUCTORA

MATERIALES YOP S.A. DE C.V.



C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

Materialles YOP S.A. De C.V.

**IMPORTE: \$ 691.009,08 SIN I.V.A.**

RFC: MYO180813FI7      Cel: 687 134 0813

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| CALCULO: | JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA |
|----------|----------------------------|

[illegible]

**9.1** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.

**9.2** ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.

VO. BO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**C. JOSÉ ALDO AMUNDA ESPINOZA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA:

CONTRATO: I FAIS-DOP-SIN-2025-017

ESTIMACION No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025



Materiales YOP S.A. De C.V.

C. Juventino Rosas #220, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa. CP 81020

RFC: MYO180813F17 Cel: 687 134 0813



| CLAVE | DESCRIPCION                 | LOCALIZACION |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | AREA | RESULTADOS |        |
|-------|-----------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|-----|------|------------|--------|
|       |                             | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |       |      |     |      | PARCIAL    | TOTAL  |
| 9.3   | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | M2           | 1 2   | A-C |       |       |      |     |      | 268.90     | 268.90 |
|       |                             |              |       |     |       |       |      |     |      | 268.90     | 268.90 |

Vo.Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

POR LA CONSTRUCTORA

MATERIALES YOP S.A. DE C.V.

C. JOSÉ ALDO AHUMADA ESPINOZA

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                 |                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                   |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBRA:                           | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                 |                                                                                   |  |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017 | IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.                                                                                                         | PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 |  |  |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2025                                                                                           | FECHA: 09/JULIO/2025                            |                                                                                   |  |

Municipio 10254, De CV

C. Juanito Basso 4220, Colonia Fidel Castro, Sinaloa, CP 81020

RFC: WJ02031367    Cl: 487134-0013



Materiales UD SA De CV  
C. Juanito Robles 2228, Colonia Ejido, Guaymas, Sonora C.P. 81000  
RFC: M0203031897 Ctl: 487134083

| CLAVE                 | CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.      | IMPORTE      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|
| 1                     | PRELIMINARES                                                                                        |        |                |                       |                              |           |                    |           |              |
| 1.1                   | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA                                      | M2     | 276.89         | 276.89                |                              |           | 276.89             | \$ 15.78  | \$ 4,369.32  |
| 1.2                   | RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE REJA DE ACERO.                                    | ML     | 48.00          | 48.00                 |                              |           | 48.00              | \$ 138.82 | \$ 6,663.36  |
| 1.3                   | RETIRO DE MOBILIARIO EN MAL ESTADO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA          | PZA    | 8.00           | 8.00                  |                              |           | 8.00               | \$ 128.55 | \$ 1,028.40  |
| 2                     | CIMENTACION                                                                                         |        |                |                       |                              |           |                    |           |              |
| 2.1                   | LANTILLA DE CONCRETO ECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR Y 20CM DE ANCHO PARA DENTELLON DE CIMENTACION. | ML     | 39.30          | 39.30                 |                              |           | 39.30              | \$ 143.78 | \$ 5,650.55  |
| TOTAL DE PRELIMINARES |                                                                                                     |        |                |                       |                              |           |                    |           | \$ 12,061.08 |

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

V.O. Bo  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES UD SA DE CV.  
C. JOSE ALDO ALFONSO ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                 |                                                                                                                                          |                                                 |                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| OBRA:                           | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA |                                                 |                          |                                         | <br>Materiales YOP SA DE CV<br>Calle Antonio Rosas #220, Colonia Ejido, Guaymas, Sonora CP 81000<br>RFC: M030803197 Ctl: 687194083 |         |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017 | IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.                                                                                                        | PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 | CONTRATO: AGOSTO DE 2025 | DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025                                                                                          | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR                    | EXCEDENTE                | DE ESTA ESTIMACIÓN                      | P.U.                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE |

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                  | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.      | IMPORTE      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|
| 2.2   | DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE ALAMBRO @25CMS, CON CONCRETO ECHO EN OBRA | ML     | 77.51          | 77.51                 |                              |           | 77.51              | \$ 540.17 | \$ 41,868.58 |
| 3     | ALBAÑILERIA                                                                                                               |        |                |                       |                              |           |                    |           |              |
| 3.1   | APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO.                                                 | M2     | 10.80          | 10.80                 |                              |           | 10.80              | \$ 450.17 | \$ 4,861.84  |
| 3.2   | DEMOLICION DE APLANADOS EN MAL ESTADO                                                                                     | M2     | 10.80          | 10.80                 |                              |           | 10.80              | \$ 83.17  | \$ 898.24    |
| 3.3   | FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA       | M2     | 105.00         | 105.00                |                              |           | 105.00             | \$ 543.74 | \$ 57,092.70 |
|       | TOTAL DE ALBAÑILERIA                                                                                                      |        |                |                       |                              |           |                    | \$        | 62,852.78    |

Vo.Bo.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP SA DE CV  
C. JOSE ALDO HUMANA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                 |                                                                                                                                           |                                                 |                              |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--|
| OBRA:                           | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                 |                              |  |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017 | IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.                                                                                                         | PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR |  |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025                                                                                           | FECHA: 09/JULIO/2025                            |                              |  |



Haciendas 1073 A. DE CV  
C. Juvenio Rojas 220, Colono Ejido, Guaymas, Sinaloa. CP 81009  
R.C. M010303187 Cel: 687134003

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                  | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.        | IMPORTE       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|---------------|
| 4     | <b>BARDA PERIMETRAL</b>                                                                                                   |        |                |                       |                              |           |                    |             |               |
| 4.1   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJACERO DE 1.50 MTS DE ALTURA CON REJA ACERO, INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | ML     | 77.51          | 77.51                 |                              |           | 77.51              | \$ 1,951.89 | \$ 151,290.99 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |   |  |  |   |             |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|--|---|-------------|------------------------------------------------|
| 4.2                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PEATONAL DE 1.00 MTS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.                                                                                                                      | PZA | 1 | 1 |  |  | 1 | \$ 3,614.43 | \$ 3,614.43                                    |
| 8                      | <b>VARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |   |  |  |   |             | <b>TOTAL DE BARDA PERIMETRAL \$ 154,905.42</b> |
| 8.1                    | ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. | PZA | 1 | 1 |  |  | 1 | \$ 5,194.48 | \$ 5,194.48                                    |
| <b>TOTAL DE VARIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |   |  |  |   |             | <b>\$ 5,194.48</b>                             |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| IMPORTE SIN I.V.A. | 282,532.89 |
|--------------------|------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| IVA (16%) | 45,205.26 |
|-----------|-----------|

|        |            |
|--------|------------|
| Total: | 327,738.15 |
|--------|------------|

Vo.Bo.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

FORA CONSTRUCTORA  
MATERIALES TOP SAN DE CV.

C. JOSE ALDO AHUMADO ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALLOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                 | Materiales 10351, De CV.<br>C. Juventino Rosas #220, Colonia Esfuerzo, Guadalupe, Sinaloa. CP 81000<br>RFC: JRO13001397 Cel: 687 134 0813 |              |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017                                                                                                                  | IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.               | PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025                                                                                 |              |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)                                                                                                                          | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025 | FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025                                                                                                               | HOJA: 1 DE 1 |

| RESUMEN DE ESTIMACIÓN                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRELIMINARES                                                               | \$12,061.08  |
| CIMENTACION                                                                | \$47,519.13  |
| ALBAÑILERIA                                                                | \$62,852.78  |
| BARDA PERIMETRAL                                                           | \$154,905.42 |
| VARIOS                                                                     | \$5,194.48   |
| SUB-TOTAL DE OBRA:                                                         | \$282,532.89 |
| I.V.A. (16%):                                                              | \$45,205.26  |
| SUB-TOTAL DE ESTIMACION:                                                   | \$327,738.15 |
| DEDUCCIONES:                                                               |              |
| Amortización 35.00%                                                        | \$114,708.35 |
| INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%                       | \$8,475.99   |
| Suma de deducciones                                                        | \$123,184.34 |
| Neto a pagar de esta estimación:                                           | \$204,553.81 |
| (Son: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) |              |

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES POP S.A. DE C.V.  
C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
SUPERVISOR



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                 |  <div>Materiales YOP S.A. de C.V.<br/>C. Jacinto Rojas #220, Colonia Ejidal, Guaymas, Sinaloa, CP 81020<br/>RFC: M101801397 Cel: 687 134 0813</div> |              |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017                                                                                                                 | IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.               | PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                            | HOJA: 1 DE 1 |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)                                                                                                                         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025 | FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025                                                                                                                                                                                                          |              |

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. \$282,532.89

SUB-TOTAL DE OBRA: \$282,532.89  
I.V.A. (16%): \$45,205.26  
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$327,738.15

DEDUCCIONES:

Amortización 35.00% \$114,708.35  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$8,475.99

Suma de deducciones \$123,184.34

Neto a pagar de esta estimacion: \$204,553.81  
(Son: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.)

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP, S.A. DE C.V.

C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,  
OBRA: MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017

PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$801,570.53

CON I.V.A. IMPORTE ANTICIPO: \$280,549.68 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025

HOJA: 1 DE 1



Materiales YOP S.A. De C.V.  
C. Juventino Rosas #220, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa, CP 81020  
RFC: MYO180813617 Cel: 687 134 0813

ESTADO DE CUENTA

| ESTIMACION          | PERIODO                                | IMPORTE DE ESTIMACION | INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 % |                                  | AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%) | TOTAL DE DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| ESTIMACION 1(UNO)   | DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025 | \$327,738.15          | \$8,475.99                            |                                  | \$114,708.35                   | \$123,184.34         | \$204,553.81    |
| TOTALES             |                                        | \$327,738.15          | \$8,475.99                            |                                  | \$114,708.35                   | \$123,184.34         | \$204,553.81    |
| SALDO DEL CONTRATO: |                                        | \$473,832.38          |                                       | SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO | \$165,841.33                   |                      |                 |

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP S.A. DE C.V.

C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

V.O. No.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                           | <br>Materias VOP S.A. de C.V.<br>C. Juvenio Rosas #20, Colonia Ejidal, Guaymas, Sinaloa, CP 81000<br>RFC: MVD0808197 Cel: 687 134083 |  |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017                                                                                                                 | PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| IMPORTE CONTRATO: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.                                                                                                      | IMPORTE ANTICIPO: \$ 280,549.68 CON I.V.A.                |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)                                                                                                                         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025           | FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025                                                                                                                                                                                           |  |
| REPORTES FOTOGRAFICOS                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |  |



POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIAS VOP S.A. DE C.V.  
C. JOSE ALDO AGUIRRE ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:  
ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:  
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
SUPERVISOR



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



Materiales YOP S.A. De C.V.

C. Juventino Rosas #220, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa. CP 81020

RFC: MVO180813F17    Cel: 687 134 0813

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: I FAIS-DOP-SIN-2025-017

ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2025

IMPORTE: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025

CALCULO: JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA


| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                     |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------------|--------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN                                                                                         | LOCALIZACION |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA  | AREA | RESULTADOS |        |
|                     |                                                                                                     | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |       |      |      |      | PARCIAL    | TOTAL  |
| 1                   | PRELIMINARES                                                                                        |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
| 1.1                 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA                                      | M2           | 1_2   | A-C |       |       |      |      |      | 276.89     | 276.89 |
|                     |                                                                                                     |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 276.89 |
| 1.2                 | RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE REJA DE ACERO.                                    | ML           |       | A-C | 48.00 |       |      |      |      | 48.00      | 48.00  |
|                     |                                                                                                     |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 48.00  |
| 1.3                 | RETIRO DE MOBILIARIO EN MAL ESTADO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA          | PZA          |       | A-C |       |       |      | 8.00 |      | 8.00       | 8.00   |
|                     |                                                                                                     |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 8.00   |
| 2.0                 | CIMENTACION                                                                                         |              |       |     |       |       |      |      |      |            |        |
| 2.1                 | LANTILLA DE CONCRETO ECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR Y 20CM DE ANCHO PARA DENTELLON DE CIMENTACION. | ML           |       | B-C | 39.00 |       |      |      |      | 39.00      | 39.00  |
|                     |                                                                                                     |              |       |     |       |       |      |      |      |            | 39.00  |

POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP S.A. DE C.V.



C. JOSE ALDO AHUMADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                           | <br>Materiales YOP S.A. DE CV.<br>C. Juvenilo Rojas #20, Colonia Ejidal, Guaymas, Sinaloa, CP 81000<br>RFC: MNO2881847 Cel: 687 144083 |  |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017                                                                                                                 | PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| IMPORTE CONTRATO: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.                                                                                                      | IMPORTE ANTICIPO: \$ 280,549.68 CON I.V.A.                |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)                                                                                                                         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025           | FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025                                                                                                                                                                                             |  |
| REPORTE FOTOGRAFICO                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |



POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP, S.A. DE CV.  
C. JOSE ALDO GUERRA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:  
ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:  
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
SUPERVISOR



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                           | <br>Materiales YOP SA De CV<br>C. Juvenio Ross #20, Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa, CP 81000<br>RFC: MYO08081917 Cel: 687 141013 |  |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017                                                                                                                 | PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                     |  |
| IMPORTE CONTRATO: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.                                                                                                      | IMPORTE ANTICIPO: \$ 280,549.68 CON I.V.A.                |                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)                                                                                                                         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025           | FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025                                                                                                                                                                                         |  |
| REPORTE FOTOGRAFICO                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |  |



POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOP, S.A. DE C.V.

C. JOSE ALDO ARRIAGA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
SUPERVISOR




MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. |                                                           | <br>Materiales YOPSA De CV.<br>C. Juvenilo Rosas #220, Colonia Ejal, Guaymas, Sinaloa. CP 81000<br>RFC: MVO08031897 Cel: 687 1340313 |  |
| CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-017                                                                                                                 | PERIODO CONTRATO: DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| IMPORTE CONTRATO: \$ 691,009.08 SIN I.V.A.                                                                                                      | IMPORTE ANTICIPO: \$ 280,549.68 CON I.V.A.                |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)                                                                                                                         | PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025           | FECHA: 09 DE JULIO DEL 2025                                                                                                                                                                                           |  |
| REPORTE FOTOGRAFICO                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |  |



POR LA CONSTRUCTORA  
MATERIALES YOPSA DE C.V.  
  
C. JOSE ALDO GUZMAN ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONFIRME:  
  
ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFIRME:  
  
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO  
SUPERVISOR