



Junta Municipal de Agua Prieta  
Y Ayuntamiento de Navolato

# JAPAN

## Control Acumulativo de Estimaciones



NAVOLATO  
MUNICIPIO DE NAVOLATO

Resumen De Estimación No. **01 NORMAL**

**Contratista: ARO. CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE**

Obra: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCÓN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Contrato No. **JAPAN/FAISMUN/IP/REH/COLECTOR/ELRINCON/2023-12**

Fecha :

**30 de Agosto del 2023**

Concepto Estado De Cuenta		
Estimaciones	Importe	Saldo
Monto Contrato S/IVA	\$3,262,904.54	\$3,262,904.54
Estimación No. 1	\$ 1,034,722.08	\$2,228,182.46

Anticipo - Amortización		
Retenciones	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/IVA	\$ 1,142,016.59	\$ 1,142,016.59
Estimación No. 1	\$ 362,152.73	\$ 779,863.86

Liquidación Estimación No. 1 (Normal)	
Concepto	Importe
Importe De La Estimación	\$ 1,034,722.08
Menos Amortización	\$ 362,152.73
Suma	\$ 672,569.35
Más 16% I.V.A.	\$ 107,611.10
Sub-Total	\$ 780,180.45
<b>Saldo Líquido :</b>	<b>\$780,180.45</b>

Contratista:  
Arg. Carlos Santisteban Escalante

Revisó:

Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante:

C. Oracio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN



**JAPAN**

Junta Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Navolato

**Control Acumulativo de Estimaciones**



**NAVOLATO**

HOJA : 1

DE : 1

**Estimación No. 01 (Uno) Normal : Del 28 al 30 de Agosto del 2023**

Importe : \$1,034,722.08

**Lugar : COL. EL RINCON, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO.**

Contrato No.

**Obra : REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCON, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/ELRINCON/2023-12

Fecha : 30 de Agosto del 2023

Número	Descripción	Partida		Observaciones
		Importe		
	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCON.	\$	1,034,722.08	
	COLECTOR 24" DE DIAMETRO			
TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 1 :			\$1,034,722.08	
Fecha del Contrato : <b>20 de Julio del 2023</b>		Avance Físico	32.00%	Avance Financiero \$1,034,722.08

Contratista :  
Arg. Carlos Santiesteban Escalante

Revisó :  
Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante :  
C. Oracio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN




**Control Acumulativo de Estimaciones**




<b>Estimación No. 01 (Uno) Normal : Del 28 al 30 de Agosto del 2023</b>		<b>Importe : \$ 1,034,722.08</b>	
Lugar : COL. EL RINCÓN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO.		Contratista: <b>ARQ. CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE</b>	
Obra: REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCÓN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO,		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/ELRINCON/2023-12	
		Presupuesto : \$3,262,904.54	S/IVA
		Fecha :	30 de Agosto del 2023

Número	Partida	Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			Unitario	Importe
					Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.		
8049 03	COLECTOR 24" DE DIAMETRO	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCÓN.	ML	63.00	63.00	0.00	63.00	304.62	19,191.06
8049 10	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM 001-CNA, NMX 215, DE 300 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM 001-CNA, NMX 215, DE 300 MM DE DIÁMETRO (24"), INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	419.00	378.00	0.00	378.00	2,686.59	1,015,531.02
<b>SUB-TOTAL DE COLECTOR 24" DE DIAMETRO:</b>									<b>1,034,722.08</b>
<b>TOTAL DE ESTIMACION No. 1:</b>									<b>1,034,722.08</b>

Contratista:  
Arq. Carlos Santisteban Escalante



Revisó:  
Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN



Autorizó:  
C. Oratio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN

