

Nota No. 1 APERTURA	CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA: REMEDIACION DE OFICINAS CEEAVIF UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUUACAN POBIALES, MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA. PAIS: GENERAL DEL CONTEXTO:
	No. DE CONTRATO: OFU-EST-ADJ-REST-IND-0411-2022 PERIODO DEL CONTRATO: 11/11/2022-31/12/2022 CONTRATISTA: COMUNA E SA DE CV Monto CONTRATADO: \$ 1,537,480.01 IVA INCLUIDO SUPERINTENDENTE DEL CONTRATO: RESPONSABLE LEGAL: PRESENTE DE OBRA SOP: ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ FIRMA AUTORIZADA:
	ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ PRESENTE DE OBRA SOP MC ABRAIL GARCIA CASTRO CONTRATISTA
Nota No. 2	15 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO CON CINTA PRECAUTORIA ASI COMO TRABAJOS DE REMOCION Y DESMONTES DE MUROS DE TABARACA. MC ABRAIL GARCIA C CONTRATISTA
Nota No. 3	17 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE LLEVA A CABO RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES DESMONTADOS MC ABRAIL GARCIA C. CONTRATISTA
Nota No. 4	25 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO TRAZO Y LEVANTAMIENTO DE MUROS Y REPUZAS DE TABARACA EN DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A PROYECTO ASI COMO REUBICACION DE PUERTA DE ACCESO PARA LA BASE DE ALUMINIO Y VITRO. MC ABRAIL GARCIA C. CONTRATISTA
Nota No. 5	29 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE AISLANTE ACUSTICO EN MUROS DE TABARACA ASI COMO LA INSTALACION DE FUDOS Y PUERTAS DE ALUMINIO EN LAS DIVERSAS AREAS. MC ABRAIL GARCIA C. CONTRATISTA

NOTA No. 6

CON ESTA FECHA CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE FIJOS Y
PUERTAS DE ALUMINIO ASÍ COMO COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTEGER
ÁREA EN LA QUE SE APLICARÁ PINTURA VINÍLICA EN MUROS.

MC MIGUEL GARCÍA
CONTRATISTA

NOTA No. 7

13 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE TERMINA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA
EN MUROS DE DIVERSAS ÁREAS.

MC MIGUEL GARCÍA
CONTRATISTA

NOTA No. 8

05 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE VUELVAN A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA
GENERAL DE ÁREAS DE TRABAJO INTERIORES.
SE RECIBEN PARA SUPERVISIÓN Y TRÁMITE ESTIMACIONES
Nº. 1 NORMAL Y Nº. 2 FINQUITO POR LOS SIGUIENTES MONEDAS:

ESTIMACIÓN Nº. 1 NORMAL:

POR UN MONTO DE \$1,493,893.48 MENOS TOTAL DE REDUCCIONES

POR \$561,497.90 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$932,395.59

PERIODO DE ESTIMACIONES: \$1,493,893.48 11/11/2022 - 30/11/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES: \$1,493,893.48

SAVED DE CONTRATO: \$43,586.52

SAVED POR APTITUD: \$15,252.78

ESTIMACIÓN Nº. 2 FINQUITO:

POR UN MONTO DE \$43,586.52 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE REDUCCIONES

POR \$16,362.52 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$27,224.00

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 01/12/2022 - 05/12/2022

IMPORTE CONTRATO + CONVENIO IVA: \$1,537,480.01

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$1,537,480.01

SAVED POR APTITUD IVA: \$0.00

CON EL TRÁMITE DE ESTA ESTIMACIÓN DE FINQUITO Y LA CONCLUSIÓN
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE
CONTRATO Y SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA.

MC MIGUEL GARCÍA
CONTRATISTA