



**CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS  
OMAR, S.A. DE C.V.**  
R.F.C. CEO-040207-KG6



Resumen de Estimación

19/04/2022

Página 1 de 1

**S-05**

**Nombre de Obra** Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en El Batallón, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa. ✓

**Municipio:** Angostura ✓  
**Localidad:** Angostura ✓  
**Contratista:** CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. ✓  
**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2022 ✓

**Importe de la Estimación s/IVA** \$10,199.67 ✓  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$132,663.90 ✓  
**No. Estimación:** 2  
**Tipo Estimación:** Normal  
**Periodo del Contrato:** 09/03/2022 **al** 22/04/2022 ✓  
**Periodo de la Estimación:** 09/04/2022 **al** 19/04/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
REHABILITACION DE POZO		
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	10,199.67 ✓
Total Paquete s/IVA:		10,199.67 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$10,199.67

  
 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO NORQUEZ  
 SUPERVISOR SOP

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN  
 ZONA CENTRO

  
 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA



**CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS  
OMAR, S.A. DE C.V.**  
R.F.C. CEO-040207-KG6



19/04/2022

Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en El Batallón, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio:	Angostura	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2022	No. Estimación:	2
Localidad:	Angostura	Importe del Contrato s/IVA:	\$132,663.90	Tipo de Estimación:	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato:	09/03/2022 al 22/04/2022	Importe de la Estimación:	\$ 10,199.67
				Periodo de la Estimación:	09/04/2022 al 19/04/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE POZO										
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA									
P16S26	BOMBAS Y EQUIPO									
PU003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA, CALIBRE 4, 3 HILOS, 600 VOLTS, CONDUCTOR EN COBRE (FLEXIBLE), CUBIERTA EXTERIOR PVC, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.00	\$323.15	0.00	30.0000	30.00	0.00	\$9,694.50	100.00%
PU004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE EMPATE ALTAMIRA CON 3 TUBOS TERMOCONTRACTILES Y 3 CONECTORES PARA CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 4, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$505.17	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$505.17	100.00%

Total Partida: 10,199.67

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
SUPERVISOR S.O.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA