

NOTA #1

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA REHABILITACION EN ACUEDUCTO DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVA NUMBRA A LA EMPRESA MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1899A-2023 CON UN IMPORTE DE \$ 743,658.44 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023.

SE REGISTRAN FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL USO Y CONTROL DE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA.

①

ING. MELECIO PETER PULIDO
RESIDENTE SOP

ING. ANGEL FERNANDO PETER
ANGULO
SUPERINTENDENTE

NOTA #2 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A EL CONTRATISTA QUE DEBERA NOTIFICAR EL INICIO DE ACTIVIDADES, ASIMISMO OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERINTENDENTE CON COPIA DE Cedula PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISION DE ACUERDO A LA CLAUDIA QUINTA DE ESTE CONTRATO.




NOTA #3 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA YA CUENTA CON EL SUMINISTRO DEL EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE Y YA SE ENCUENTRA COLOCANDO EN EL POTO DEL ACUEDUCTO BALUARTE - TEACAPAN Y SIGUE EN ESPERA DE LOS TRANSFORMADORES Y LOS ARRANCADORES PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE - ESCUINAPA




NOTA #4 05 DE OCTUBRE DEL 2023

ESTE DIA EN VISITA DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA YA COLOCO LA BOMBA DEL ACUEDUCTO BALUARTE-TEACAPAN Y ESTA YA SE ENCUENTRA OPERANDO Y YA ESTA COLOCANDO EL PRIMER TRANSFORMADOR DEL ACUEDUCTO BALUARTE ESCUINAPA ASI COMO EL ARRANCADOR SUAVE, YA QUE ESTE TRABAJO LO HIZO DE MANERA ALTERNADA PARA NO CORTAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE ACUEDUCTO Y EN OTRO PARA VA A COLOCAR EL OTRO TRANSFORMADOR ASI COMO EL ARRANCADOR SUAVE



NOTA #5 13 DE OCTUBRE DEL 2023


CON ESTA FECHA SE OBSERVA A EL CONTRATISTA TRABAJANDO EN LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR Y EL ARRANCADOR SUAVE QUE FALTABA EN EL ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA Y YA CON ESTO QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO Y SE HIZO UNA PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE AMBOS ACUEDUCTOS Y VIENDO QUE NO EXISTAN OBSERVACIONES SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO



NOTA #6


20 DE OCTUBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS (GENERADORES DE LA ESTIMACION #1 (UNO) FINIQUITO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA SU REVISION Y/O APROBACION



NOTA #07

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION #1 (UNO) FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$743,658.44 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION EN ACUEDUCTO DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.



NOTA #8

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA: REHABILITACION EN ACUEDUCTO DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. CON UN IMPORTE DE \$743,658.44 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO ASIGNADO A LA EMPRESA MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE CV QUE DARE LUZ A LA SIGUIENTE MANERA

OPPU-EST-A03-PEST-APDA-1809A-2023 \$743,658.44

ESTIMACION #1 (UNO) FINIQUITO

\$743,658.44

