

contratacion



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN**

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

29930

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000026/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3607 MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	138,138.92	138,138.92
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613073 - 123530000030000007000039000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA ENTRE PROLONGACION ALVARO
OBREGON Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	138,138.92
IVA	21,530.62
TOTAL	159,669.54

Contrato AYO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. MOISES SOREC MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
29878
FECHA DE EXPEDICION
20/12/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000028/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3607 MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230120521

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	571.61	571.61

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA ENTRE
PROLONGACION ALVARO OBREGON Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACAN,
SINALOA

SUBTOTAL	571.61
IVA	0.00
TOTAL	571.61

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 22/DICIEMBRE/2023 BUENO POR \$ 156,096.98
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. EST. 1 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION
 No. _____

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y AV.
JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACAN, SINALOA

EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/07/2023 AL 12/09/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A DE FECHA 20/12/2023

OBRA NORMAL	\$	138,138.92
AMORT.ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	138,138.92
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	22,102.23
	\$	160,241.15
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		
0.2% C.M.I.C		
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$	4,144.17
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	4,144.17
TOTAL	\$	156,096.98

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,545,179.29	\$ 1,074,621.96	\$ 138,138.92	\$ 1,212,760.88	\$ 332,418.40
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	247,228.69	\$ 171,939.51	\$ 22,102.23	\$ 194,041.74	\$ 53,186.94
TOTAL	1,792,407.98	\$ 1,246,561.47	\$ 160,241.15	\$ 1,406,802.62	\$ 385,605.34

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 540,812.75
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 540,812.75
 ACTUAL \$ -
 ACUMULADO \$ 540,812.75
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS
 ANTICIPO \$ 627,342.79
 CUMPLIMIENTO \$ 179,240.80

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOBREMOSIS MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

SOLICITUD DE PAGO N°

178

FECHA:

22/DICIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: AYO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A

PROGRAMA: 01-REHABILITACION

SUBPROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA ENTRE PROLONGACION ALVARO

OBREGON Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: ESTIMACION 1 ADICIONAL

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		138,138.92	138,138.92
MENOS:			
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0.00	0.00
SUBTOTAL		138,138.92	138,138.92
16 % DE I.V.A		22,102.23	22,102.23
SUMA		160,241.15	160,241.15
RETENCIONES POR:			
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		4,144.17	4,144.17
TOTAL RETENCIONES:			
IMPORTE NETO A PAGAR:		156,096.98	156,096.98
SON:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA

MEC110202E96
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE SIN NOMBRE, POSTE 89, Bellavista, 80301, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6877233109

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Blvd. Rolando Arjona Amabilis, 2571 Norte, Desarrollo Urbano Tras Rios, 80020, Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 1470
FOLIO FISCAL (UUID)
109C184E-8F7E-4645-93FD-15E844F67D29
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508053079
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2023-12-26T16:23:36
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2023-12-26T15:13:27
LUGAR DE EXPEDICION
80301

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.00%, INSPECCION Y VIGILANCIA, \$ 4,144.17. Row 2: Total, \$ 4,144.17.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA, ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACAN, SINALOA. NUMERO DE CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$138,138.92 MENOS AMORTIZACION \$0.00 SUMA \$138,138.92 MAS I.V.A. 16 POR CIENTO \$22,102.23 SUBTOTAL \$160,241.15 DEDUCCIONES 3 POR CIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA \$4,144.17 SALDO LIQUIDO \$156,096.98

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 138138.92 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22,102.23

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS, 98/100 MXN

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 138,138.92, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 22,102.23, RETENCION LOCAL INSPECCION Y VIGILANCIA 3.00% \$ 4,144.17, TOTAL \$ 156,096.98

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string for CFDI digital seal.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT complement chain.



FORMULA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. CONTRATISTA

REVISO
ARQ. JOSE ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTD. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MEC110202E96	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
109C184E-8F7E-4645- FD-15E844F67D29	2023-12-26T15:13:27	2023-12-26T16:23:38	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$156,096.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4b.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.8" Folio="1470" Fecha="2023-12-26T15:13:27"
Sello="jtv18cs00NRGMQMDr3g/QfV3wCk/NysvVuHlqp4j+eee1dISHgPa8CvTvRk0evLNpXyRDU+kOLjf1M/0G85QZVq13JwyW2DhZ/ooXPjLwMbg/honsNgRHdsfdNIHx/ye6KNEB+OdAgEueASTjm
FormaPago="99" NoCertificado="0088180808508853879"
Certificado="MIIGpTCCBI2gAw18AgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgwNTMwNzkxOQYJxo2IhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEwMCwGA1UECgw1U0VSvk1D
SubTotal="138138.92" Moneda="MXN" Total="156096.98" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80301"
<cfdi:Emisor Rfc="MEC110282696" Nombre="MULTICONS TRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA040404TXB" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80028"
RegimenFiscalReceptor="683" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101588" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 81 ADICIONAL CORRESPONDIENTE A
LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA DE JESÚS NEGA, ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARD DBREGÓN Y
AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACÁN, SINALOA. NUMERO DE CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2823-5D-007 A IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: $138,138.92
MENOS AMORTIZACIÓN $0.88 SUMA $138,138.92 MÁS I.V.A. 16 POR CIENTO $22,182.23 SUBTOTAL $160,241.15 DEDUCCIONES 3 POR CIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA
$4,144.17 SALUD LIQUIDO $156,096.98" ValorUnitario="138138.92" Importe="138138.92" ObjetoImp="82">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="138138.92" Impuesto="082" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.168880" Importe="22182.227208"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22182.23">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="138138.92" Impuesto="082" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.168880" Importe="22182.23"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="4144.17" TotaldeTrasladados="8.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="INSPECCION Y VIGILANCIA" TasadeRetencion="3.08" Importe="4144.17"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA098328609" UUID="109CI84E-0F7E-4645-
93FD-15E844F67D29" FechaTimbrado="2023-12-26T16:23:38"
SelloCFD="jtv18cs00NRGMQMDr3g/QfV3wCk/NysvVuHlqp4j+eee1dISHgPa8CvTvRk0evLNpXyRDU+kOLjf1M/0G85QZVq13JwyW2DhZ/ooXPjLwMbg/honsNgRHdsfdNIHx/ye6KNEB+OdAgE
NoCertificadoSAT="888B188808586204896"
SelloSAT="Vqls55Sk9xZ1NZdThxwNinc86eSzmMyjo4i8GgnKXHWjNVPX0uaSwrG40ySVs7Xcuk1bX1ja0jS1/sPH83j4Up5J4Aej+dZQdCui21UT1fxToQSDtx13VqL6WXRi1jnQBjRwb7YKeR
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

No leídos

Búsqueda avanzada

Recibidos

241



1-50 de 2.972

Destacados

Para: Facturación

MECSIN 1470 Y 1469 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-...

Pospuestos

MECSIN 1... MECSIN 1... MECSIN 1... +1

Enviados

Para: Facturación

COYDU 87, 88 Y 89 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT...

Borradores

COYDU 87.xml COYDU 89.xml COYDU 88.pdf +3

Spam

Para: Vaferi 3

Recibidos Fwd: fact que sustituye a la 970 - LLEGÓ UN COMPLEMENTO P...

Más

Verificación de... VCO1808292D6... VCO1808292D6...

Etiquetas

Para: Facturación

VAFERI 1011 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

VAFERI 1011.xml VAFERI 1D11.pdf

Para: Facturación

GLS 459 Y 458 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

GLS 459.xml GLS 458.xml GLS 458.pdf +1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. ADICIONAL 01


MARIA DE JESÚS NEDA, ENTRE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y AV. JUAN DE LA BARRERA,
COL. 6 DE ENERO, CULIACÁN, SINALOA.

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A


CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	
MONTO CONTRATO SIWA	1,545,179.28	1,545,179.28	
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	1,074,621.96	470,557.32	
ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL	138,138.92	332,418.40	


ANTICIPO-AMORTIZACIÓN			
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	
MONTO ANTICIPO SIWA	540,812.75	540,812.75	
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	540,812.75	0.00	
ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL	0.00	0.00	

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL			
CONCEPTO	IMPORTE		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	138,138.92		
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00		
SUMA	138,138.92		
MAS 16% I.V.A.	22,102.23		
SUBTOTAL	160,241.15		
DEDUCCIONES:			
0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4,144.17		
SUMA DEDUCTIVAS	4,144.17		
SALDO LIQUIDO	156,096.98		


 MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISÓ
 ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC


 ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS
 JAPAC


 ING. SOFEC ROBLES MARTINEZ Felix
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1
 DE 4

ESTIMACION: ADICIONAL 01 DEL: 05/07/2023. AL: 12/09/2023. IMPORTE: \$ 138,138.92
 LUGAR: CULIACAN, SINALOA. CONTRATISTA:
 MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA,
 S.A.P.I. DE C.V.
 CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A
 PRESUPUESTO: \$1,545,179.28

OBRA:
**REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA DE JESUS NEDA, ENTRE
 PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL.
 6 DE ENERO, CULIACAN, SINALOA.**

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRECIO UNIT.
A	ALCANTARILLADO SANITARIO					
1	RED					
03	RUPTURAS					
01030408	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; CARGA Y RETIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M2	60.11	78.40	60.11	116.69
01030305	RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M2	33.00	52.91	33.00	220.55
04	REPOSICIONES					
01040305	REPOSICIÓN DE PAVIMENTD HIDRAULICO DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: PERFILADO, EXCAVACIÓN, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, VIBRADO, AFINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR 42 KG/CM T.M.A. 40 MM. R.R. A 1 DIA REV. 10+/- 2.5 CM. SEÑALAMIENTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	33.00	52.91	33.00	1,109.97
						22,099.50

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 2
 DE 4

ESTIMACIÓN: ADICIONAL 01 DEL: 05/07/2023. AL: 12/09/2023. IMPORTE: \$ 138,138.92
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA. CONTRATISTA:
 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA,
 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA DE JESUS NEDA, ENTRE S.A.P.I. DE C.V.,
 PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A
 6 DE ENERO, CULIACÁN, SINALOA. PRESUPUESTO: \$1,545,179.28

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRECIO UNIT. IMPORTE
07	RELLENOS					
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	172.16	319.58	172.16	148.44 21,863.02
31	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN					
01310100	POZO DE VISITA COMÚN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm² CON MALLALAC 6-8-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA CON TABIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE PVC CON COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS, CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=36 MM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA TUBERÍA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL. (VER DETALLE)	PZA	1.00	2.00	1.00	20,224.79 20,224.79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 3
 DE 4

ESTIMACION: ADICIONAL 01 DEL: 05/07/2023. AL: 12/09/2023. IMPORTE: \$ 138,138.92
 LUGAR: CULIACAN, SINALOA. CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA.
 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA, ENTRE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACÁN, SINALOA.
 S.A.P.I. DE C.V.
 CONTRATO N°:AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A
 PRESUPUESTO: \$1,545,179.28

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
01400108	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLMÉRADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).	M3	120.51	319.58	120.51	196.07	308.29
01400110	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN A UNA HUMEDAD ÓPTIMA DE MATERIAL PARA BASE ESPESOR DE 15 CMS. CON 85% DE GRAVA-ARENA Y 15% DE LIMO. CALA VOLUMÉTRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 15 CMS, AL 90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA.	M3	4.95	7.94	4.95	2.99	627.94
01400111	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN A UNA HUMEDAD ÓPTIMA DE MATERIAL PARA SUB-BASE ESPESOR DE 20 CMS. CON 70% GRAVA ARENA Y 30% DE LIMO. CALA VOLUMÉTRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 20 CMS, AL 90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA.	M3	6.60	10.58	6.60	3.98	561.80
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
08 A	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
02081000	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA; INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
44150287	CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	42.00	45.00	42.00	3.00	92.37
44150292	YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.	PZA	42.00	45.00	42.00	3.00	363.87
01397820	INSTALACIÓN DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	42.00	45.00	42.00	3.00	81.89
01397821	INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.	PZA	42.00	45.00	42.00	3.00	102.34
							\$ 138,138.92

AA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES


HOJA 4
 DE 4


ESTIMACIÓN: ADICIONAL 01 DEL: 05/07/2023. AL: 12/09/2023. IMPORTE: \$ 138,138.92
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.
 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA, ENTRE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACÁN, SINALOA.
 CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.
 CONTRATO N°: AYO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A
 PRESUPUESTO: \$1,545,179.28

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE
		UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL		
						\$

ELABORO: 
 MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.
 Contratasta

REVISO: 
 Arq. Jose Isrrael Verdugo Zazueta.
 Residente de Obras JAPAC

AUTORIZO: 
 ING. Luis Antonio Verdugo Valdez
 Jefe del Departamento de Supervisión de Obras JAPAC

Vb.Bo.: 
 Ing. Carlos Torres Alvararez Felix
 Gerente de Obras JAPAC