



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.



RECIBO : ESTIMACION 01 (FINIQUITO)

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| CONTRATISTA: | | ESTIMACIÓN NO: 01 (FINIQUITO) |
| COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | | |
| DOMICILIO: | | PERIODO DE ESTIMACION: |
| SIERRA TARAHUMARA N° 1171 FRACC. SAN CARLOS, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80178 | | |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| TELÉFONO: | CEL: | FECHA: 08-ago-23 | DEL | 20-jun-23 |
| (667) 323 69 94 | (667) 323 69 94 | | AL | 07-ago-23 |
| R.F.C. | | | FECHA DE CONTRATO: | |
| CSI160517JM8 | | | 17-jun-23 | |

| | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| COMUNIDAD: CASAS VIEJAS | MUNICIPIO: ELOTA | PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |
| DESCRIPCIÓN: | | INICIO: 20-jun-23 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | TERMINACIÓN: 16-ago-23 |
| | | PRORROGA: |
| CONTRATO NO: | | DEL: |
| HAE-007-PR-2023/A | | AL: |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | 35% ANTICIPO | IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: |
| \$700,046.05 | \$812,053.42 | \$284,218.70 | \$812,053.42 |

RECIBÍ DE MUNICIPIO DE ELOTA LA CANTIDAD DE: BUENO POR: \$ **506,244.55**
\$ 506,244.55 (SON: QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: **01 (FINIQUITO)**

| DEDUCCIONES: | | CALCULO DE ESTIMACIÓN | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% | \$ 245,016.12 | IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA | \$ 699,524.99 |
| MAS I.V.A. | \$ 39,202.58 | MENOS AMORTIZACIÓN S/IVA | \$ 245,016.12 |
| TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | <u>284,218.70</u> | SUMA | \$ 454,508.88 |
| 2% CONGRESO DEL ESTADO | \$ 13,990.50 | IVA 16% | \$ 72,721.42 |
| 1% O.I.C. MUN ELOTA | \$ 6,995.25 | SUBTOTAL | \$ 527,230.30 |
| TOTAL RETENCIONES: | \$ 20,985.75 | MENOS RETENCIONES CONGRESO DEL ESTADO | \$ 20,985.75 |
| TOTAL DEDUCCIONES: | \$ 305,204.45 | | |
| (*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA | | SALDO LIQUIDO A PAGAR: | \$ 506,244.55 |

C. TEOFILO FELIX LARA
 REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, SINALOA
 ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.

CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.
 R.F.C. CSI160517JM8

DEPENDENCIA: H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

ESTADO DE CUENTA

FECHA: 08-ago-23 COMUNIDAD: CASAS VIEJAS MUNICIPIO: ELOTA ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

FECHA INICIO CONTRATO: 20-jun-23 FECHA TERMINACIÓN CONTRATO: 16-ago-23 CONTRATO: HAE-007-PR-2023/A FECHA CONTRATO: 17-jun-23

IMPORTE DE OBRA: \$812,053.42 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$284,218.70 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$812,053.42 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

| NO. DE ESTIMACIÓN | PERIODO | IMPORTE ESTIMACIÓN | IMPORTE SIN IVA | 2% CONGRESO DEL ESTADO | 1% O.I.C. MUN. ELOTA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 01 (FINIQUITO) | 20-jun-23 | \$ 811,448.99 | \$ 699,524.99 | \$ 13,990.50 | \$ 6,995.25 | \$284,218.70 | \$305,204.45 | \$ 506,244.55 |
| TOTALES: | | \$ 811,448.99 | \$ 699,524.99 | \$ 13,990.50 | \$ 6,995.25 | \$ 284,218.70 | \$ 305,204.45 | \$ 506,244.55 |
| SALDO DEL CONTRATO: | | \$604.43 | SALDO POR AMORTIZAR: | | \$0.00 | | | |

[Signature]
 C. TEOFILO FELIX LARA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA

[Signature]
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SINALOA
 PEREZ SALAZAR



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARÍA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC.
 PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:

H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
 SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)

FECHA: 08-ago-23

COMUNIDAD: CASAS VIEJAS

MUNICIPIO:

ELOTA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$812,053.42
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$284,218.70
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$812,053.42

TECHUMBRE METALICA A DOS AGUA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN CASAS VIEJAS

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|------------|
| 01 | PRELIMINARES | \$ | 12,139.17 |
| 02 | CIMENTACION | \$ | 68,950.49 |
| 03 | COLUMNAS EN ESTRUCTURA | \$ | 78,886.48 |
| 04 | VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS | \$ | 342,859.39 |
| 05 | SEPARADORES EN LARGUEROS | \$ | 17,874.80 |
| 08 | LAMINA GALVANIZADA Y CABALLETE | \$ | 142,731.52 |
| 09 | ALUMBRADO | \$ | 19,261.48 |
| 10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | \$ | 5,221.22 |
| 11 | MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA | \$ | 11,600.34 |

SUB TOTAL= \$ 699,524.99
 I.V.A AL 16 % \$ 111,924.00
 TOTAL = \$ 811,448.99




C. TEOFILO FELIX LARA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
 PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
 PUBLICOS
 DEPENDENCIA



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULLIACAN SINALOA.

CONTRATISTA:
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULLIACAN, SINALOA.
 R.F.C.
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:
 HAYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024


ESTIMACIÓN

| FECHA: | 08-ago-23 | COMUNIDAD: | | CASAS VIEJAS | ESTIMACIÓN: | | 01 (FINQUITO) |
|---|---|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | MUNICIPIO: | ELOTA | | | | |
| DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| IMPORTE DE OBRA: | | \$812,053.42 | | | | | |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | | \$284,216.70 | | | | | |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | | \$812,053.42 | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOL | PU | HASTA ESTIM | EXCEDENTE | IMPORTE |
| 01 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 0101 | TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO INCLUYE: MADERA DE PINO, CLAVOS E HILOS | M2 | 223.25 | \$ 19.56 | \$ 4,366.77 | 223.25 | \$ 4,366.77 |
| 0102 | CORTE Y DEMOLICION DE 0.90X1.3M (PROMEDIO) EN LOSA DE CANCHA DE 10CM DE ESPESOR PARA EXCAVACION DE ZAPATAS, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE CONCRETO, DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA. | PZA | 8.00 | \$ 536.35 | \$ 4,290.80 | 8.00 | \$ 4,290.80 |
| 0103 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN CON EQUIPO MECANICO DE 0.00 A 2.00 M, DE PROFUNDIDAD. | M3 | 16.22 | \$ 154.33 | \$ 2,503.23 | 13.82 | \$ 2,132.84 |
| 0104 | AFINE Y COMPACTACION A MANO EN DESPLANTE DE ZAPATA, (EN CASO DE ENCONTRAR BARREAL EN EL DESPLANTE, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE 20CM DE MATERIAL DE RELLENO DE BUENA CALIDAD, HUYEDECIENDOLO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% | M2 | 13.52 | \$ 117.08 | \$ 1,582.92 | 11.52 | \$ 1,348.76 |
| TOTAL PRELIMINARES | | | | | | | \$ 12,139.17 |
| 02 | CIMENTACION | | | | | | |
| 02011 | ZAPATAS DE 1.20 M X 1.20 M X 1.20 M DE PROFUNDIDAD 0.30 M DE ESPESOR INCLUYE: DOBLE PARRILLA DE VARILLAS DE 1/2" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y AMBOS LECHOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 8.00 | \$ 3,489.23 | \$ 27,993.84 | 8.00 | \$ 27,993.84 |
| 02021 | DADO DE 45 X 35 X 90 CM DE ALTURA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, MADERA DE CIMBRA PLAY REFORZADA CON BARROTES 2X4, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 8.00 | \$ 2,338.94 | \$ 18,711.52 | 8.00 | \$ 18,711.52 |



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

[Handwritten signature]



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.

CONTRATISTA:
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

R.F.C.
 CSI160517JM8

ESTIMACIÓN

| | | | | | |
|--------|-----------|------------|--------------|-------------|---------------|
| FECHA: | 08-ago-23 | COMUNIDAD: | CASAS VIEJAS | ESTIMACIÓN: | 01 (FINQUITO) |
| | | | | MUNICIPIO: | ELOTA |

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$812,053.42
 IMPORTE DE ANTIPOJO DE OBRA: \$284,218.70
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$812,053.42

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE |
|--------------------------|--|--------|----------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | VOL | PU | \$ | | | | | |
| 02031 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE EN DADOS PREVIO AL COLADO. INCLUYE: PLACA DE 30 X 35 CM DE 1/2" DE ESPESOR, 4 ANCLAS DE 80CM DE LARGO CON GANCHOS DE 8CM DE VARILLAS DE 5/8", TRAZO Y NIVELACION PARA COLOCACION Y CENTRADO DE PLACA, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8.00 | \$ 1,321.97 | \$ 10,575.76 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | \$ 10,575.76 |
| 0204 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 11.63 | \$ 262.66 | \$ 3,054.74 | 9.23 | -2.40 | -2.40 | 9.23 | \$ 2,424.35 |
| 0205 | REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO EN CANCHA, DE 10CM DE ESPESOR. CON CONCRETO F'c= 150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, ACABADO SEMIPULIDO. | M2 | 9.36 | \$ 437.07 | \$ 4,090.98 | 8.47 | -0.89 | -0.89 | 8.47 | \$ 3,701.98 |
| 0207 | DENTELLON DE 15X30 REFORZADO CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 20CM, INCLUYE, EXCAVACION A MANO, CIMBRADO COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 14.40 | \$ 464.63 | \$ 6,690.67 | 11.93 | -2.47 | -2.47 | 11.93 | \$ 5,543.04 |
| TOTAL CIMENTACION | | | | | | | | | | \$ 68,950.49 |



03 COLUMNAS EN ESTRUCTURA

03011 SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 10"x3 3/4" CALIBRE 12. DE 4.00M DE ALTURA, ARMADO DE DOBLE MONTEN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SOLDADURA, RECORTES, SOLDADO EN PLACA BASE, RECORTES DE CARTELES DE 10X10 DE PLACA DE 3/8" (CHECAR DETALLE D1" EN PLANO), PLOMEADO Y CENTRADO, FONDO NOXID O SIMILAR, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

8.00 \$ 68,790.16

8.00 \$ 6,598.77

PZA

03011

\$ 66,790.16

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

Handwritten signature

Handwritten signature



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.

CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
 DEPENDENCIA: H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024
 R.F.C. CSI160517JM8

ESTIMACIÓN

| FECHA: | 08-ago-23 | COMUNIDAD: | CASAS VIEJAS | ESTIMACIÓN: | | |
|---|---|--------------|----------------|-------------|------------------------|------------|
| | | | | MUNICIPIO: | 01 (FINQUITO) ELOTA | |
| DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| IMPORTE DE OBRA: | | \$812,063.42 | | | | |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | | \$284,216.70 | | | | |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | | \$812,063.42 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | | | IMPORTE |
| | | | VOL | PU | \$ | |
| 03021 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" DE35X35CM EN PARTE SUPERIOR DE COLUMNA PARA SOLDAR VIGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8.00 | \$ 1,262.04 | \$ 10,096.32 | 10,096.32 |
| TOTAL COLUMNAS EN ESTRUCTURA \$ 76,886.48 | | | | | | |
| 04 | VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS | | | | | |
| 04011 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES A BASE DE POLIN MONTEN DE 8"x2 3/4" CAL 12, ARMADO DOBLE, INCLUYE: REFUERZOS AL CENTRO CON MONTEN DOBLE DE 8"x2 3/4 CALIBRE 12 COMO SE MUESTRA EN PLANO, RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 70.80 | \$ 1,714.86 | \$ 121,412.09 | 120,726.14 |
| 0402 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 1/2" AL CENTRO PARA UNIÓN DE VIGAS PRINCIPALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 | \$ 1,612.23 | \$ 6,448.07 | 6,418.02 |
| 04031 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGAS LATERALES DE MONTEN DOBLE DE 6"x2 1/2" CALIBRE 14, SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 35.22 | \$ 1,290.83 | \$ 45,463.03 | 45,308.13 |
| 04041 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE RECORTES PARA DESCANSO DE VIGAS LATERALES, INCLUYE: MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12.00 | \$ 436.17 | \$ 5,234.04 | - |



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
 PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULLIACAN SINALOA.

CONTRATISTA:
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULLIACAN, SINALOA.
 R.F.C.
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

ESTIMACIÓN

| FECHA: | 08-ago-23 | COMUNIDAD: | CASAS VIEJAS | ESTIMACIÓN: | | 01 (FINQUITO) |
|---|--------------------------------|--|----------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | MUNICIPIO: | ELOTA | |
| DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| IMPORTE DE OBRA: | | \$812,053.42 | | | | |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | | \$284,216.70 | | | | |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | | \$812,053.42 | | | | |
| CLAVE | UNIDAD | CONCEPTO | SEGUN PROYECTO | | | IMPORTE |
| | | | VOL | PU | \$ | |
| 04051 | MIL | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6"X2" CALIBRE 14 A CADA 1M, INCLUYE: RECORTES DE ANGULO DE 2"X2"X 3/16" COMO SE MUESTRA EN PLANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS HERRAMIENTA, FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 302.88 | 554.61 | 167,980.28 | 170,376.19 |
| TOTAL VIGAS PRINCIPALES | | | | | | \$ 342,859.39 |
| 05 | SEPARADORES EN LARGUEROS | | | | | |
| 0501 | ML | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE RECORTES DE SEPARADORES A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16", ENTRE LARGUERO Y LARGUERO Y AL CENTRO CADA CLARO ENTRE COLUMNA Y COLUMNA COMO SE MUESTRA EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 42.00 | 447.99 | 18,815.56 | 17,874.80 |
| TOTAL SEPARADORES EN LARGUEROS | | | | | | \$ 17,874.80 |
| 08 | LAMINA GALVANIZADA Y CABALLETE | | | | | |
| 0801 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 INCLUYE:PIJAS INOXIDABLE CON EMPAQUE | 257.45 | 495.74 | 127,628.26 | 134,642.98 |
| 0802 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES DE 50CM, RECORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 18.93 | 416.94 | 7,892.67 | 8,086.64 |
| 09 | ALUMBRADO | | | | | |
| 0903 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED 200W, 90 LMW, 6000 K, IP65. | 2.00 | 4,660.50 | 9,361.00 | 9,361.00 |



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.

CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
 DEPENDENCIA: H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80280 CULIACAN, SINALOA.
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024
 R.F.C. CSI160517JM8

ESTIMACIÓN

| | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| FECHA: 08-ago-23 | COMUNIDAD: CASAS VIEJAS | ESTIMACIÓN: 01 (FINQUITO) | MUNICIPIO: ELOTA |
|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$812,053.42
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$284,218.70
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$812,053.42

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE | | | |
|------------------------------------|---|--------|----------------|----|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|----------|
| | | | VOL | PU | \$ | | | | | | | | |
| 0904 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE TECHUMBRE INCLUYE:TUBO CONDUIT VERDE DE 1/2", CAJAS CONDUIT 4X4 (VERDE), CONECTORES DE ROSCA (MACHO) DE 1/2", CODOS CURVOS DE 1/2", TAPAS CUADRADAS DE 4X4, CABLE NUM 10, PEGAMENTO, CUÑAS CONDUIT OMEGA, CENTRO DE CARGA Q0D2, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Q02 X 40. | PZA | 1.00 | \$ | 9,900.48 | \$ | 9,900.48 | 1.00 | 1.00 | \$ | 9,900.48 | | |
| TOTAL ALUMBRADO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | \$ | 19,261.48 | |
| 1002 | CONSTRUCCION DE FIRME DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONCRETO F'c=150 HECHO EN OBRA, ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS, CORTES SIMILARES A LA CANCHA EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 9.00 | \$ | 478.21 | \$ | 4,303.89 | 8.77 | 8.77 | \$ | -0.23 | 4,193.90 | |
| 1003 | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS O SOBRENTE DE EXCAVACION | M3 | 14.00 | \$ | 65.15 | \$ | 912.10 | 14.00 | 14.00 | \$ | 0.00 | 912.10 | |
| 1004 | ACARREO DE MATERIAL AL KM SUBSECUENTE | M3-KM | 42.00 | \$ | 8.23 | \$ | 345.66 | 14.00 | 14.00 | \$ | -28.00 | 115.22 | |
| TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA | | | | | | | | | | | \$ | 5,221.22 |



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RFC: CSI-160517-JMB CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.
 R.F.C.
 CSI160517JMB

DEPENDENCIA:
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

ESTIMACIÓN

| | | | | | |
|--------|-----------|------------|--------------|-------------|----------------|
| FECHA: | 08-ago-23 | COMUNIDAD: | CASAS VIEJAS | ESTIMACIÓN: | 01 (FINIQUITO) |
| | | | | MUNICIPIO: | ELOTA |

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$812,053.42
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$284,218.70
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$812,053.42

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE |
|----------|--|--------|----------------|----|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | VOL | PU | \$ | | | | | |
| 1.18.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM. A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3. EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM. DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO); INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | \$ | 11,600.34 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | \$ | 11,600.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|
| TOTAL MURETE | | | | | | | | | | \$ | 11,600.34 |
| SUB-TOTAL ESTIMACION 01 | | | | | | | | | | | |
| (FINIQUITO): | | | | | | | | | | \$ | 699,524.99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|
| TOTAL ESTIMACION 01 (FINIQUITO): | | | | | | | | | | \$ | 111,924.00 |
| IVA 16% | | | | | | | | | | \$ | 811,448.99 |

[Handwritten signature]



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
 PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**

[Handwritten signature]



RFC: CS1-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULLIACAN SINALOA.



CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULLIACAN, SINALOA.
 R.F.C. CS160517JM8

DEPENDENCIA: H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

ESTIMACIÓN

FECHA: 08-ago-23 COMUNIDAD: CASAS VIEJAS ESTIMACIÓN: MUNICIPIO: ELOTA 01 (PIÑUQUITO)

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$812,053.42
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$284,216.70
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$812,053.42

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOL | SEGUIN PROYECTO PU | HASTA ESTIM | ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE |
|-------|----------|--------|-----|--------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|---------|
|-------|----------|--------|-----|--------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|---------|



[Signature]
 C. TEOFILO FELIX LARA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA

[Signature]
 ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA