

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE ENTRONQUE CAMINO EL MEQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION
DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,508,109.12 (UN MILLON QUINIENTOS
OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS 12/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN
PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 13 DE DI-
CIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEC-
0710-2022 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2022, A CARGO DE LA
COMPANIA "DISEÑO, EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN CERBA, S.A. DE C.V."
REPRESENTADA POR EL C. ABRAHAM CERVANTES BERRUELLEZA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL
ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIQUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE
OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ABRAHAM CERVANTES BERRUE-
LLEZA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN
SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE
LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIQUERA
CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. ABRAHAM CERVANTES BERRUELLEZA



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ENTROPQUE CAMI-
NO EL MERQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS, MUNICIPIO
DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - ADJ - FISE - PLEC - 0710 - 2022

NOTA DE BITACORA N° 02

13/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HUIQUERA CASTRO, RE-
PRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA
OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTEN-
DENTE ABRAHAM CERVANTES BERRUEZA.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

13/OCTUBRE/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPER-
INTENDENTE DE LA OBRA, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE
PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESI-
DENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE
SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE
TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO
PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAN EL COMPARATIVO Y QUE ESTA
RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN,
LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

13/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO POR
UBICAR POSTERIA (ESTE CONCEPTO SERA EXTRAORDINARIO YA QUE NO
VIENE CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL) EN ESPERA DE SU
MINISTROS DE MATERIALES.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE ENTRONQUE CAMINO EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-FST-ADJ-FISE-ELEC-0710-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

17/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EXCAVACION PARA POSTES Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE USMIS MOS.


SEP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

24/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE POSTERIA COLOCADA, SE TRABAJA EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS POSTES, RP14 33 KV, RP14, RP1 33 KV, VS14, 1TR1A 33 KV.


SEP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

27/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADAS LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS EN LOS POSTES, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CABLE ACSR - 1/0 AWG.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

03/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFOAMA QUE SE TIENE COLOCADO EL CABLE ACSR - 1/0 AWG, SE TRABAJA EN LAS RETENIDAS (RDA).


SEP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ENTRONQUE CAMINO EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEC-0710-2022


NOTA DE BITACORA N° 09

10/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE MUERTES DE MEDICION Y EN SISTEMA DE TIERRAS.



SGP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 10

14/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADOS LOS TRANSFORMADORES TR A 1F-15 KVA 33000 YT/19050-120/240V 2 pzas y EL TR A 1F-25 KVA 33000 YT/19050-120/240V 1 pza, SE REALIZO PAGO DE OBRO DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUIDA POR PARTE DE CFE, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.



SGP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 11

17/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,508,109.12 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 941,268.11 CON PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022.



SGP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE ENTRONQUE CAMINO EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OFPO-EST-ADJ-FISE-ELEC-0710-2022

NOTA DE BITACORA N° 12

01/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZO TACA DE ARBOLES A LA HORA DE COLOCAR EL CABLE EN EL CRUCE DE ARROYO (CONCEPTO EXTRAORDINARIO NO CONTENIDO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL EL DIA 30 DE NOVIEMBRE SE EMITIO DICTAMEN TÉCNICO PARA ELABORACION DE CONVENIO DE INCREMENTO DE MONTO POR \$ 57,495.91 YA CON IVA INCLUIDO.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

13/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

16/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 62,460.94 UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 60,845.57 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA