

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 2,168,231.94 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ⁹⁴/₁₀₀ M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2022 AL 28 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS H&R, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ROSENDO ZAZUETA RIVERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JOSE MANUEL CARBAJAL ACEVES COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JOSE MANUEL CARBAJAL ACEVES.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

28/MARZO/2022


CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIAQUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE JOSE MANUEL CARBAJAL ACEVES.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

28/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIO SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADO NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPATIVIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP
CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOLLA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 04

29/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS GEOFISICOS PARA DETERMINAR EL PUNTO MAS VIABLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y YA SE TIENE EN CAMPO LA MAQUINA PERFORADORA.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 05

04/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE LA PILA NUEVA, SE TIENE PLANTILLA COLADA Y SE ESTA ARMANDO ACERO PARA LOSA Y MUROS, SE REHABILITARA LA PILA EXISTENTE LO CUAL SE TENDRAN CANTIDADES ADICIONALES EN PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, POR OTRA PARTE, SE DIO INICIO CON LA EXCAVACION PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION DE PILA HACIA EL CEDRITO, SE TENDRAN TAMBIEN ADICIONALES EN LA TUBERIA DE 3" PVC DEBIDO A QUE EL CEDRITO NO CONTABA CON LINEA DE DISTRIBUCION.


SEP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 06

11/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LA PILA COLADA SE TRABAJA EN LA PINTURA EXTERIOR Y EN LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE INTERIOR EN LA PILA NUEVA Y VIEJA, EN LA LINEA DE DISTRIBUCION SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DEL CEDRITO A LOS CHINOS CON UN 30% DE AVANCE, CABE MENCIONAR QUE SE ENCONTRARON PARTES CON ROCA EN LAS EXCAVACIONES POR LO QUE NO TIENE CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO, OTRO CONCEPTO NO CONTEMPLADO SERA LA CAJA DE VALVULAS CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS QUE SE REALIZARA AL SALIR DE EL CEDRITO PARA PODER SECCIONAR, POR LO CUAL SE SOLICITARAN PRECIOS EXTRAORDINARIOS, SE TIENEN LOS RESULTADOS Y LA MAQUINA PERFORADORA YA EMPEZO DICHA PERFORACION.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

18/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRITO, ESTAS TOMAS SERAN EXTRAORDINARIAS YA QUE SE LE ANEXARA EL TUBO GALVANIZADO, CODO Y LLAVE NALIZ, EN LA PILA SE ESTAN COLOCANDO LA ESCAFERA MALINA Y LA TAPA DEL REGISTRO, ASI COMO EN LA TUBERIA PARA INTERCONECTAR LAS 2 PILAS CON SUS RESPECTIVOS ARREGLOS, EN LA LINEA DE CONDUCCION SE TIENE AVANCE DEL 65% YA ESTA POR LLEGAR A LOS CHINOS, YA SE TIEN CAJA DE VALVULAS, EN EL POZO PROFUNDO SE ESTA TRABAJANDO LLEVANDO 12 MTS DE PERFORACION.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDALTO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 08

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LINEA DE DISTRIBUCION TERMINADA, SE TRABAJA EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS, SE TRABAJA EN LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO LLEVANDO UNA PROFUNDIDAD DE 27 ML, SE REVISO LINEA DE CONDUCCION DE POZO A PILA EXISTENTE Y TENIA GOLPES Y FUJAS POR LO CUAL SE CAMBIARA POR NUEVA Y ESTA TENDRA ADICIONALES, CON LAS CONSIDERACIONES HASTA EL MOMENTO NO SE REVASA EL MONTO DE CONTRATO.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

28/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA PILA, LA LINEA DE CONDUCCION CON SUS TOMAS DOMICILIARIAS SE TIENEN TERMINADAS, EN LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVAN 40 ML DE PERFORACION QUE CORRESPONDE AL 50%, EN LA LINEA DE CONDUCCION SE LLEVA AVANCE DEL 65%, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 863, 925.52 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 539, 208.69, CON PERIODO DE EJECUCION DE 28 DE MARZO DEL 2022 AL 28 DE ABRIL DEL 2022.



SGP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

02/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA LINEA DE CONDUCCION, SE TRAMITARA EXTRAORDINARIO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" RANURADA COMO CONTRAADENM DEBIDO A QUE SE HAN REGISTRADO DERRUMBES Y SE HA ATORADO LA BROCA EN REPETIDAS OCASIONES, SE LLEVAN 55 ML DE PERFORACION Y SE EMPESO A COLOCAR TUBERIA DE ACERO DE 14".

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

09/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA PERFORACION DEL POZO, SE LLEVAN 63 ML PERFORADOS, ES POCO AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCONTRO OTRO ESTRATO DE ROCA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA PERFORACION DEL POZO, SE LLEVAN 70 ML, EL ESTRATO ROCOSO EMPESO A CAMBIAR A MAS BLANDO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

23/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEGO A LOS 80 ML PERFORADOS, SE ESTA COLOCANDO ADENME 8" RANURADO Y LISO, SE TRABAJA EN LA CASEJA EXISTENTE EN LA COLOCACION DE CAJA DE CONTROL.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDATO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 15

30/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADO ADIFME DE 8" LISO Y MANUADO CON SU RESPECTIVO FILTRO, SE REALIZO AFOZO Y SE COLOCO TUBERIA DE 1 1/2" DE RETORNO JUNTO CON LA BOMBA.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

31/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 3.00 X 4.00 MTS ALREDEDOR DE POZO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

06/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$565,033.16 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$352,658.63, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE ABRIL DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022


SOP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 18

15/JUNIO/2022

EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE SON CONCEPTOS YA EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 19

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 119,077.55 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$ 74,320.82, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 JUNIO DEL 2022 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 20

28/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EN TRAMITE CONVENIO MODIFICATORIO, EN TRAMOS SELECCIONADOS SE TENDRA QUE ENCOFRAR LA TUBERIA DE PVC DE LA LINEA DE DISTRIBUCION POR SOCAVACIONES, POR LO CUAL SE TRAMITARA EXTRAORDINARIO DE ESE CONCEPTO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 21

29/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 493,231.65 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$ 263,407.16, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE JUNIO DEL 2022 AL 28 DE JUNIO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CEDRITO Y LOS CHINOS, MUNICIPIO DE CHIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1703-2022

NOTA DE BITACORA N° 22

29/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN ENCOFALADOS LOS TRAMOS QUE SE LE INDICARON AL CONTRATISTA, ESTE MISMO NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 23

30/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REHACE AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 344,504.46 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 335,594.85, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE JUNIO DEL 2022 AL 28 DE JUNIO DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA.