

NOTA # 01 29 DE AGOSTO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA EN MEDIA TENSION EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-AD1-PEST-ELEC-2308-2022, CON UN IMPORTE DE ~~\$1,070,005.08~~ ^{\$1,070,005.08} IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA C. EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Cesar A. Castro Meza.
Cesar Abraham Castro Meza.
Residente de la S.O.P.

NOTA # 02

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFECIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

Cesar A. Castro Meza.

Edgar Bavara A

NOTA # 03

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA EN MEDIA TENSION EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Cesar A. Castro Meza.

NOTA # 04

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO DE LINEA Y EXCAVACIONES DE CERRA PARA POSTERIOR.

Cesar A. Castro Meza.

Eduardo Barrios A.

NOTA #05 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA DE TRABAJO EN EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
MÚLTIPLE 3+1 CALIBRE 3/0 600V.

Cesar A. Castro Meza.

NOTA #06 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS
DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE LINEA SECUNDARIA,
EN POSTE DE MADERA Y CONCRETO, RETENIDA Y
BAIANTE DE TIERRA.

Cesar A. Castro Meza.

NOTA #07 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA EN COLOCACIÓN
DE RETENIDAS, ACOMETIDAS E INTERRUPTOR PRINCIPAL
DE 3x100 AMP EN GABINETE.

Cesar A. Castro Meza.

Edgar Barrera A

05 OCT 2022

NOTA # 08

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA AMARILLA, INTERRUPTORES PRINCIPAL EN GABINETE -

Cesar A. Castro Meza.

NOTA # 09

10 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS.

Cesar A. Castro Meza.

NOTA # 10

12 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTÓ ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN, EN EL NUEVO POBLADO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEIT-ELEC-2308-2022, CON UN IMPORTE DE ESTIMACIÓN DE \$994,895.98 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022. QUEDANDO COM. SALDO DE CONTRATO \$112,109.10.

Cesar A. Castro Meza.

Edgar Barrera A

12 OCT 2022

NOTA # 11

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN LA NOTA ANTERIOR, PARA CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, POR UN IMPORTE DE \$994,895.98 IVA INCLUIDO.

Cesar A. Castro Meza.

NOTA # 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN No. 2 FINIQUITO PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN EN EL NUEVO POBLADO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE DINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-REST-ELEC-2308-2022, CON UN IMPORTE DE ESTIMACIÓN DE \$112,109.10 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022.

Cesar A. Castro Meza.

Edgar Barrera A

NOTA # 13

12 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN No. 2 FINIQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN LA NOTA ANTERIOR, PARA CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, POR UN IMPORTE DE \$ 112,109.10 IVA INCLUIDO.

Cesar A. Castro Meza.

Edgar Barrera A

NOTA #14 12 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. ODDU-EST-ADI-PEST-ELEC-2308-2022, CON UN IMPORTE DE \$1,107,005.08 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P). A LA EMPRESA CONSTRUCTORA EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA, QUEDANDO EL FINIQUITO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONTRATO		\$1,107,005.08
ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$994,895.98	
ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO	\$112,109.10	
SUMA DE ESTIMACIONES	\$1,107,005.08	
SUMAS IGUALES	\$1,107,005.08	\$1,107,005.08

Cesar A. Castro Meza.

Edgar Barrera A.