



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/814/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL (FINIQUITO)

Badiraguato, Sin., a 26 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL (FINIQUITO)**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$772,196.86 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL (FINIQUITO)
- **IMPORTE A PAGAR:** \$3,986.85 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA
- **R.F.C.** TRI-170712-K25
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE DEGOLLADO S/N, INTERIOR 1C, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE COLON, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 8100.
- **No. DE FACTURA:** # 529C, DE FECHA 24 DE DÍCEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**TRIDICUT**

TRI170712K25

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DEGOLLADO, S/N/1 C, Centro, 81000, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6871209727

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

MBA850101214

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 80500

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
GABRIEL LEYVA SOLANO SN, 80500, BADIRAGUATO, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 541**FOLIO FISCAL (UUID)**

CD1F9227-996D-4662-A20A-2C58DBEE529C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000719444611

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-12-24T11:43:32

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-12-24T10:23:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025. MONTO DEL CONTRATO: \$772,196.86 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$5,506.69 MAS I.V.A. 16%: \$881.07 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: \$6,387.76 AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$1,927.34 MAS I.V.A.: \$308.37 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$2,235.71 IMPORTE BRUTO A FACTURAR: \$3,579.35 MAS I.V.A. A FACTURAR 16%: \$572.69 MONTO NETO A FACTURAR: \$4,152.04 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.): \$165.20 TOTAL DEDUCCIONES: \$2,400.91 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$3,986.85 Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3579.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 572.69	\$ 3,579.35	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,579.35

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS, 04/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 3,579.35
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 572.69
TOTAL	\$ 4,152.04

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Hws77NtDdM4wdGtdGN2KEEHs3pY2ipMcqL6ROiglgCWIAyDTSwgvxd0V8bxVagxk0EzBY+IZ0cV1T10dDk2jc8ibgJ4kQBcnxWHKk4EUuq3PvOUT3v8DCaPS4TLH3dloFuk8rMHF5V0pLXa7dHy17LJBDJyxtovq3op3xwL8t+nHxnQwwwXf0rRw3BjvmGq6ANHGN+8JS9kHbRGnkqpFJzGM0h0WS3Ps33ptJSSloQj15NT0GA018VBk bHK9luosdPFy/lljqTw+RadvA2Lb7U3iYn06oDNs7k4XE3CeN7AmZqGk4FQdn3kklHo+K/Vcw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EkkHSe7pd6Sn4V2BXwmqHpmHz+ECmClpt0LVpwwLQRyqstBEPwOmQxQDNUIPLMKH5paMaK69IIZNqv4JuwOotGObJTagZEBWHH78zQb9abHf3Fox64AUmakOcRq0GB9F/xip6B5gH7ut1D3b8QMMwM01c3gWwVfHVJnKb5jwhHnMlg68PdNFqGvqBfiME6YLgN85Vik3Xn1LrNcM0BseTH3NYT0hLmmlk7LrSa1ZqY8zb0u12mQbvhndP3Lu5p5n8RqH06iA2gAXh30HCcVwmgFwSbzMSCuage0eYxk4Coj+Zbc8z98oO3g4pKyCYE2mgQF7CAAITDyww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]CD1F9227-996D-4662-A20A-2C58DBEE529C|2025-12-24T11:43:32|STA0903206B9|Hws77NtDdM4wdGtdGN2KEEHs3pY2ipMcqL6ROiglgCWIAyDTSwgvxd0V8bxVagxk0EzBY+IZ0cV1T10dDk2jc8ibgJ4kQBcnxWHKk4EUuq3PvOUT3v8DCaPS4TLH3dloFuk8rMHF5V0pLXa7dHy17LJBDJyxtovq3op3xwL8t+nHxnQwwwXf0rRw3BjvmGq6ANHGN+8JS9kHbRGnkqpFJzGM0h0WS3Ps33ptJSSloQj15NT0GA018VBk bHK9luosdPFy/lljqTw+RadvA2Lb7U3iYn06oDNs7k4XE3CeN7AmZqGk4FQdn3kklHo+K/Vcw==|00001000000711762511|

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xmlPara Facturar en Línea Ingrese a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="541" Fecha="2025-12-
24T10:23:31"
Sello="Hws77NrTdDt4wdGtdiGN2KEEHa3vpY2tpMcqL6R0iqIgCwIAYDTSwgVjxd0V8bxVagxk0EzBY+fZ0cV1Tl0ldDkj2jc8tbj14kQBcrxWHKkk4EUuq3PrOUT3v8DCaPS4TLH3dIoFuKsf
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000719444611"
Certificado="MIIF7zCCA9egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTk0NDQ2MTEmDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQ0DDCwRQyBERUwglU0VSvk1bSU8gREUgQUJRNUSU1U1RSQUJNJT04gVFJ
SubTotal="3579.35" Moneda="MXN" Total="4152.04" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
<cfdi:Emisor Rfc="TRI170712K25" Nombre="TRIDICUT" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA650101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL
(FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA,
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025. MONTO DEL CONTRATO: $772,196.86 IMPORTE DE LA OBRA
EJECUTADA SIN IVA: $5,506.69 MAS I.V.A. 16%: $881.07 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: $6,387.76 AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $1,927.34 MAS
I.V.A.: $300.37 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $2,235.71 IMPORTE BRUTO A FACTURAR: $3,579.35 MAS I.V.A. A FACTURAR 16%: $572.69 MONTO NETO A
FACTURAR: $4,152.04 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.): $165.20 TOTAL DEDUCCIONES: $2,400.91 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $3,986.85"
ValorUnitario="3579.35" Importe="3579.35" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3579.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="572.69"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="572.69">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3579.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="572.69"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="CD1F9227-996D-
4662-A20A-2C5B08EE529C" FechaTimbrado="2025-12-24T11:43:32"
SelloCFD="Hws77NrTdDt4wdGtdiGN2KEEHa3vpY2tpMcqL6R0iqIgCwIAYDTSwgVjxd0V8bxVagxk0EzBY+fZ0cV1Tl0ldDkj2jc8tbj14kQBcrxWHKkk4EUuq3PrOUT3v8DCaPS4TLH3d:
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="EKKHSo7pd6Sn4V2BXmmqHpMhz+ECmCIpt0LVVpwuLQRYqsb8EPwOmQxDNUIDPLMKH5paMeKGI9lIzNQv4juwOotG0bjTagZEbMNH78zCb9abHfGF0x64Umak0cRg0GB6P/X/pt
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 3 de diciembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN No:	01 ADICIONAL (FINIQUITO)
DOMICILIO:	Calle. Degollado S/N Interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Colonia: Centro, Guasave, Sinaloa. C.P. 8100	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL. 6871259834	DEL	18-nov-25
6871209727		AL	02-dic-25
R.F.C.	TRI-170712-K25	FECHA DE CONTRATO:	17-nov-25
DEPENDENCIA:-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
CABECERA MUNICIPAL	BADIRAGUATO	INICIO: 18-nov-25
		TERMINACIÓN: 02-dic-25

DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:	MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025		
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$665,686.95	\$772,196.86	\$270,268.90	\$772,196.86
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR: \$ 3,986.85

\$ 3,986.85 (SON TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL (FINIQUITO)

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 1,927.34	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 5,506.69
MAS I.V.A.:	\$ 308.37	MAS I.V.A 16 %	\$ 881.07
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2,235.71	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 6,387.76
3 % SVIFYC:	\$ 165.20	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 2,400.91
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 2,400.91	MONTO A FACTURAR CON IVA	\$ 4,152.04

SALDO A PAGAR: \$ 3,986.85

ELABORO

JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Control de Estimaciones

TRIDICUT, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIAGUATO, SINALOA.			Fecha:		Estimacion:	
			3 de diciembre de 2025		01 ADICIONAL (FINIQUITO)	
Periodo de la estimacion:	18/11/2025	02/12/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	18/11/2025	02/12/2025	CABECERA MUNICIPAL		MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 772,196.86		\$ 665,686.95		\$ 270,268.90	\$ 232,990.43	1%
						% Avance Total
						100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 5,506.69	ESTA ESTIMACION
\$ 2,235.71	16 % I.V.A (+)	\$ 881.07	
	Sub- Total A (=)	\$ 6,387.76	\$ 6,387.76
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo	\$ 1,927.34	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 268,033.19	16 % I.V.A (+)	\$ 308.37	
	Total (=)	\$ 2,235.71	\$ 765,809.10
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$ 3,579.35	TOTAL ACUMULADO.
\$ 270,268.90	16 % I.V.A (+)	\$ 572.70	
	Total (=)	\$ 4,152.04	\$ 772,196.86
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC:	\$ 165.20	CONTRATADO
\$ 270,268.90	Total Deducciones (=)	\$ 2,400.91	\$ 772,196.86
SALDO DEL ANTICIPO	Importe TOTAL	\$ 3,986.85	SALDO
\$0.00	NETO A PAGAR	\$ 3,986.85	
	Son:		\$ -
	(SON TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)		

ELABORO

JOSE CARLOS J MONTOYA C
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING JOSÉ R CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



3 de diciembre de 2025

ESTIMACIÓN:

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



CONTRATISTA:

TRIDICUT, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

Calle, Degollado S/N interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon

R.F.C.

TRI-170712-K25

FECHA

3 de diciembre de 2025

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL (FINIQUITO)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 665,686.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 270,268.90
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 772,196.86

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 4,078.84
2	ESTRUCTURA	\$ 1,387.13
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ -
4	TRABAJOS FINALES	\$ 40.72
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 5,506.69

SUB TOTAL=	\$ 5,506.69
I.V.A AL 16 %	\$ 881.07
TOTAL =	\$ 6,387.76

ELABORO


 JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ


 ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO.-


 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATISTA:		TRIDICUT, S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.				FECHA		03/12/2025	
DOMICILIO:		Calle, Degollado S/N Interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Colonia: Centro, Guasave, Sinaloa. C.P. 8100				R.F.C.		TRI-170712-K25		1 de 1			
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN													
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADRAGUATO, SINALOA.				LOCALIDAD:		CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN:		01 ADICIONAL (FINIQUITO)	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$665,686.95		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$270,268.90		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$772,196.86			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		VOLUMEN TOTAL		HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
			CANT	P.U.	TOTAL								
1	PRELIMINARES												
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	434.00	\$	15.58	\$	6,761.72	4.35	0.00	4.35	\$	67.77	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	174.25	\$	133.09	\$	23,190.93	30.14	0.00	30.138	\$	4,011.07	
2	ESTRUCTURA												
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	6.00	\$	624.05	\$	3,744.30	0.20	0.00	0.20	\$	124.81	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	23.44	\$	160.09	\$	3,762.51	0.84	0.00	0.84	\$	134.48	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	117.18	\$	417.72	\$	48,948.43	2.70	0.00	2.70	\$	1,127.84	
4	TRABAJOS FINALES												
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	434.00	\$	9.36	\$	4,062.24	4.35	0.00	4.35	\$	40.72	



wavin

VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						ESTIMACION 01 ADICIONAL (FINIQUITO)
R.F.C. TRI-170712-K25										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES	EJE	TRAMO		EN METROS					
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2	39.91	10.18		1.00	406.28	
					11.13	2.86		1.00	32.07	AREA IRREGULAR
								TOTAL	438.35	
								COBRADO EN E1	434.00	
								A COBRAR EN ESTA ESTIMACION	4.35	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.			M3	39.91	7.30	0.65	1.00	189.37	
					9.13	2.86	0.65	1.00	16.56	AREA IRREGULAR
								TOTAL	205.93	
								COBRADO EN E1	174.25	
								A COBRAR EN ESTA ESTIMACION	30.138	
2	ESTRUCTURA									
GP088	PATIN DE 15X80 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML	4.50			1.00	4.50	
					1.00			1.00	1.00	
					0.70			1.00	0.70	
								TOTAL	6.20	
								COBRADO EN E1	6.00	
								A COBRAR EN ESTA ESTIMACION	0.20	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			M3	39.91	1.45	0.20	1.00	11.50	
					3.02	1.45	0.20	1.00	0.80	
					40.00	1.45	0.20	1.00	11.20	
					3.17	1.45	0.20	1.00	0.78	
								TOTAL	24.28	
								COBRADO EN E1	23.44	
								A COBRAR EN ESTA ESTIMACION	0.84	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.			M2	39.91	1.45		1.00	57.51	
					3.02	1.45		1.00	4.38	
					0.80	0.80		-3.00	-1.92	
					40.00	1.45		1.00	56.00	
					3.17	1.45		1.00	3.91	
								TOTAL	119.88	
								COBRADO EN E1	117.18	
								A COBRAR EN ESTA ESTIMACION	2.70	
4	TRABAJOS FINALES									
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2	39.91	10.18		1.00	406.28	
					11.13	2.86		1.00	32.07	
								TOTAL	438.35	
								COBRADO EN E1	434.00	
								A COBRAR EN ESTA ESTIMACION	4.35	

ELABORO: 
JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTÓYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: 
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO: 
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

TRIDICUT, S.A. DE C.V.



OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:		01 ADICIONAL (FINIQUITO)
REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION		
ESTRUCTURA		
2	GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
	GP26	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO
	GP10	
4		TRABAJOS FINALES
	GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.-

JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



Fecha y hora de consulta

30/12/2025 5:21:28 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 AD FINQ AD025

Importe de la operación: 3,986.85 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 036730500515535778

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: TRIDICUT SA DE CV

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 30/12/2025

Fecha de aplicación: 30/12/2025

Concepto de pago: EST 01 AD FINQ AD025

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 17:21:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000757803

Clave de rastreo: 002601002512300000757803

Folio de firma: 0016152092

Folio único: I401202512301721260016152098

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx