

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/01/2023

INICIO:

15 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

29 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
825	TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA.	COSALA	ESTATAL	\$30,015.00	\$30,015.00	\$30,015.00	\$0.00	100	100