

Nota 1

Se redacta la presente nota de bitácora en apechura a este libro de seguimiento de la obra que tiene por nombre "Ampliación de Red Eléctrica en la Comunidad de Capirito (Sector La Choya), municipio de Mocimto, Estado de Sinaloa".

■ Datos generales de contrato:

Nº Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEGOT10A-2022

Periodo: Inicio: 12/octubre/2022

Término: 25/noviembre/2022

Importe de contrato: \$ 677,480.15 9 IVA.

La adjudicación y presentación (celebración) del contrato en mención es derivado de una adjudicación directa de conformidad con lo establecido en la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa Vigente a la Sociedad mercantil denominada "XV Electroconstrucciones, S. de C. V." que es representada legalmente por el C. Omar Medina Armenta quien a su vez nombra como Superintendente responsable de obra a la Arq. Esmeralda Guadalupe García por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEP) y nombra como Residente de obra a la Arq. Margarita Camacho Enriquez.

Para cubrir los compromisos que se deriven del presente contrato los recursos son estatales, financiados por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), ejercicio fiscal 2022, de conformidad con el oficio de autorización SEBIDES/FISE/0166/2022. Recursos mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de obra:

Arq. Esmeralda García

Residente de obra SEP

Arq. Margarita Camacho

Nota 02 12/ octubre/ 2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra para que de inicio con los trabajos correspondientes a este contrato.

Inician trabajos en reconocimiento de terreno y liberación de paso de serudombre.

Ingresan proyectos ante CFE para su validación y autorización para posterior inicio con los trabajos correspondientes.

Nota 03 27/ octubre/ 2022

Ya liberan area de paso de serudombre (mantenimiento de cercos y poda de arboles).

El próximo lunes Inician trabajos de perforaciones

Nota 04. 31/ octubre/ 2022

Trabajan en perforación para colocación de postes media tensión.

Superintendente de obra
Ara: Esmeralda García

Residente de obra S.O.
Ara: Margarita Camacho

Nota 05 08 / noviembre / 2022.

Continúan trabajos en colocación de postes, tendidos de cable y postes (muretes) de medición.

Nota 06 16 / noviembre / 2022.

Entrada de hoja terminada Estimación # 1.
de volumen normal. Por un importe estimado de \$ 503,740.36 más amortización de antigüedades y deducciones de censo quedando un importe neto a recibir \$ 314,403.46.

Superintendente de obra
Arq' Esmeralda García.

Residente de obra
Arq' Japirfor Camacho.

Nota 07 21 Noviembre /2022

Trabajan en ajustes de referencias y red en general para probar conexión de esta.

Nota 08 25 Noviembre /2022

conduyen el día de hoy trabajos en obra con electrificación de red.

El trámite con CFC están corriendo en tiempos de esta dependencia.

con estos trabajos conduyen trabajos del presente contrato.

Nota 09. 02 / diciembre / 2022

El día de hoy se hace entrega de esta obra al organismo operador.

El presente contrato cuenta con convenio modificatorio a los volúmenes de contrato.

Nº convenio: CONV-01-2022-T1-COT10A-2022

Superintendente de obra
Araceli Esmeralda García

Residente de obra SEP
Araceli Margarita Camacho

Nota 10 08/ Diciembre/2022

El día de hoy presentan Finiquito del presente contrato con Estimación #2 Finiquito por volúmenes adicionales con un importe estimado de \$173,733.73 menos amortización pendiente del anticipo y deducciones del contrato quedando un importe neto a recibir de \$108,81.70

con esta nota se cierra el presente libro de bitácora.

Superintendente de obra
Arg' Esmeralda García

Residente de obra SEP
Arg' Margarita Camacho