

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y
CIVILES SE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE
TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE
A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-065-22

REG. FED. CAUS.: MEC-110202-E96

CONTRATO No.: OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3009-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$2,871,981.41

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 12-oct-22

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31-dic-22

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$1,005,193.49

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: NO. 2380286 \$ 1'005,193.49

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: NO. 2380290-0000 \$ 287,198.14

No. FIANZA DE CONVENIO:

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA LOCALIDAD DE TETASIARI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE
EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA
RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A
SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS
PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	12/10/2022 AL 31/12/2022		\$2,871,981.41
CONVENIO:			
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	12-10-2022 AL 15-12-2022	\$ 1,999,203.71	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL	16-12-2022 AL 26-12-2022	\$ 652,017.10	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL FINIQUITO	27-12-2022 AL 31-12-2022	\$ 165,558.15	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 2,816,778.96	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$55,202.45	
SUMAS IGUALES:		\$ 2,871,981.41	\$2,871,981.41

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

C. ALEJANDRA DEL ROCÍO PARTIDA OLGUÍN