

Jorge Santiago López Valdovinos

Rio Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240

Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Tel: 6682529130

RFC: LOVJ910725GJ2



RESUMEN DE ESTIMACION UNO (NORMAL)

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A

ESTIMACIÓN No. UNO NORMAL

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:

PERIODO DEL CONTRATO:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS
ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑÓNEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA
MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA:

FECCHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DEL	AL
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

11/07/2025	19/09/2025
------------	------------

11/07/2025	30/09/2025
------------	------------

ESTIMACION 01 NORMAL

ESTIMACION No:	01 NORMAL NORMAL	IMPORTE :	\$473,247.97
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA: SINALOEA			
CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A			ECONOMIA DEL CONTRATO
PRESUPUESTO C/IVA:			\$1,527,605.87
			\$1,054,357.90

RESUMEN

CLAVE No.	CONCEPTO	IMPORTE	SUMATORIA POR PARTIDAS
	PAGO REFERENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO, NORMA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	\$ 407,972.39	TRABAJO PRELIMINARES \$43,772.63 SUB BASES Y BASES \$120,898.13 OBRAS COMPLEMENTARIAS \$2,965.58 TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS \$51,238.11 LINEA DE AGUA POTABLE \$64,250.91 RED DE ATARJEA \$124,847.03
I			
	SUBTOTAL	407,972.39	\$ 407,972.39
	16% IVA	65,275.58	\$ 65,275.58
	TOTAL ESTIMACION	473,247.97	\$ 473,247.97

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 M.N.)

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

ARC, CARLOS ALFREDO VALARDEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725GJ2

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A		FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACION UNO (NORMAL)	DEL	AL	
PERIODO DE LA ESTIMACION:	21/07/2025	19/09/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	21/07/2025	30/09/2025	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUINONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION UNO (NORMAL)			CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos				IMPORTE:		\$ 473,247.97
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUÍÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A				FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES								\$43,772.63
0.001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	769.77	\$9.69	0.00	791.13	791.13	21.36	\$7,666.06
0.002	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B"	M3	269.42	\$38.13	0.00	276.96	276.96	7.54	\$10,560.48
0.003	ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE (15CMS DE ESPESOR), INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	115.47	\$37.63	0.00	118.70	118.70	3.23	\$4,466.68
0.004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPIENES PARA EL 95%.	M3	76.98	\$43.85	0.00	79.13	79.13	2.15	\$3,469.85
0.005	SOBREACARRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA	M3	350.25	\$37.54	0.00	360.04	360.04	9.79	\$13,515.90
0.006	SOBREACARRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERILES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERANDO 2KM DE LA OBRA AL TIRO.	M3-KM	350.25	\$11.37	0.00	360.04	360.04	9.79	\$4,093.65
3	SUB BASES Y BASES								\$120,898.13

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS RIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARQ. CARLOS ALFREDO MORALES CHACON

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725GJ2

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A		FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACION UNO (NORMAL)		DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		21/07/2025	19/09/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		21/07/2025	30/09/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUINONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION				IMPORTE:		\$	473,247.97
ESTIMACION UNO (NORMAL)				CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUINONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA				CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A			
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	IMPORTE TOTAL
0.012	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 95%	M3	153.96	\$79.48	0.00	158.26	\$12,578.50
0.013	ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA	M3	200.14	\$272.58	0.00	205.74	\$56,080.61
0.014	SOBRECARRO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO	M3	200.14	\$15.92	0.00	205.74	\$3,275.38
0.015	SOBRECARRO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO, EN KILOMETROS SUBSECUENTES. (3 km)	M3-KM	400.28	\$11.37	0.00	411.48	\$4,678.53
0.016	RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE: APLICACION Y ARENEO	LS	1154.66	\$37.31	0.00	1,186.95	\$44,285.10
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS						\$2,965.58
0.019	SONDEO A CIELO ABIERTO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$1,482.79	0.00	2.00	\$2,965.58
7	TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y BROCALES						\$51,238.11

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS RIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARQ. CARLOS ALFREDO MORALES CHACON

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725GJ2

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A		FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACION UNO (NORMAL)	DEL	AL	
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	21/07/2025	19/09/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	21/07/2025	30/09/2025	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION UNO (NORMAL)					IMPORTE:				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA					\$ 473,247.97				
CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos									
CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A					FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
PARTIDA					CANTIDAD DE OBRA				
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
0.038	DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE:EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	10.00	\$7,319.73	0.00	7.00	7.00	-3.00	\$51,238.11
8	LINEA DE AGUA POTABLE								\$64,250.91
0.066	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	105.76	\$17.11	0.00	108.50	108.50	-2.74	\$1,856.44
0.067	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	76.15	\$93.71	0.00	78.12	78.12	-1.97	\$7,320.63
0.068	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	6.35	\$33.63	0.00	6.51	6.51	-0.16	\$218.93
0.069	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	19.04	\$33.79	0.00	19.53	19.53	-0.49	\$659.92
0.070	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	25.38	\$172.67	0.00	52.08	52.08	-26.70	\$8,992.65
0.071	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	33.00	\$210.62	0.00	33.85	33.85	-0.85	\$7,129.49
0.072	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	33.00	\$39.36	0.00	33.85	33.85	-0.85	\$1,332.34

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS RIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARQ. CARLOS ALTIERO MENDOZA CHACON

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725GJ2

CONTRATO: HAE-006-CP-2025/A		FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACION UNO (NORMAL)		DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		21/07/2025	19/09/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		21/07/2025	30/09/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUINONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION UNO (NORMAL)					IMPORTE:				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUINONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA					CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos				
					CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A				
PARTIDA					CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
0.073	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3	99.00	\$11.37	0.00	101.56	101.56	-2.56	\$1,154.74
0.074	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	33.00	\$39.36	0.00	33.85	33.85	-0.85	\$1,332.34
0.051	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: PRUEBAS EN RED DE AGUA POTABLE A 6KG/CM2, MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON	ML	105.76	\$315.70	0.00	108.50	108.50	-2.74	\$34,253.45
9	RED DE ATARJEJA								\$124,847.03
0.052	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	108.23	\$12.66	0.00	144.05	144.05	-35.82	\$1,823.67
0.053	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	97.41	\$93.71	0.00	216.08	216.08	-118.67	\$20,248.86
0.054	PLANTILLA, ACOLCHONADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE LIBRE DE ROCAS (LIMO) EN CAPA DE 15 CM DE ESPESOR, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL	M3	9.74	\$25.40	0.00	12.96	12.96	-3.22	\$329.18
0.055	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON EN CAPA DE 45 CM DE ESPESOR, (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	29.22	\$25.55	0.00	38.89	38.89	-9.67	\$993.64
0.056	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	58.44	\$170.74	0.00	164.22	164.22	-105.78	\$28,038.92
0.057	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	50.65	\$222.00	0.00	67.42	67.42	-16.77	\$14,967.24

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682579130
RFC: LOVJ910725G12

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A		FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACION UNO (NORMAL)	DEL	AL	
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	21/07/2025	19/09/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	21/07/2025	30/09/2025	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION UNO (NORMAL)			CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos				IMPORTE:	\$	473,247.97
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A					FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
0.058	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	50.65	\$27.78	0.00	67.42	67.42	-16.77	\$1,872.93
0.059	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	50.65	\$41.95	0.00	67.42	67.42	-16.77	\$2,828.27
0.060	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3	151.95	\$13.66	0.00	202.25	202.25	-50.30	\$2,762.74
0.061	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20	ML	108.23	\$279.37	0.00	144.05	144.05	-35.82	\$40,243.25
0.062	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE:EXCAVACION,PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,MURO DE BLOCK SOLIDO,APLANADOS, MEDIA LUNA.	PZA	2.00	\$10,738.33	0.00	1.00	1.00	1.00	\$10,738.33
								SUB- TOTAL:	\$407,972.39
								IVA 16%:	\$65,275.58
								TOTAL:	\$473,247.97

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS RIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARQ. CARTOS ALFREDO ALAÑEZ CHACON

Jorge Santiago López Valdovinos

Rio Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240

Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Tel: 6682529130

RFC: LOVJ910725GJ2

REALCE

CONTRATISTA:

Jorge Santiago López Valdovinos

NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

LOCALIDAD:

LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

CONTRATO NO.:

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 19/09/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE ENTREGA ESTIMACION:

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SIIVA	\$ 1,316,901.61	\$ 1,316,901.61
ESTIMACIÓN No 1	\$ 407,972.39	\$908,929.22
ESTIMACIÓN No 2	\$ 616,641.07	\$292,288.15
ECONOMIA SUB- TOTAL:		\$292,288.15
IVA:		\$ 46,766.10
SALDO FINAL DEL CONTRATO A ESTA ESTIMACION:		\$339,054.26
MENOS AMORTIZACION PEND:		\$118,668.98
IMPORTE POR COBRAR:		\$220,385.27

ANTICIPO A MORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SIIVA	\$ 460,915.56	\$ 460,915.56
ESTIMACIÓN No 1	\$ 142,790.33	\$ 318,125.23
ESTIMACIÓN No 2	\$ 215,824.38	\$ 102,300.85
IVA:		\$ 102,300.85
SALDO POR AMORTIZAR CON IVA		\$ 16,368.14
		\$ 118,668.98

LIQUIDACION ESTIMACION NO.2	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$616,641.07
MENOS AMORTIZACIÓN	\$215,824.38
SUBTOTAL	\$400,816.69
MAS 16% I.V.A.	\$64,130.67
SUBTOTAL	\$464,947.36
DEDUCCIONES	
2% CONGRESO EDO	\$12,332.82
1% O.I.C ELOTA	\$6,166.41
SUMAS DEDUCTIVAS	\$18,499.23
SALDO LIQUIDO:	\$446,448.13

FORMUL: CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS

CONTRATISTA

FLOTA AUTORIZO: CONTRATANTE

ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DE SERVICIO PÚBLICOS

PUBLICOS MUNICIPALES

LA CRUZ, ELOTA, SIN.

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOV910725G12

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A	FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACION DOS (NORMAL)	DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	19/09/2025	30/09/2025
PERIODO DEL CONTRATO:	21/07/2025	30/09/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION DOS (NORMAL)						IMPORTE:		\$ 715,303.64	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos					FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
			CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
2	CONCRETO HIDRAULICO								\$430,977.32
0.008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	204.00	\$26.70	0.00	217.60	217.60	13.60	\$5,809.92
0.009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR,INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS.	M3	98.65	\$4,319.49	0.00	98.43	98.43	-0.22	\$425,167.40
5	GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALIZACION								\$154,344.54
0.027	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE:RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS	ML	183.28	\$578.58	0.00	169.79	169.79	-13.49	\$98,237.10
0.028	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, Y COMPACTACION.	M2	358.60	\$504.11	0.00	111.30	111.30	-247.30	\$56,107.44
7	TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y BROCALES								\$31,319.21

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS RIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARQ. CARLOS ALFREDO VALDÓEZ CHACÓN

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
ELOTA SINALOA

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725GJ2

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A	FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACION DOS (NORMAL)	DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	19/09/2025	30/09/2025
PERIODO DEL CONTRATO:	21/07/2025	30/09/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION DOS (NORMAL)			CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos				IMPORTE:		\$ 715,303.64
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A				FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
2	CONCRETO HIDRÁULICO								\$430,977.32
0.039	TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION,RELLENOS,MANGUERA STRUPACK DE 1/2,TUBO GALVANIZADO DE 1/2,CODOS,CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	10.00	\$3,260.41	0.00	5.00	5.00	-5.00	\$16,302.05
0.040	BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMEX PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELADO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$5,005.72	0.00	3.00	3.00	1.00	\$15,017.16
								SUB- TOTAL:	\$616,641.07
								IVA 16%:	\$98,662.57
								TOTAL:	\$715,303.64

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS RIO



DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARQ. CARLOS ALVARADO LÓPEZ CHACON

PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ FLORA S.A.

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725GJ2


REALCE

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A		FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025	
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)		DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		30/09/2025	18/10/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		21/07/2025	30/09/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

ESTIMACION TRES (FINIQUITO)									
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)		CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos				IMPORTE:		\$ 339,052.41	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A				FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025			
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
2	CONCRETO HIDRÁULICO								\$30,122.06
0.007	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	310.92	\$14.01	0.00	327.90	327.90	16.98	\$4,593.88
0.009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR,INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS.	M3	98.65	\$4,319.49	98.43	5.91	104.34	5.69	\$25,528.19
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS								\$38,827.92
0.017	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO DE LA DSUPERFICIE, APERTURA DE VIALIDAD Y REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.	M2	934.73	\$10.37	0.00	772.00	772.00	-162.73	\$8,005.64
0.020	GUARNICION DE 20X40CM A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 20CM, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.20	\$684.66	0.00	18.83	18.83	8.63	\$12,892.15
0.022	CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	9.00	\$85.49	0.00	193.00	193.00	184.00	\$16,499.57

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS RIO



DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO DIAZ CHACON

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725G12

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A		FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025	
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)		DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACION:		30/09/2025	15/10/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		21/07/2025	30/09/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUÍÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)		CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos				IMPORTE:		\$ 339,052.41	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUÍÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A				FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025			
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
0.025	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	95.37	\$87.07	0.00	16.43	16.43	-78.94	\$1,430.56
5	GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALIZACION								\$20,137.70
0.026	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION	ML	163.00	\$34.09	0.00	94.15	94.15	-68.85	\$3,209.57
0.028	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, Y COMPACTACION.	M2	358.60	\$504.11	111.30	19.16	130.46	-339.44	\$9,658.75
0.063	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO),FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AHOGADO,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	\$3,634.69	0.00	2.00	2.00	0.00	\$7,269.38
6	ALUMBRADO PUBLICO LED								\$195,021.62
0.029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL COLOR BLANCO DE 8.00 M. CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED 100 WATTS 250 VOLT MODELO G7-SOMD 150 L/W IP68 IK10 5000K, INCLUYE: TORNILLERIA, CABLE THW CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	4.00	\$18,940.33	0.00	7.00	7.00	3.00	\$132,582.31

CONTRATISTA

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS RIO

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PUBLICOS MUNICIPALES

LA CRUZ / SINALOA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARQ. CARLOS ALBERTO VALDEZ CHACON

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOVI910725GJ2

CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A		FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025	
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)		DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACION:		30/09/2025	18/10/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		21/07/2025	30/09/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑÓNEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION									
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)					IMPORTE:				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑÓNEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA					\$ 339,052.41				
CONSTRATISTA Jorge Santiago López Valdovinos					FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025				
CONTRATO: HAE-008-CP-2025/A					IMPORTE				
PARTIDA					CANTIDAD DE OBRA				
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
0.030	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM	PZA	4.00	\$3,188.74	0.00	7.00	7.00	3.00	\$22,321.18
0.031	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO	PZA	2.00	\$881.30	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$881.30
0.032	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA	PZA	5.00	\$1,439.20	0.00	8.00	8.00	3.00	\$11,513.60
0.033	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS.	ML	74.41	\$72.92	0.00	139.15	139.15	64.74	\$10,146.86
0.034	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO	ML	74.41	\$54.82	0.00	139.15	139.15	64.74	\$7,628.20
0.035	BAJANTE EN POSTE A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" , INCLUYE: CONTACTOR 30 AMP, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30, GABINETE HIMEL, CABLES DE COBRE CAL. 8" (3 LINEAS), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$9,948.17	0.00	1.00	1.00	0.00	\$9,948.17

CONTRATISTA
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS RIO



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Jorge Santiago López Valdovinos
Sinaloa #409, colonia Scally, C.P. 81240
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Tel: 6682529130
RFC: LOVJ910725G12

CONTRATO: HAE-006-CP-2025/A		FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025	
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE LA ESTIMACION:	30/09/2025	18/10/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	21/07/2025	30/09/2025	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS ÁLAMOS ENTRE CALLE JESÚS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			

REALCE

ESTIMACION TRES (FINIQUITO)										IMPORTE:		\$	339,052.41
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA							IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL				
10	MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA								\$8,177.26				
0.064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$8,177.26	0.00	1.00	1.00	0.00	\$8,177.26				
									SUB- TOTAL:	\$292,286.56			
									IVA 16%:	\$46,765.85			
									TOTAL:	\$339,052.41			



CONTRATISTA
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS RIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON