

CONSTRUCTORA FALOIC S.A DE C.V.

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN ESTACION
NARANJO, SINALOA.C.P 81980

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: JUMAPAG/R33/06/2025
OBRAS: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: HUITUSSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: \$2,453,216.88
IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: \$981,286.76
FECHA: 06 DE MARZO DE 2026

ESTIMACION No:	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIONES	0.2% C.M.I.C. S/IVA	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
UNO	13/09/2025 - 20/10/2025	\$1,915,934.58		\$766,373.83	\$0.00	\$766,373.83	\$1,149,560.75
DOS(FINQUITO)	21/10/2025 -06/03/2026	\$537,282.30		\$214,912.93	\$0.00	\$214,912.93	\$322,369.37

TOTALES		\$2,453,216.88	\$0.00	\$981,286.76	\$0.00	\$981,286.76	\$1,471,930.12
SALDO OBRA							
SALDO POR AMORTIZAR							

ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENTE TECNICO JUMAPAG
CONFORME

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
AUTORIZO

ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION
REVISÓ

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA
ELABORO

ING. JUAN MANUEL MARTINA GERARDO
COORDINADOR DE P.C.O.
Vo. Bo.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

\$322,369.37

IMPORTS

IM

[illegible]

379.49 s

\$328.01

ESUS LOPEZ PER
DE OBRA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

\$322,369.37

1

06/03/2026

SUMA HOJA: 95,976.24

GERENCIA TÉCNICA

SUPERVISOR DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A DE C.V.
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN ESTACION NARANJO, SINALOA.C.P 81980
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 2 (FINQUITO)

PERIODO DEL : DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

IMPORTE:

\$322,369.37

LUGAR: HUITSUSI, GUASAVE, SIN.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOIC, S.A DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE CARGAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITSUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/06/2025

PRESUPUESTO:

\$2,114,842.14 SIN INCLUIR I.V.A.

FECHA : 06/03/2026

NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1"	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 220.39	\$ 220.39
2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"	PZA	16.00	16.00		16.00	\$ 63.36	\$ 1,013.76
2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1" PARED GRUESA	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 122.53	\$ 490.12
2.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 5,581.40	\$ 5,581.40
2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 110.56	\$ 442.24
2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 6	PZA	18.00	18.00		18.00	\$ 82.51	\$ 1,485.18
2.28	ALUMBRADO							
2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 653.83	\$ 653.83
2.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 225.97	\$ 225.97
2.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 661.64	\$ 661.64
2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 271.87	\$ 271.87
2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML	40.00	40.00		40.00	\$ 228.53	\$ 9,141.20
2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	200.00	200.00		200.00	\$ 90.20	\$ 18,040.00
2.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE	ML	300.00	300.00		300.00	\$ 81.20	\$ 24,360.00
2.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 231.13	\$ 462.26
2.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 234.60	\$ 469.20
2.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 4,518.66	\$ 9,037.32
	BRAZO DE 2.4 M	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 10,582.66	\$ 21,165.32
SUMA HOJA								83,731.70

NOTAS:

CONFORME ING. CLAUDIA MARTINEZ CERVANTES LEIVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 06/03/2026
AUTORIZO ING. VIAKEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA

V.O. BO: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERRARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

JUMAPAG

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

\$322,369.37

06/03/2026

[illegible]



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A DE C.V.
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN ESTACION NARANJO, SINALOA.C.P 81980
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 2 (FINQUITO)

PERIODO DEL : DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

IMPORTE:

\$322,369.37

LUGAR: HUITUSI, GUASAVE, SIN.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOIC, S.A DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE CARGAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°:

JUMAPAG/R33/06/2025

PRESUPUESTO:

\$2,114,842.14 SIN INCLUIR I.V.A.

FECHA :

06/03/2026

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
2.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2".	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 132.34	\$ 264.68
2.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1".	PZA	10.00	10.00		10.00	\$ 78.49	\$ 784.90
2.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLE CIR GALVANIZADO DE 1".	PZA	5.00	5.00		5.00	\$ 56.47	\$ 282.35
2.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2".	PZA	6.00	6.00		6.00	\$ 77.52	\$ 465.12
2.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE PL 3/8" C/PUA 10 X 38 MM.	PZA	10.00	10.00		10.00	\$ 56.14	\$ 561.40
2.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUA AUTORROSCABLE 25 MM.	PZA	10.00	10.00		10.00	\$ 74.54	\$ 745.40
2.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2".	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 167.31	\$ 167.31
2.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1".	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 48.62	\$ 194.48
2.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø	ML	2.00	2.00		2.00	\$ 241.34	\$ 482.68
2.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CGABINETE DE 3X50 AMP S.D.	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 3,119.27	\$ 6,238.54
2.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CGABINETE DE 3X70 AMP S.D.	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 3,119.27	\$ 6,238.54
2.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 10 KVA 440/220/110 V.	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 28,229.10	\$ 28,229.10
2.67	TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS, SERVIDUMBRE DE PASO, LIBRANZAS Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA, ACTA DE ENTREGA DE LINEA Y OTROS TRAMITES ANTE CFE.	LOTE	1.00	1.00		1.00	\$ 30,395.56	\$ 30,395.56
2.68	DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE.	LOTE	1.00	1.00		1.00	\$ 18,693.27	\$ 18,693.27
2.69	TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	LOTE	1.00	1.00		1.00	\$ 20,687.23	\$ 20,687.23
SUMA TOTAL:								114,430.56

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINEZ CERVANTES LEIVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 06/03/2026

AUTORIZO: ING. VINNEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA

V.O.Bo: ING. JUAN MANUEL MARTINEZ GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: ING. ROSENDO GONZALEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE:	\$322.369,37
----------	--------------

\$322,369.37

FECCHA: 06/03/2026

[illegible]

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 06/03/2026
AUTORIZO: ING. VIANEY DENISSE LEON CERVANTES

ELABORO: ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VO. BO. ING. JUAN MANUEL MORA GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRAS

REVISOR: ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/06/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	EMPAQUES Y TORNILLOS										
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" Ø	PZA						4	4	4.00	PZA
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA						32	32	32.00	PZA
	2. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS										
	SUBESTACION ELECTRICA										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTIA RAYOS 27 KV.	PZA						3	3	3.00	PZA
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV.	PZA						3	3	3.00	PZA
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4	KG						5	5	5.00	KG
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4	PZA						3	3.00	3.00	PZA

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ BENZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALCIC S.A DE C.V.

IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/06/2025



ESTIMACION NO:

2 (FINIQUITO)

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO	PZA						3	3	3.00	PZA
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA ENFRIADO POR ACEITE CON PROTOCOLO, NORMA CFE	PZA						1	1	1.00	PZA
	TIERRA FISICA										
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA	TRAMO						3	3	3.00	TRAMO
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL.	PZA						3	3	3.00	PZA
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DESNUDO DE COBRE	ML						40	40	40.00	ML
	BAJA TENSION										
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 2"	PZA						1	1	1.00	PZA
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 53 MM (2")	TRAMO						1	1	1.00	TRAMO
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DESNUDO DE COBRE	ML						104.98	104.98	104.98	ML

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEIVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PENEZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

07

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 UBICACION: EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
 CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/06/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 2 AWG DE COBRE	ML						40.01	40.01	40.01	ML
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 2	ML						10	10	10.00	ML
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7-200. C.H	PZA						1	1	1.00	PZA
2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO CON ROSCA DE 2"	PZA						2	2	2.00	PZA
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 6 DE COBRE	ML						150	150	150.00	ML
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML						50	50	50.00	ML
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X100 AMP S.D.	PZA						2	2	2.00	PZA
2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1"	PZA						13	13	13.00	PZA
2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1"	PZA						6	6	6.00	PZA

AUTORIZO:
 ING. VIANEY DENISE LEYVA DERVANTES
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
 ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
 CONTRATISTA

REVISO:
 ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PAREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALOIC S.A DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.
CONTRATO N°. JUMAPAG/R33/06/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1"	PZA						1	1	1.00 PZA	
2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"	PZA						16	16	16.00 PZA	
2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1" PARED GRUESA	PZA						4	4	4.00 PZA	
2.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL	PZA						1	1	1.00 PZA	
2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA						4	4	4.00 PZA	
2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE CULO CALIBRE 6	PZA						18	18	18.00 PZA	
	ALUMBRADO										
2.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	PZA						1	1	1.00 PZA	
2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.	PZA						1	1	1.00 PZA	
2.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.	PZA						1	1	1.00 PZA	

AUTORIZO:
ING. VANEEY DEMISELLE MANCERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ FLORES
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/06/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA						1	1	1.00	PZA
2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML						40	40	40.00	ML
2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML						200	200	200.00	ML
2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE	ML						300	300	300.00	ML
2.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA						2	2	2.00	PZA
2.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA						2	2	2.00	PZA
2.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA						2	2	2.00	PZA
2.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M	PZA						2	2	2.00	PZA
2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL	PZA						2	2	2.00	PZA
2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA						2	2	2.00	PZA

AUTORIZO:
ING. VANEEY DENISE LEON GERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 UBICACION: EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
 CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/06/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION:
 DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA						1	1	1.00 PZA	
2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA						1	1	1.00 PZA	
2.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1"	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"	PZA						8	8	8.00 PZA	
2.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1"	PZA						10	10	10.00 PZA	
2.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LIQUATITE DE 1 1/4"	PZA						8	8	8.00 PZA	

ING. VANEEY DENISE LIEPINA CERVANTES
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
 CONTRATISTA

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.
CONTRATO N°. JUMAPAG/R33/06/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 53 MM (2").	PZA						1	1	1.00 PZA	
2.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" PARED GRUESA	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2".	PZA						6	6	6.00 PZA	
2.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2".	PZA						2	2	2.00 PZA	
2.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1".	PZA						10	10	10.00 PZA	
2.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE C/R GALVANIZADO DE 1".	PZA						5	5	5.00 PZA	
2.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2".	PZA						6	6	6.00 PZA	
2.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE PL. 3/8" C/PIUA 10 X 38 MM.	PZA						10	10	10.00 PZA	
2.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIUA AUTORROSCABLE 25 MM.	PZA						10	10	10.00 PZA	
2.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2".	PZA						1	1	1.00 PZA	

ING. VANEY DENISE LUNA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA JUMAPAG

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA

ING. JOSE ORLANDO LOPEZ BENEZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUTUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: EL HUTUSSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FALOIC S.A DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAGR33/06/2025



JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1"	PZA						4	4		4.00 PZA
2.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIGATITE DE 1" Ø	ML						2	2		2.00 ML
2.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X50 AMP S.D.	PZA						2	2		2.00 PZA
2.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X70 AMP S.D.	PZA						2	2		2.00 PZA
2.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 10 KVA 440/220/110 V.	PZA						1	1		1.00 PZA
2.67	TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS, SERVIDUMBRE DE PASO, LIBRANZAS Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA, ACTA DE ENTREGA DE LINEA Y OTROS TRAMITES ANTE CFE.	LOTE						1	1		1.00 LOTE
2.68	DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE	LOTE						1	1		1.00 LOTE
2.69	TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	LOTE						1	1		1.00 LOTE

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ANEXOS

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO) EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 UBICACIÓN: EL HUITUSSI, GUASAVE, SINALOA.
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOI, S.A DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: \$2,453,216.88 CON IVA.
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/06/2025




ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	

ANEXOS



AUTORIZO:
 ING. VANET DENISSE LEIVA CERVANTES
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
 ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
 CONTRATISTA

REVISO:
 ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA