

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025			Ing. Martin Burgos Camacho RFC. BUCM631209EM3 AMIC. 2758 IMSS. E4986574107
ESTIMACIÓN: 01 (ORDINARIA)	DEL	AL		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	09/10/2025	07/11/2025		
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025		
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULIACAN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 01 (ORDINARIA)			PERIODO: 09/10/2025 AL 07/11/2025		IMPORTE		\$ 959,216.94		
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS,. CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: Ing. Martín Burgos Camacho				FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025		
			CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
OP-01	LOSAS DE CONCRETO								\$ 959,216.94
V.001	LOSA MACISA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBRAS DE LABORATORIO, FABRICACION, COLOCACION, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, MADERA DE PINO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	887.26	\$ 1,334.21	0	718.94	718.94	-168.32	\$ 959,216.94


ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025		
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)		DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		08/11/2025	04/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:		08/10/2025	26/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIIDO CULACAN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIIDO CULACÁN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				

Ing. Martin Burgos Camacho

RFC. BUCM631209EM3

AMIC. 2758 IMSS. EA986574107

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)			PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025		IMPORTE		\$		615,132.39
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EJIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: Ing. Martín Burgos Camacho				FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025		
			CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
OP-01	LOSAS DE CONCRETO								
V.001	LOSA MACISA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBRAS DE LABORATORIO, FABRICACION, COLOCACION, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, MADERA DE PINO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	887.26	\$ 1,334.21	168.32	168.14	0.18	-0.18	\$ 224,334.07
OP-02	IMPERMEABILIZANTE								
V.002	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE MARCA COMEX 5 AÑOS O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CEMENTO ACRILICO, SELLADOR PRIMARIO, IMPERMEABILIZANTE A DOS CAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	887.26	\$ 166.17	0	887.08	0	-0.18	\$ 147,406.08

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			<div>Ing. Martin Burgos Camacho</div> <div>RFC. BUCM631209EM3</div> <div>AMIC. 2758 IMSS. E4986574107</div>
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL			
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025			
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025			

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIIDO CULIACÁN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)			PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025			IMPORTE		\$ 615,132.39	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: Ing. Martin Burgos Camacho			FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			
			CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
OP-03	INSTALACIONES ELECTRICAS								\$ 170,150.33
V.003	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA DE CERAMICA, CABLE CALIBRE 12, CABLE CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2, MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	84	\$ 752.09	0	84	0	0	\$ 63,175.56
V.004	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE, INCLUYE: RANURAS, CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLE CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2, TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	SALIDA	76	\$ 686.99	0	76	0	0	\$ 52,211.24

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIDO CULACÁN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			




Ing. Martin Burgos Camacho
RFC. BUCM631209EM3
AMIC. 2758 IMSS. E4986574107

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)				PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025	IMPORTE	\$ 615,132.39			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIDO CULACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				CONTRATISTA: Ing. Martin Burgos Camacho		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA		IMPORTE			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
V.005	SALIDA DE APAGADORES CON CONTACTO, INCLUYE: RANURAS, APAGADOR SENCILLO, CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA DE DOS SALIDAS, CABA CHALUPA 2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	37	\$ 662.01	0	37	0	0	\$ 24,494.37
V.006	ALIMENTACION, INCLUYE: POLIDUCTO, CABLE DE COBRE CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	29	\$ 439.02	0	29	0	0	\$ 12,731.58

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULIACAN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIDO CULIACAN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			



Ing. Martin Burgos Camacho
RFC. BUCM631209EM3
AMIC. 2758 IMSS. E4986574107

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)				PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025	IMPORTE	\$ 615,132.39			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				CONTRATISTA: Ing. Martin Burgos Camacho		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			
				CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A					
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
V.007	SALIDA DE APAGADOR DOBLE CON CONTACTO, INCLUYE: RANURAS, APAGADOR DOBLE, CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA 2X4", CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	18	\$ 974.31	0	18	0	0	\$ 17,537.58
OP-04	REHABILITACIÓN DE LOSAS								\$ 13,214.06
V.008	ENTORTADO DE MEZCLA EN AZOTEA A BASE DE MORTERO PROP. 1:3, CON APLICACION DE ADITIVO PARA ADHERENCIA DE CONCRETO NUEVO CON VIEJO CON ADITIVO FESTER FESTERBOND O SIMILAR A RAZON DE 5M2/LT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.79	\$ 366.87	0	24.79	0	0	\$ 9,094.71

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO LADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			




Ing. Martin Burgos Camacho
RFC. BUCM631209EM3
AMIC. 2758 IMSS. E4986574107

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)			PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025		IMPORTE		615,132.39		
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: Ing. Martín Burgos Camacho				FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025		
CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A									
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
V.002	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE MARCA COMEX 5 AÑOS O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CEMENTO ACRILICO, SELLADOR PRIMARIO, IMPERMEABILIZANTE A DOS CAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.79	\$ 166.17	0	24.79	0	0	\$ 4,119.35
OP-05	PRELIMINARES								\$ 8,972.71
V.009	DEMOLICION DE DALA DE DESPLANTE EXISTENTE SECCION 15 X 20, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PROCUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.4	\$ 123.77	0	2.40	0	0	\$ 297.05
V.010	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX ELECTROSOLDADO 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.8	\$ 356.77	0	12.80	0	0	\$ 4,566.66

BURGOS CAMACHO

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULIACAN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE EIOTA, SINALOA.			
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIDO CULIACAN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE EIOTA, SINALOA.			



Ing. Martin Burgos Camacho
RFC. BUCM631209EM3
AMIC. 2758 IMSS. E4986574107

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)			PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025			IMPORTE		\$ 615,132.39	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE EIOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: Ing. Martín Burgos Camacho			FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			
			CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
V.009	ENRRACE DE NIVELACION A BASE DE TRES HILADAS DE BLOCK SOLIDO DE JAL, ASENTADO CON MOTERO PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	ML	12.8	282.14	0	12.80	0	0	\$ 3,611.39
V.010	CASTILLO DE 15 X 15 CM ARMADO Y ANCLADO EN DALA DE CERRAMIENTO CON ARMEX ELECTROSOLDADO 15-15-4, FABRICADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	ML	1.5	\$ 331.74	0	1.50	0	0	\$ 497.61

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			



Ing. Martin Burgos Camacho

RFC. BUCM631209EM3

AMIC. 2758 IMSS. E4986574107

ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN			
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)				PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025				IMPORTE \$ 615,132.39			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				CONTRATISTA: Ing. Martin Burgos Camacho				FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL		
OP-06	LOSAS								\$ 38,980.54		
	LOSA MACISA EN AREA DE COCINA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, FABRICACION, COLOCACION, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, MADERA DE PINO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. (LOSA EN UNA DIRECCION, BASTONES LADO CORTO)	M2	14.57	\$ 1,252.18	0	14.56	0	0	\$ 18,231.74		
	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE MARCA COMEX 5 AÑOS O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CEMENTO ACRILICO, SELLADOR PRIMARIO, IMPERMEABILIZANTE A DOS CAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	58.98	\$ 166.17	0	58.94	0	0	\$ 9,794.06		

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EJIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EJIDO CULIACÁN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			



Ing. Martin Burgos Camacho
RFC. BUCM631209EM3
AMIC. 2758 IMSS. E4986574107

ESTIMACIÓN									
ESTIMACIÓN.- 02 (FINIQUITO)			PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025			IMPORTE		\$ 615,132.39	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EJIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: Ing. Martín Burgos Camacho			FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
	ENTORTADO DE MEZCLA EN AZOTEA A BASE DE MORTERO PROP. 1:3, CON APLICACION DE ADITIVO PARA ADHERENCIA DE CONCRETO NUEVO CON VIEJO CON ADITIVO FESTER FESTERBOND O SIMILAR A RAZON DE 5M2/LT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	M2	29.88	\$ 366.87	0	29.86	0	0	\$ 10,954.74
OP-06	INSTALACIONES ELECTRICAS								\$ 12,073.96
	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA DE CERAMICA, CABLE CALIBRE 12, CABLE CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2, MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	SALIDA	7	\$ 752.09	0	7	0	0	\$ 5,264.63

CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			<div>Ing. Martin Burgos Camacho</div> <div>RFC. BUCM631209EM3</div> <div>AMIC. 2758 IMSS. E4986574107</div>
ESTIMACIÓN: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL			
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	08/11/2025	04/12/2025			
PERIODO DEL CONTRATO:	08/10/2025	26/12/2025			

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

LOCALIDADES: CAIMANES, EL SALADITO, CELESTINO GAZCA, ABOCHO, EL MAUTILLO, TANQUES, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ESTIMACIÓN - 02 (FINIQUITO)				ESTIMACIÓN							
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, EL SALADITO, EIDO CULIACÁN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				PERIODO: 08/11/2025 AL 04/12/2025	IMPORTE	\$	615,132.39				
				CONTRATISTA: Ing. Martin Burgos Camacho				FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025			
				CONTRATO: HAE-013-PR-2025/A							
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL		
	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE, INCLUYE: RANURAS, CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLE CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2, TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	SALIDA	4	\$ 686.99	0	4	0	0	\$	2,747.96	
	SALIDA DE APAGADORES CON CONTACTO, INCLUYE: RANURAS, APAGADOR SENCILLO, CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA 2X4", CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	4	\$ 662.01	0	4	0	0	\$	2,648.04	

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL





TANQUES

