

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 OBRA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAJADA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
 CONTRATISTA: JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO
 REG. PADRON SOP-PC-031-22
 REG. FED. DE CAUS. GAFM-541127-131
 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
 CONTRATO N°: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1312-2023
 CONVENIO N°: _____
 IMPORTE CONTRATO: \$ 102,560.33
 IMPORTE CONVENIO: _____

INICIACION PROGRAMADA 14-DIC-2023
 TERMINACION PROGRAMADA 31-DIC-2023
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO _____
 COMPAÑIA AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY
 NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO _____
 NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO 2250580
 NO. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS 2255265
 IMPORTE SANCION \$ _____
 IMPORTE ANTICIPO \$ 0.00
 \$ _____
 \$ 10,256.03
 \$ 10,256.03

EN LA LOCALIDAD DE LA MAJADA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
 EL DIA 12 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAJADA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARIA" DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO, MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DEL CONTRATO	14/12/2023 AL 31/12/2023		\$ 102,560.33
MONTO CONVENIO			
ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	14/12/2023 AL 31/12/2023	102,560.33	
ESTIMACION No. 2			
ESTIMACION No. 3			
ESTIMACION No. 4			
ESTIMACION No. 5			
ESTIMACION No. 6			
SUMA DE ESTIMACIONES		102,560.33	
CARGOS AL CONTRATISTA			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		102,560.33	102,560.33

R E C I B E :		ENTREGA:
VO. BO. 	VO. BO. 	CONTRATISTA
SR. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ RESIDENTE DE LA SOP	ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	ING. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO REPRESENTANTE LEGAL