

JUMAPASI-AD-003-2026

Monte contrato con IVA:

\$949,001.60

Importe del Anticipo con IVA: \$474,500.80

Obtaining:

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026

Estimacion No.

Ubicación:

PIAXTLA DE ABAJO

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABajo, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo del Contrato:

del

25/may/2026

al

27/jun/2026

ESTADO DE CUENTA

1 de 1

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

4

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA IUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA EASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

1 de 1

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026		Estimacion: 2 (DOS)(FINAL)		1 de 1	
Periodo de la estimacion: 14/jun/2026 al 27/jun/2026				Localidad: PIAXTLA DE ABAJO		No. De contrato: JUMAPASI-AD-003-2026			
Periodo de Ejecución: 25/may/2026 al 27/jun/2026									
Importe del contrato con I.V.A: \$949,001.60		Imp. Contratado sin I.V.A \$818,104.83		Anticipo \$474,500.80		Importe Anticipo sin I.V.A \$409,052.41		% de Avance 1.57%	
								% Avance Total 99.62%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$12,866.66 16 % I.V.A (+) \$2,058.67 Sub- Total A (=) \$14,925.33	ESTA ESTIMACION \$14,925.33
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 50% \$8,001.26 16 % I.V.A (+) \$1,280.21 Total (=) \$9,281.47	ACUMULADO ANTERIOR \$930,438.67
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$4,865.40 16 % I.V.A (+) \$778.46 Total (=) \$5,643.86 CMIC 0.2% (-) \$0.00 VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-) \$386.00 Total Deducciones (=) \$386.00	TOTAL ACUMULADO \$945,364.00
ANTICIPO OTORGADO	importe T O T A L \$5,257.86	CONTRATADO \$949,001.60
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$5,257.86 Son CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	SALDO \$3,637.60

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURU
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-003-2026
Monto contrato con IVA: \$949,001.60
Monto contrato sin IVA: \$818,104.83

Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026
Ubicación: PIAXTLA DE ABAJO
Estimación No.: 2 (DOS)(FINAL)

Obra:

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 14/06/2026 al 27/06/2026

Estimación

1 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
01	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.											
0101	RED DE ALCANTARILLADO											
010101	PRELIMINARES											
01060001	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS, ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELITAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS.	M2	347.60	\$23.66	\$8,224.22	351.10	\$8,307.03	0.00	\$23.66	\$0.00	-3.50	-\$82.81
010102	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
01060002	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALCOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO.	M3	350.38	\$114.47	\$40,108.00	348.14	\$39,851.59	0.00	\$114.47	\$0.00	2.24	\$256.41
Suma esta hoja					\$48,332.22		\$48,158.62			\$0.00		\$173.60
Sumas acumuladas					\$48,332.22		\$48,158.62			\$0.00		\$173.60

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISO

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-003-2026
Monto contrato con IVA: \$949,001.60
Monto contrato sin IVA: \$818,104.83

Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026
Ubicación: PIAXTLA DE ABAJO
Estimación No.: 2 (DOS) (FINAL)

Obra:

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 14/06/2026 al 27/06/2026

Estimación

2 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
01060003	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPALIDOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	25.49	\$532.87	\$13,582.66	25.78	\$13,737.39	0.00	\$532.87	\$0.00	-0.29	-\$154.53
01060004	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA, APLICANDO EN CAPAS SUCEASIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPALIDOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	115.43	\$532.87	\$61,509.18	115.63	\$61,613.89	0.00	\$532.87	\$0.00	-0.20	-\$104.71
01060005	RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALIDOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	201.68	\$177.58	\$35,814.33	197.64	\$35,096.91	0.00	\$177.58	\$0.00	4.04	\$717.42
01070102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PRECAUCION AMARILLA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR A ACOSTILLADO.	ML	347.60	\$3.73	\$1,296.55	351.10	\$1,309.60	0.00	\$3.73	\$0.00	-3.50	-\$13.05
Suma esta hoja					\$112,202.92		\$111,767.79			\$0.00		\$445.13
Sumas acumuladas					\$160,535.74		\$160,916.41			\$0.00		\$618.73

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPAS-AD-003-2026
Monto contrato con IVA: \$949,001.60
Monto contrato sin IVA: \$818,104.83
Obra:

Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026
Ubicación: PIAXTLA DE ABAJO
Estimación No.: 2 (DOS)(FINAL)

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 14/06/2026 al 27/06/2026

Estimación

3 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
01070001	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 150 MM (6") SERIE 20 NORMA DE FABRICACION NMX-E-215/ISCFI-2003 O VIGENTE DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO.	ML	121.60	\$253.46	\$30,820.74	115.10	\$29,173.25	0.00	\$253.46	\$0.00	6.50	\$1,647.49
01070002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM (8") SERIE 20 NORMA DE FABRICACION NMX-E-215/ISCFI-2003 O VIGENTE DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO.	ML	226.00	\$342.30	\$77,359.80	236.00	\$80,782.80	0.00	\$342.30	\$0.00	-10.00	-\$3,423.00
Suma esta hoja					\$108,180.54		\$109,956.05			\$0.00		-\$1,775.51
Sumas acumuladas					\$268,715.68		\$269,872.45			\$0.00		-\$1,156.78

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

No. Contrato:	JUMAPASI-AD-003-2026
Monto contrato con IVA:	\$949,001.60
Monto contrato sin IVA:	\$813,104.83

Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ABAJO

Estimacion No.: 2 (DOS)(FINAL)

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

AMPLIFICACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Período de la estimación: del 14/06/2026 al 27/06/2026

5 de 7

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURÓ
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO



No. Contrato: JUMAPAS-AD-003-2026
Monto contrato con IVA: \$949,001.60
Monto contrato sin IVA: \$818,104.83

Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026
Ubicacion: PIAXTLA DE ABAJO
Estimacion No.: 2 (DOS)(FINAL)

Obra:

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 14/06/2026 al 27/06/2026

Estimacion

6 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
010106 01070013	REPARACIONES CON POLIDUCTO DE TOMAS DOMICILIARIAS 9 DE 13 MM INCLUYE: CONECTORES DE BRONCE (DE MANGUERA A MANGUERA), POLIDUCTO, EXCAVACIONES Y RELLENOS	PZA	17.00	\$651.12	\$11,069.04	19.00	\$12,371.28	0.00	\$651.12	\$0.00	-2.00	-\$1,302.24
010107 01060022	MOTOCONFORMADO DE CALLES AFINE DE CALLES, A TODO LO LARGO Y LO ANCHO DE LAS MISMAS	M2	1,582.00	\$6.46	\$10,219.72	1,652.00	\$10,671.92	0.00	\$6.46	\$0.00	-70.00	-\$452.20
010108 01204019	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y TUBERIA CAMION VACTOR EN LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	HR	40.00	\$4,783.86	\$191,354.40	44.00	\$210,489.84	1.00	\$4,783.86	\$4,783.86	-5.00	-\$23,919.30
Suma esta hoja					\$212,643.16		\$233,533.04			\$4,783.86		-\$25,673.74
Sumas acumuladas					\$810,042.03		\$802,102.30			\$4,783.86		\$3,135.87

CONTRATISTA


C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPAS

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPAS



AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 14/06/2026 al 27/06/2026

Estimacion

2 de 7

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPAS



No. Contrato:

JUMAPASI-AD-003-2026

Ubicación:

PIAXTLA DE ABAJO

Fecha:

27 DE JUNIO DEL 2026

Obra:

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

1 de

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOJA.										
0101	RED DE ALCANTARILLADO										
010108	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y TUBERIA										
01204019	CAMION VACTOR EN LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	HR								1.00	
0102	ROTULO DE OBRA							1.00	1.00		
01120022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA							1.00		
								1.00	1.00		

CONTRATISTA

CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURU
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato:

JUMAPASI-AD-003-2026

Ubicación:

PIAXTLA DE ABAJO

Fecha: 27 DE JUNIO DEL 2026

Obra:

C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

1 de 2



CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARÁMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Ing. Marco Antonio Uriarte Zamora

No. Contrato:

JUMAPASI-AD-003-2026

Ubicacion:

PIAXTLA DE ABAJO

Fecha:

27 DE JUNIO DEL 2026

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

2 de 2



CONTRATISTA

C. ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
PRESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI