

Nota #01 27 de Marzo del 2023


Con esta fecha se apertura este libro de bitácora para darle seguimiento a la obra: Profundización de galería filtrante vertical existente y construcción de bordo para alimentar galería filtrante horizontal en la localidad Nuevo Santa María, municipio de Rosario, estado de Sinaloa, con el número de contrato OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2403A-2023 con un importe de \$ 584,517.37 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 27 de Marzo al 27 de abril del 2023; contrato a cargo de la empresa Baja California Sur Constructora Sa. de C.V., asignado por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P., se anotan las firmas de la residencia por parte de la S.O.P. y del superintendente por parte del contratista.

Ing. Melecio Perez Pulido



Residente S.O.P.

Ing. Edgar Omar Fernandez
Quintero.



Superintendente

Nota #02. 27 de Marzo del 2023

Con esta fecha se solicita a el contratista
Oficios de inicio de obra y oficio de asignación de
superintendente con copia de cedula profesional,
ambos oficios deberán estar dirigidas al Ing. José
Carlos Hernández Martínez, director de supervisión.

~~1/1/1~~

Edgar Hernandez

Nota #03 30 de Marzo del 2023

Con esta fecha se observa a el contratista que ya trabajó en la demolición del muro de concreto para poder iniciar con los trabajos de excavación en la galería filtrante vertical existente usando compresor para excavar y sacando el material producto de excavación con malacate y rondana en cubeta y se acarrea en un punto cercano a la galería donde no afecta a nadie.

Se observa a el contratista que se encuentra extrayendo el agua para poder excavar usando equipos de bombeo.

También se observa que se está empezando a construir el bordo para que funcione como un muro para retención del agua y este se está haciendo con material del mismo río.

~~XXXX~~

Eduardo Fernandez A.

Nota #04 11 de Abril del 2023

Con esta fecha se observa que el contratista ya concluyó los trabajos de excavación de la galería filtrante vertical y se encuentra haciendo los trabajos de resanes en los muros para evitar filtraciones hacia el interior.

Se observa que el contratista continúa trabajando en la formación del bordo sobre el cauce del río, usando el mismo procedimiento mencionado anteriormente.

~~Edgar~~

Edgar Fernandez O.

Nota #05 21 de Abril del 2023

En esta fecha se observa que el contratista ya concluyó el bordo con material del mismo río para que sirva como muro para retención del agua y así mantener el nivel en la galería.

También observamos que ya concluyó todos los trabajos de resanes en muros y se encuentra reinstalando la bomba sumergible usando los materiales necesarios y ejecutando el trabajo necesario para el correcto funcionamiento de la misma.

Este mismo día se hizo la prueba de funcionamiento de la obra y no existen observaciones y ésta ya quedó funcionando correctamente.

~~Edgar~~

Edgar Ferrnandez D.

Nota #06 24 de Abril del 2023

Con esta fecha se reciben los números generadores de la estimación #01 (uno) finiquito para su revisión y/o aprobación.



Elaborado por E. Fernandez O.

Nota #07 27 de Abril del 2023

Con esta fecha se autoriza la estimación #1 (uno) finiquito con un importe de \$584,517.36 iva incluido con un periodo del 27 de Marzo al 27 de Abril del 2023 de la obra: Profundización de galería filtrante vertical existente y construcción de bordo para alimentar galería filtrante horizontal en la localidad de Nuevo Santa María, municipio de Rosario, estado de Sinaloa.




Elaborado por E. Fernandez O.

Nota #08 27 de Abril del 2023

Con esta fecha se cierra este libro de bitácora donde se le dio seguimiento a la obra: Profundización de galería filtrante vertical existente y construcción de bordo para alimentar galería filtrante horizontal en la localidad Nuevo Santa María, municipio de Rosario, estado de Sinaloa, con un importe de \$584,517.36 Iva incluido, con periodo de ejecución contratado del 27 de Marzo al 27 de Abril del 2023 quedando el finiquito de la siguiente manera:

OPRU-EST-ADJ-PEST-APDA-2403A-2023	\$584,517.36
Estimación 01 finiquito	\$584,517.36



 Fernando Q.