

# BITACORA DE OBRA

## DATOS DEL PROYECTO

DELEGACION \_\_\_\_\_ FOLIO No. \_\_\_\_\_  
ALINEAMIENTO No. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
LICENCIA No. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
VIGENCIA DE \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_  
REGISTRO CATASTRAL \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

I.M.S.S.

REGISTRO PATRONAL \_\_\_\_\_  
REGISTRO DE OBRA \_\_\_\_\_

UBICACION

CALLE \_\_\_\_\_ No. OFICIAL \_\_\_\_\_  
COLONIA \_\_\_\_\_ SECTOR \_\_\_\_\_

## DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE Comision de Vivienda del Estado de Sinaloa TEL 667-714-4040  
CALLE AV. Insurgentes Sur No. 198  
COLONIA Centro Sinaloa SECTOR \_\_\_\_\_

## DATOS DEL INGENIERO

NOMBRE \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_  
CALLE \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
REG. No. \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

# REGISTRO DE FIRMAS

## COORDINACION

ABD. YONATHAN LOYA FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS.



## COORDINACION

ING. LOIS FELIPE ARELLANO BARRERA.  
SUPERVISOR DE OBRAS



## CONTRATISTAS


EMPRESA: PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA.



Inicio de Obra: 06 de Octubre de 2023 -

Contrato de Obra pública No CV-DG-CO-009/2023 -

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA No CV-AD-006-2023, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE 58 (CINCUENTA Y OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE UNIONES HABITACIONALES CON LA LINEA DE APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -TECHO (CONSTRUCCION DE PERIL, SOMBRISTAO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE) EN LA LOCALIDAD LOS OTATES, EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA.-



FECHA.- 13 DE OCTUBRE DEL 2023.-

LOCALIDAD.- LOS STATES.- 58 ACCIONES.-

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA VERIFICACION FISICA DE ESTA LOCALIDAD OBSERVANDO LO SIGUIENTE; -

SE OBSERVA EN ESTE FRENTA DE TRABAJO A 3 (TRES) CUADRILLAS DE ALBAÑILES Y PEONES, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE PERFILES DE TABLON DE JAL Y LOS ENJANDES CON MEZCLA DE LOS MISMOS, ESTO SE REALIZA EN LA MANZANA 1 (06 ACC), MANZANA 14 (16 ACC) Y EN LA MANZANA 5 (06 ACC).. SE CUENTA CON EL SUMINISTRO DE TABLON DE JAL, ARENA Y CEMENTO. -



x m2-

FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023.-

SE TIENE TERMINADOS LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PERFILES DE TABLON DE JAL Y LOS ENJANDES CON MEZCLA DE LOS MISMOS EN LA MANZANA 1 (06 ACC), MANZANA 14 (08 ACC) Y EN LA MANZANA 5 (06 ACC); SE TRABAJA EN LA MANZANA 2 (12 ACC), MANZANA 8 (07 ACC) Y SE CONTINUA EN LA MANZANA 14 (08 ACC) -



x m2-

FECHA.- 27 DE OCTUBRE DEL 2023.-

SE TIENE TERMINADOS LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PERFILES DE JAL Y LOS ENJANDES CON MEZCLA DE LOS MISMOS EN LA MANZANA 2 (12 ACC), EN LA MANZANA 14 (16 ACC) Y EN LA MANZANA 8 (07 ACC); SE TRABAJA EN LA MANZANA 16 (04 ACC) Y EN LA MANZANA 6 (07 ACC). -



x m2-

→  
SIGUE NOTA.

Fecha: 27 de OCTUBRE DE 2023.. CONTINUACION DE NOTA ANTERIOR -

SE INICIARON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y PUNTERA VERTICAL EN PRETILES DE LA MANZANA 1 (06 ACC), MANZANA 14 (16 ACC) Y EN LA MANZANA 5 (06 ACC) -

Fecha: - 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 -

SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PRETILES DE PARQUE REGAL Y ENJABRES CON MEZCLA DE LOS MISMOS EN LA MANZANA 16 (04 ACC) Y EN LA MANZANA 6 (07 ACC); SE TIENE TERMINADOS LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y PUNTERA VERTICAL EN PRETILES EN LA MANZANA 1 (06 ACC), MANZANA 14 (16 ACC) Y EN LA MANZANA 5 (06 ACC) - SE INICIARON ESTOS TRABAJOS EN LA MANZANA 2 (12 ACC), MANZANA 8 (07 ACC), MANZANA 6 (07 ACC) Y EN LA MANZANA 16 (04 ACC) -

Fecha: - 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA EN LAS 58 ACCIONES DE VIVIENDA DESCLOSURAS EN LAS MANZANAS SEÑALADAS EN LAS NOTAS ANTERIORES DE ESTA LOCALIDAD -

X

FECHA.- 06 NOVIEMBRE DE 2023

SE ASIENTA EN LA PRESENTE, QUE LA EJECUCION DE 58 (CINCUENTA Y OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES CON LA LINEA DE APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - TECHO (CONSTRUCCION DE PRETEL, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE) EN LA LOCALIDAD LOS OTATES, EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA., FUERON TERMINADOS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CONTRATO SUCADO ENTRE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA Y LA EMPRESA PINTORAS MOBIL DE COLACAN, S.A. DE C.V., CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRAS Y EL PROYECTO EJECUTIVO DE ESTE PROGRAMA.

ADEMAS CON ESTA FECHA, SE DA POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ANTES SEÑALADOS Y SE CIERRA ESTA BITACORA..