

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA,
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE
SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-041-22

REG. FED. CAUS.:

CONTRATO No.: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$6,595,379.32

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 09 DE JUNIO DEL 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

TERMINACIÓN REAL: 20 DE OCTUBRE DE 2022

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

IMPORTE DE SANCIÓN:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3173977-0000 \$2,308,382.76

IMPORTE DE ANTICIPO: \$2,308,382.76

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3173969-0000 \$659,537.93

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 1057-19838-4 \$659,537.93

EN LA LOCALIDAD DE **APOMA**, MUNICIPIO DE **BADIRAGUATO**, ESTADO DE **SINALOA**
EL DÍA **04 DE NOVIEMBRE DEL 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	09/06/2022 AL 09/11/2022	\$ 6,595,379.32	\$ 6,595,379.32
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	09/06/2022 AL 04/07/2022	\$ 2,246,602.93	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	05/07/2022 AL 18/07/2022	\$ 669,668.65	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	19/07/2022 AL 02/08/2022	\$ 1,438,344.85	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	03/08/2022 AL 31/08/2022	\$ 881,746.14	
ESTIMACIÓN No.5 ADICIONAL	01/09/2022 AL 30/09/2022	\$ 225,913.82	
ESTIMACIÓN No.6 EXTRAORDINARIA	01/10/2022 AL 13/10/2022	\$ 360,768.97	
ESTIMACIÓN No.7 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	14/10/2022 AL 20/10/2022	\$ 51,490.08	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 5,874,535.44	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 720,843.88	
SUMAS IGUALES:		\$ 6,595,379.32	\$ 6,595,379.32

RECIBE:

Vo. Bp.

Vo. Bp.

ENTREGA:
CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP
ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP
ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL
ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ