

nota no. 1 APERTURA	CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA: ADecuación PARA CUARTO SANITIZADOR EN EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CUIACÁN, MUNICIPIO DE CUIACÁN, ESTADO DE SINALOA. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: NO. DE CONTRATO: OPF-U-EJT-ADJ-PET-MVP-1904E-2023 MONTO DEL CONTRATO: \$963,580.17 IVA INCLUIDO. PERIODO DEL CONTRATO: 20/04/2023 - 31/05/2023 CONTRATISTA: VERMA EDIFICACIONES SA DE CV. PREPONENTE RECV: PRESIDENTE DE OBRA SOP: C. RAJ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ SE REGISTRAN FIRMAS: 
	RAJ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE CEMENTO DE 8 CM DE ESPESOR EN CUARTO DE SANITIZADOR. 
nota no. 2	24 DE ABRIL DE 2023 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE MUROS DE DUREX 2 CAPAS. 
nota no. 3	28 DE ABRIL DE 2023 CONCLUIDO LA COLOCACIÓN DEL MUROS DE DUREX EN ÁREA DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA MULTITECHO A BARRA DE INYECTAR 2". SE TRABAJA EN REVISIÓN Y PREPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA, VILCAMP, VALVULA CHECK BRIDGES Y MANÓMETROS DE GLICERINA. RECAMBIAR TANQUES DE HIDRONEUMÁTICO. 
nota no. 4	03 DE MAYO DE 2023 CON ESTA FECHA SE DA MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN EN TABLERO DE EQUIPO DE BOMBEO EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO. RECAMBIAR TUBERÍA DE SUCCIÓN CON TUBERÍA 2". 
nota no. 5	10 DE MAYO DE 2023 SE INSTALAN A CABO INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y VARIADORES VED DE MANTENIMIENTO A BOMBA JOCKEY DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. 

notario. 6

SE HAN A CARGO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE
MANTENIDORES DE AIRE (UMAS)

notario. 7

22 DE MAYO DE 2023

SE HAN A CARGO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DE LIMPIEZA EN CUADROS DE VOLTAJE DE BOLANES

notario. 8

29 DE MAYO DE 2023

EN ESTA FECHA SE HA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
TIPO CHINCHES CARC. 420 T.R

notario. 9

31 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE
ESTIMACION NO. 1 DEFINITIVO POR UN MONTE DE \$955,261.69
MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$24,705.04 DANDO UN MONTE A PAGAR
DE \$930,556.65

PERIODO DE LA ESTIMACION: 20/04/2023 - 31/05/2023

TOTAL MONTO CONTRATADO: \$905,580.17 IVA

IMPORTE ESTIMADO A LA FECHA \$955,261.69 IVA

MONTO DEL CONTRATO IVA \$8,318.48 IVA

UNA VEZ CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
Y TRAMITADA LA ESTIMACION NO. 1 DEFINITIVO, SE PROCURE
AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.