



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATACION

FOLIO
16654
FECHA DE EXPEDICIÓN
26/09/2024
CUENTA CARGO
2113/1/000153/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3172 MALDONADO CARRIZOSA FRANCISCO JAVIER
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RECURSOS 2024-99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 123530000030000002000053000000 623055 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO 3 PARA AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE CH	771,262.53	771,262.53

RETENCION 1.25% RESICO RETENCION SOBRE HONORARIOS 9,640.78

Cargo	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 3 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA	SUBTOTAL	771,262.53
		IVA	120,210.57
		TOTAL	881,832.32

Contrato JAPAC-R.P.-2024-019 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA



JAPAC

AGUA Y SALUD PARA TODOS

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN**

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

16658

FECHA DE EXPEDICIÓN

26/09/2024

CUENTA CARGO

2113/1/000153/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3172 MALDONADO CARRIZOSA FRANCISCO JAVIER
GERENCIA DE OBRAS
DC2024090317

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y 2024-70 - 70001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 51393399008000070070001000311 399008 - IVA NO ACREDITABLE RETENCIÓN SECODAM	3,191.43	3,191.43

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 3 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA

SUBTOTAL	3,191.43
IVA	0.00
TOTAL	3,191.43

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

ANTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO



JAPAC
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA

JAPAC-PP-2024-019 D

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2818

06/05/2024

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 3 PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

PERFORACION DE POZO, ESTUDIOS, MOVIMIENTOS, PERFORACION, AMPLIACION, TUBERIAS, INSTALACION DE TUBERIAS, FILTROS DE GRAVA, LIMPIEZA Y BOMBEO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	779,452.01	IMPORTE DEL ANTICIPO	
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	771,262.53	ESTA AMORTIZACIÓN	100%
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	AMORT. ACUM. ANTERIOR	98.95%
ACUMULADO ACTUAL	771,262.53	AMORT. ACUM. ACTUAL	0.00%
SALDO DEL CONTRATO	8,189.48	SALDO DEL ANTICIPO	98.95%
SALDO A CANCELAR			1.05%

AVANCE
FINANC.

100%

98.95%

0.00%

98.95%

1.05%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	01 N	771,262.53
AMORTIZACIÓN		
SUBTOTAL:		771,262.53
I.V.A.		123,402.00
SUBTOTAL:		894,664.53
3.00 % INSP. Y VIG.		23,137.88
ISR 1.25%		9,640.78
PAGO NETO:		861,885.87

OBSERVACIONES:

FACTURA: 33

FECHA: 26/09/2024

FORMULÓ: INC. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

27 SEPTIEMBRE/2024

FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA

MACF8511076C8

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
MONTE ALBAN, 7614, Campo Bello, 80140, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Rios, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 33

FOLIO FISCAL (UUID)

B528E690-7CFB-4CE9-804D-ED1A232049F5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702004111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-09-26T11:45:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA090320689

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-09-26T10:25:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80140

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importa. Row 1: 3.00%, 3% Insp y vig, \$ 23,137.88. Row 2: Total, \$ 23,137.88.

CONCEPTOS

Main table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importa. Includes detailed description of water well work and tax breakdown.

IMPORTE CON LETRA

DCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 87/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por dafinir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, TRASLADO IVA, RETENCIÓN ISR, RETENCIÓN LDCAL, and TOTAL.

FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA
CONTRATISTA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AT2uYMYmTr4w0a6hEJp7Dh6otqEgodDQ3++NwaSsxFTGqF8Ap/zh6uZ0GLdqpj3l36/rsQ1OL0dxRnU0sW8jO96RkK4wCowqaXUXgEmPlrwqEe20w3SWIBfqw8S
YUx9cvgzV8LNzGUbyA7X0SpU9DWwogrCBkDRnlK5qrOtdCQ9nIFLscT78zy/ssRo9hnlRvrtq/H5J7M34qrsSDVe1zBhVZFfYt91OOJxSIN91B3LWldmRlbnHd6SS2h
RycD+GgQPZodYL3sctAe1SPpcc11jY3a0d6PxCH4NCBhLp2oosid5qNMnkCKLkfgtZ3kRQuQF82a8iSY6aXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z8kpOS1rDIDSWYKTxgk4lLVsvTJSHS26+AH5xTq5Hj6NK1WIZZRhzCTJPp1PoVzuoK28WIFNDuXt4jzWQJbDdnxwHK08qNt0K+FHwKjJWJXG8WYrqvqCSZBRL
p09HCAQlaVUDg4obfO4KqolYkhGx0eTk8FI2/CPW++AT53zSSSTvyRmB0WcvqAZJkV4kUg3+PdmdITQsfxU6B0wocKlNoc+cl9Z5K0lFy8+bbMBNXYKADVV78ChpKP
7u5hS9a5i8iRZi9ABUS9JQaLMW3FBwEDlnh8CaUPX0TRgFShFQ+H9ArACwP4SqNGOnuHyUdthnZUM2Ye5J8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B528E690-7CFB-4CE9-804D-ED1A232049F5|2024-09-26T11:45:33|STA090320689|AT2uYMYmTr4w0a6hEJp7Dh6otqEgodDQ3++NwaSsxFTGqF8Ap/zh6uZ0GLdqpj3l36/rsQ1OL0dxRnU0sW8jO96RkK4wCowqaXUXgEmPlrwqEe20w3SWIBfqw8S
YUx9cvgzV8LNzGUbyA7X0SpU9DWwogrCBkDRnlK5qrOtdCQ9nIFLscT78zy/ssRo9hnlRvrtq/H5J7M34qrsSDVe1zBhVZFfYt91OOJxSIN91B3LWldmRlbnHd6SS2hRycD+GgQPZodYL3sctAe1SPpcc11jY3a0d6PxCH4NCBhLp2oosid5qNMnkCKLkfgtZ3kRQuQF82a8iSY6aXA==|00001000000506204896|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="33" Fecha="2024-09-26T10:25:33"
Sello="AT2uYMYmtTr4w0a6hEjP7D/h6otqEgodDQ3++NwaSSxFTGqF8Ap/zh6uZ0GLxiqj3i36/nsQ10L0dxRnU0sW8J096RkK4wCowqXUXgEmPlrwgE820w3SWI0fqw88SYUx9cvgzV9LNzGUBYA7
FormaPago="99" NoCertificado="088818880702004111"
Certificado="MI16GTCCBAGAWIBAgIUMDAWMDewMDAAMD1WMDQxMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQDDCxBQy8ERUwUBVSVkIDSUBgREUGQRNSUSJUIRSQUNJT04gVFJJQVU
SubTotal="771262.53" Moneda="MXN" Total="861885.87" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="B014B"
<cfdi:Emisor Rfc="MACFB511B76CB" Nombre="FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRI20SA" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIAB40404TXB" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="88820"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="IB1"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83181588" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN: BI NDRMAL OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO
3 PARA AGUA PTDABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA. CONTRATO: JAPAC-R.P.-2024-019 D IMPORTE S/IVA:
$ 771,262.53 MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 SUMA: $ 771,262.53 IVA: $ 123,402.00 TOTAL C/IVA: $ 894,664.53 OEUCCIONES: 3% INSP Y VIG: $ 23,137.88
RETENCION 1.25 ISR: $9,648.78 SUMA DEDUCTIVAS: $ 32,778.66 SALDO LIQUIDO: $ 861,885.87" ValorUnitario="771262.53" Importe="771262.53"
ObjetoImp="B2">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="771262.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160080" Importe="123402.004880"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="771262.53" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="B.812588" Importe="9640.781625"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="9648.78" TotalImpuestosTrasladados="123402.00">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="9640.78"/>
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="771262.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160080" Importe="123402.88"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="23137.88" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplLocRetenido="3% Insp y vig" TasadeRetencion="3.80" Importe="23137.88"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<ofd:TimbreFiscalDigital xmlns:ofd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903286B9" UUID="B52BE690-7CFB-4CE9-
804D-ED1A232049F5" FechaTimbrado="2024-09-26T11:45:33"
SelloCFD="AT2uYMYmtTr4w0a6hEjP7D/h6otqEgodDQ3++NwaSSxFTGqF8Ap/zh6uZ0GLxiqj3i36/nsQ10L0dxRnU0sW8J096RkK4wCowqXUXgEmPlrwgE820w3SWI0fqw88SYUx9cvgzV9LNzGUBYA7
NoCertificadoSAT="08800100888806204896"
SelloSAT="Z9kp051r01DSMYKTxgkI4ILvsVTJSHS26+AH5xTqSHj6NK1W12ZiRhZCTjPDP1PoVzuoK2BWFNDUxt4jzszWBjBddnxwHKDBqntc0K+FHwKgjWxGj6BwYrjvcSZBRLp09HCAQIaVUD
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MACF8511076C8	FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B528E690-7CFB-4CE9-804D-ED1A232049F5	2024-09-26T10:25:33	2024-09-26T11:45:33	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$861,885.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



3
Mail Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Recibidos 3

Chat Destacados

Pospuestos

Meet Enviados

Borradores

📧 Spam

▾ Más

Etiquetas



1-50 de 3.347

Para: Facturación

FRANCISCO JAVIER 33 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60... 📧

📎 FRANCISCO JA...

📎 FRANCISCO JA...

Para: Facturación

CONGRESO 950 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 E... 📧

📎 CONGRESO 95...

📎 CONGRESO 95...

Para: Facturación

CONGRESO 949 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 E... 📧

📎 CONGRESO 94...

📎 CONGRESO 94...

Para: Facturación

MPIO 80108 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. ... 📧

📎 MPIO 80108.xml

📎 MPIO 80108.pdf

Para: Obras 2

Recibidos COMUNICADO - ----- Forwarded message ----- D... 📧

📎 COMUNICADO ...



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL
OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 3 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA
CONTRATO No.: JAPAC-R.P.-2024-019 D
LUGAR: CHIQUERITOS

ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SIN IVA	779,452.01	
ESTIMACION No. 1 NORMAL	771,262.53	8,189.48

ANTICIPO-AMORTIZACIÓN		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SIN IVA	0.00	
ESTIMACION No. 1 NORMAL	0.00	0.00

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACION	771,262.53
MENOS AMORTIZACION	0.00
SUMA	771,262.53
MAS 16% I. V. A.	123,402.00
SUBTOTAL	894,664.53
DEDUCCIONES	
3% INSP. Y VIG.	23,137.88
ISR 1.25%	9,640.78
SUMA DEDUCTIVAS	32,778.66
SALDO LIQUIDO	861,885.87

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. FAUSTO CUEVAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

Vo. Bo.

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

do Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1
DE 2

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2024

IMPORTE: \$771,262.53

LUGAR: CHIQUERITOS

CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 3 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA

CONTRATO No. : JAPAC-R.P.-2024-019 D

LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA

PRESUPUESTO: \$779,452.01

PARTIDA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE
		UNIDA D	PRESU PUEST O	ACUM. TOTAL ANT.		
A	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO					
	ESTUDIOS					
5000 00	ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PZA	1.00	1.00	1.00	51,500.09
5000 00	MOVIMIENTOS					
5000 01	TRASLACO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO DE LA OBRA	PZA	1.00	1.00	1.00	16,946.60
5001 01	CESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	1.00	11,841.49
5030 00	PERFORACIÓN					
5030 09	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO I	ML	5	5.00	5.00	6,006.60
5030 17	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO II	ML	30.00	30.00	30.00	6,496.46
5030 18	REGISTRO ELECTRICO	PZA	1.00	1.00	1.00	41,645.45
	AMPLIACIÓN					
5040 61	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 8" A 12" MATERIAL TIPO I	ML	5.00	5.00	5.00	2,498.14
5040 62	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 8" A 12" MATERIAL TIPO II	ML	30.00	30.00	30.00	2,797.21
5040 63	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 16" PARA INSTALACIÓN DE CONTRAOEME	ML	12.40	12.40	12.40	3,193.99
8069 00.	TUBERIAS					
8069 24	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRAOEME	M	12.40	12.40	0.00	3,801.50
8069 75	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN LISA DE 8" x 1/4" PARA AOEME	ML	6.20	6.20	0.00	2,649.50
8069 68	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 8" x 1/4" PARA AOEME	ML	28.80	28.80	0.00	2,902.50
5001 00	INSTALACIÓN DE TUBERIAS					
5010 04	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRAOEME	ML	12.40	12.40	0.00	454.99
5010 05	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN LISA DE 8" x 1/4" PARA ADEME	ML	6.20	6.20	0.00	454.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JAPAC
ASOCIACIÓN DE JAPACENSES

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

do Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

2

DE

2

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2024

IMPORTE: \$771,262.53

LUGAR: CHIQUERITOS

CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 3 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA

CONTRATO No.: JAPAC-R.P.:2024-019 D

LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA

PRESUPUESTO: \$779,452.01

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

\$

\$

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDA ID	PRESU PUEST O	ACUM.		ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
				TOTAL	ANT.			
5010 06	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 8" x 1/4" PARA ADEME	ML	28.80	28.80	0.00	28.80	454.99	13,103.71
5061 00	FILTROS DE GRAVA							
5065 01	SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4" A 3/8" DE ESPESOR	M3	7.00	2.46	0.00	2.46	1,348.51	3,317.33
5085 02	INSTALACIÓN DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4" A 3/8" DE ESPESOR	M3	7.00	2.46	0.00	2.46	455.34	1,120.14
5090 00.	LIMPIEZA							
5062 01	LIMPIEZA, DESAZOLVE Y APLICACIÓN DE DISPESOR DE ARCILLAS	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	15,109.96	15,109.96
8060 00	BOMBEO							
5063 01	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 72 HRS.	HR	72.00	72.00	0.00	72.00	1,390.53	100,118.16
							SUBTOTAL	771,262.53

CONFORME

AUTORIZO

Ve.Bo.

FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUEVAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC