

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE JAVIER ALVAREZ (ACCESO A INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA.-

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022

16/Mayo/2022

Nota de Bitacora # 01

EN ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIB MENCIONADA. MONTE CONTRATADO \$ 3,992,231.31 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAYDOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 MN) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPP-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2022 A CARGO DE LA COMPAÑIA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO SA. DE CV ASOCIADO CON EL C. TUNCARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ; PRESENTADA POR C. EDWIN CASTILLO GOMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. JESUS MANUEL ROBLES MONTAÑO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA. QUELTA SERA RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN POR LA (SOP) EL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA C. JESUS MANUEL ROBLES MONTAÑO.



SOP



CONTRATISTA. -

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER ALVAREZ (ACCESO A INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA

OPPD- EST- LD- PEST- VIAL- 0905B- 2018

NOTA DE BITACORA # 2

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORDES SOTO REPRESENTANTE DE CA SUP. SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO



800


CONTRATISTA - -

NOTA DE BITACORA # 3

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DEL PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTE



800



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA # 4

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA REALIZA EL TRANSPORTE DE EQUIPO Y SENSACION DE OBRA, SE REALIZAN TRABAJOS DE TRAZO Y PLACAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION. SE SUMINISTRA LA TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AREA DEL TRAMO 04000 AL 01323.26


800


CONTRATISTA - -

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JACQUEZ AGUIAR 2 (ACCESO A MANANTIALES DE CA
GUARDIA HINDLEME) ENTIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE FLAMASTE
ESTADO DE SINALOA

OPD-EST-LV-PEST-VIAL-0905B-2022

NÚMERO DE BITACORA # 5

26/Mayo/2022

EN ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACIÓN,
PLANTELAS, MOLDURAS, RECELLO COMPAÑADO Y COLUCCION DE TUBERIA
DE PVC 3" PARA POTABLE 150 MC COLOCADOS, SE LE RECIBE AL CONTRATISTA
LA PROPOSTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REDUCCION Y IRAMITE. SE
REALIZAN PRUEBAS CORRESPONDIENTES



SOP



CONTRATISTA -

NÚMERO DE BITACORA # 6

06/JUNIO/2022

EN ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE TUBERIAS DE PVC DE 3" PARA POTABLE, CON UN TOTAL DE 251.61 MC
SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION, PLANTELAS, MOLDURAS RECELLO
COMPAÑADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN DRENAJE Y TUBERIA DE 6"
EN DRENAJE SE REALIZAN PRUEBAS CORRESPONDIENTES


SOP


CONTRATISTA

NÚMERO DE BITACORA # 7

16/JUNIO DE 2022

EN ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE COLOCACION
DE TUBERIA DE PVC 8" EN DRENAJE SIENDO 250.05 MC Y TUBERIA DE 6"
EN DRENAJE 158.13 MC SE REALIZAN PRUEBAS CORRESPONDIENTES, SE TRABAJA
EN EL CORRE DE CATA - DE LA VALIDAD DEL TRAMO 0+000 AL 0+323.26


SOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE JAVIER ALVAREZ (ACCESO A INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA

OPPO-EST-LP-VIAL-0905B-2022

NOTA DE BITACORA # 8

29/06/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CONTRATISTA CONCLUYE LA EXCAVACION DEL CORTE DE CALZADA DE LA VIAJADA, SE CONCLUYE EL TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO SUBRASANTE. DEL TRAMO 0+000 AL 0+323.26 EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION # 01 NORMAL PARA SU REVISION


SOD


CONTRATISTA -

NOTA DE BITACORA # 9

02/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA A CONTRATISTA LA ESTIMACION No 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 948,627.29 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO DE \$ 592,074.28 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DE C 16 DE MAYO DEL 2022 AL 29 DE JUNIO DEL 2022


SOD


CONTRATISTA -

OBRA - PAVIMENTACION EN CALLE JAVIER ALVAREZ (ACCESO A LAS ESTACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL), EN LA CIUDAD DE GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA. -

OPRU-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022

Nota de Bitacora # 10

30/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRA MATERIAL DE BASTIDO, TIPO BAE Y TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL TIPO BAE SE REALIZAN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES


SOD



CONTRATISTA -

Nota de Bitacora # 11

11/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE EL TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL TIPO BAE ASI COMO EL RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO SE COLOCA CUBA METALICA PARA EL CUIDADO DE GUARNICION SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPACTACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES


SOD


CONTRATISTA

Nota de Bitacora # 12

21/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA EN EL CUIDADO DE GUARNICION DE CADA DERECHO DE LA VIALIDAD, SE CONTINUA COLOCANDO CUBRA EN LOS SIGUIENTES TRAMOS, SE REALIZAN RELLENOS DE BANQUETAS EN EL TRAMO DERECHO DE LA VIALIDAD, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE POLIDUCTO KANAKITA Y BASES PIRAMIDAL PARA LUNARAS. -


SOD


CONTRATISTA -


OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER ALVAREZ (ACCESO A INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL) EN LA CIUDAD DE GUAYAS MUNICIPALIDAD DE GUAYAS, ESTADO DE SINALOA.-

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-09058-2022

Nota de Bitacora # 13

01/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE RELLENO DE BANQUETA, COLADO DE GUARDACION Y BANQUETA DE LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO DE LA VIALIDAD, SE TRABAJA EN EL COLADO DE EL LADO DERECHO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD.



SGP



CONTRATISTA


Nota de Bitacora # 14

15/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE PAVIMENTACION, LADO IZQUIERDO, LADO DERECHO Y CENTRAL SE CUENTA CON LA INSTALACION DE CUNINARIAS Y SISTEMA DE TIERRA, ALIMENTADOR PARA MULETE Y SUBESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR, SE TIENE PINTADA LA VIALIDAD, SE REALIZAN PRUEBAS CORRESPONDIENTES DEL TRAMO 07000 A 107326 EL CONTRATISTA NOS HACE LA ENTREGA DE LA ESTIMACION NO 02 NORMA PARA SU REVISION.-



SGP



CONTRATISTA.-

Nota de Bitacora # 15

CON ESTA FECHA SE LE REGresa AL CONTRATISTA LA ESTIMACION 02 NORMA CON UN IMPORTE ESTIMADO \$ 2,774,538.70 CON IVA Y UN LIQUIDO PAGAR DE \$ 1,731,694.84 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 30 DE JUNIO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022



SGP



CONTRATISTA.-

OPERA. FAVORABLE EN LA LINEA TRAZADA (ACCESO A INSTALACIONES DE CABLEADO
ADICIONAL) EN LA LINEA DE FAVORABLE, MANEJO DE FAVORABLE, ESTADO DE CABLEADO

OPD - EST - UP - POST - UAL - 0905B - 2022

Nota de Bitacora # 16

16/Ago 2022

CON ESTA FECHA SE INICIA LA CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES DEL PABLO POR CONTRATO Y EL PABLO POR UNIDAD
DE EJECUCION DE ALBERGADO SE CUBREN LOS SERVICIOS DE

PROTECCION DE LA OBRA -

800

Nota de Bitacora # 17

10/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INICIA LA CONTRATISTA YA CUBREN LOS COS
TRABAJOS REALIZADOS DEL PABLO POR CONTRATO Y PABLO POR
UNIDAD DE EJECUCION DE ALBERGADO. LA CONTRATISTA XLOS TRABAJOS
DE LA ESTACION NO 03 ALBERGADO PARA SU EJECUCION

800

Nota de Bitacora No 18

13/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE RESPONDE A LA CONTRATISTA LA ESTACION NO 03
ALBERGADO. CON UN IMPORTE DE \$ 52,901.30 CON IVA Y UN MONTO A
PAGAR DE MONTO \$ 33,017.70 Y EL PERIODO DE LA ESTACIONES
DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

800

CONTRATISTA.

OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE JAVIER ACUÑEZ (ACCESO A INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL) EN LA CIUDAD DE SURABE, MUNICIPIO DE SURABE ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-09-OSB-2022

Nota de Bitacora # 19

11/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA SE TOMAN EN CUENTA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PERIODOS ANTERIORES TOMADOS COMO ADICIONALES, TRABAJOS COMO ACERO DE REFUERZO, CONCRETO $1\text{C}=300\text{Kg}/\text{km}$ REVENOS DE BANQUETAS, TRABAJOS EN RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.



SGP



CONTRATISTA.

Nota de Bitacora # 20

16/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TIENE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PERIODOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO PARA SU RECEPCION.

SGP



CONTRATISTA.

Nota de Bitacora # 21

18/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION # DEL FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 216163.99 CON IVA Y UN LIQUIDOO PAGAR DE MONTO \$ 134916.14 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



SGP




CONTRATISTA

Nota de Bitacora # 22

23/SEPTIEMBRE/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVICION NO TENEMOS MAS INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SGP



CONTRATISTA.