

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: GROBSON, S. DE R.L.

OBRA: "REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE TENOCHTITLAN A CALLEJON GALENA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA."

REG. PADRÓN: SOP-PC-262-22

REG. FED. CAUS.: GRO-090109-GNA

CONTRATO No.: OPUU-EST-LP-PEST-APDA-2207-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$20,952,770.09

CONVENIO No.: CONV-01-2022-E-C2207-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 8,366,101.92

PERIODO DE CONVENIO: MISMO DE CONTRATO

INICIACIÓN PROGRAMADA: 01-ago-22

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31-dic-22

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: NO APLICA

IMPORTE DE SANCIÓN: \$0.00

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$7,333,469.53

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: No. 3992-00104-4, IMPORTE: \$7,333,469.53

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: No. 3992-00105-5, IMPORTE: \$2,095,277.01

No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: No. 3992-00108-2, IMPORTE: \$2,931,887.21

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 20 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE TENOCHTITLAN A CALLEJON GALENA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA."

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

01/08/2022 AL 31/12/2022

\$ 20,952,770.09

MONTO DE CONVENIO:

01/08/2022 AL 31/12/2022

\$ 8,366,101.92

ESTIMACIÓN 1 (UNO) INICIAL

01/08/2022 AL 31/08/2022

\$ 4,945,805.96

ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL

01/09/2022 AL 07/10/2022

\$ 3,201,499.24

ESTIMACIÓN 3 (TRES) NORMAL

08/10/2022 AL 07/11/2022

\$ 4,217,140.08

ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) NORMAL

08/11/2022 AL 30/11/2022

\$ 662,891.29

ESTIMACIÓN 5 (CINCO) NORMAL

01/12/2022 AL 14/12/2022

\$ 629,966.55

ESTIMACIÓN 6 (SEIS) ADICIONAL

01/12/2022 AL 14/12/2022

\$ 5,295,381.34

ESTIMACIÓN 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA

01/12/2022 AL 14/12/2022

\$ 1,995,316.80

ESTIMACIÓN 8 (OCHO) EXTRAORDINARIA

01/08/2022 AL 31/12/2022

\$ 2,332,853.04

ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) EXTRAORDINARIA

01/08/2022 AL 31/12/2022

\$ 2,129,366.82

ESTIMACIÓN 10 (DIEZ) NORMAL

15/12/2022 AL 31/12/2022

\$ 1,796,835.35

ESTIMACIÓN 11 (ONCE) ADICIONAL FINIQUITO

01/08/2022 AL 31/12/2022

\$ 765,268.89

SUMA DE LAS ESTIMACIONES:

\$ 27,972,325.36

CARGOS AL CONTRATISTA:

\$ -

SALDO QUE SE CANCELA:

\$ 1,346,546.65

SUMAS IGUALES:

\$ 29,318,872.01

\$ 29,318,872.01

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE LA SOP.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. ARC. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA