

NOTA #1: SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA DE SUPERVISION DE OBRAS EN ZONA CENTRO EN EL ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1805F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,578,485.50 C/IVA

PERIODO DE CONTRATO: 19 DE MAYO DEL 2022 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION: 124 DIAS NATURALES

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA: DR. JULIO CESAR BERNAL PONCE

SUPERVISOR S.O.P.: ING. ALEJANDRO GAINZ SANCHEZ

CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.

- CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE AHORA SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE SUPERVISARA POR PARTE DE LA EMPRESA



ING. ALEJANDRO GAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.



DR. JULIO CESAR BERNAL
PONCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 2: SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA AUN
NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE PRESENTE
CONTRATO QUE SE SUPERVISORA



ING. ALEJANDRO SANDOVAL SANCHEZ
SUPERVISOR S.O.P.




ARQ. JULIO CESAR
BERJAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

Nota #3 - SE INFORMA QUE CON ESTAS PEGAS
AUN NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS DEL
PRESENTE CONTRATO.



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR S.O.P.




DR. JULIO CESAR
BERNAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

~~NOTA 1~~ - SE INFORMA QUE CON ESTO PEGADO SE INICIA LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA A.D.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN: PAVIMENTACION A LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE VELITA LEON DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA POR UN IMPORTE DE \$89,670,998.25 IVA, HACIENDO UN PRECORRIDO POR LA OBRA DONDE SE INICIA CON LOS SONDEOS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y ALINEAMIENTOS DE LA CALLE.



ING. ALEJANDRO SANZ SANCHEZ
SUPERVISOR S.O.P.



ARQ. JULIO CESAR
BERNAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTAS - SE INFORMA QUE CON FECHA DE HOY SE ACORDO QUE SE DIVIDIRA LA OBRA EN CUATRO SECCIONES CON DESVIACIONES ALTERNAS PARA NO AFECTAR A LOS NEGOCIOS LOS TRABAJOS SE DIVIDEN EN:

TRAMO 1	0+000	A	0+220
TRAMO 2	0+580	A	0+770
TRAMO 3	0+770	A	1+025
TRAMO 4	1+025	A	1+500

- INICIANDO LOS TRABAJOS EN LOS TRAMOS DEL KM 0+580 AL 0+770 Y DEL KM 1+025 AL 1+500, AUTORIZANDOSE EL CIERRE DE ESOS TRABAJOS, SE CONTINUA CON EL SONDEO DE INSTALACIONES YA EXISTENTES


ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR S.O.P.


SR. JULIO CESAR
BERNAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA AG - SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA
SE OBSERVAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CARPETA
ASFALTICA OBSERVANDOSE LA PRESENCIA DE
CONCRETO HIDRAULICO ABAJO DE LA CARPETA,
SE OBSERVA TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA
DE DRENJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN
EL TRAMO DEL KM 0+580 AL 0+770.

- EN EL KM 1+025 AL 1+500 SE INICIAN LOS
TRABAJOS DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA
SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE TUBERIA
DE 24" DE LA RED SANITARIA Y SE CONTINUA
CON LA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



INGA ALEJANDRA SAINT SANCHEZ
SUPERVISOR S.O.P.



DR. JULIO CESAR BERTHA
POLICE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 7 - SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA LA EMPRESA PRESENTA ESTIMACION N° 1 JORNAL CON LAS SIG. PARTIDAS:

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO:

PRELIMINARES ———— \$ 2,969,244. 74

OBRAS VIALES ———— \$ 2,667,505. 56

- AGUA POTABLE

PRELIMINARES ———— \$ 352,069. 08

AGUA POTABLE ———— \$ 1,494,604. 00

- RED SANITARIA

PRELIMINARES ———— \$ 1,282,716. 91

ALCANTARILLADO ———— \$ 2,654,800. 00

\$ 11,420,998.33 IVA

→ SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS

ING. ALEJANDRO DAINZ GALCAREZ
SUPERVISOR S.O.P.


DR. JULIO CESAR
BERNAL POYCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 8 - SE INFORMA QUE EN VISITA DE OBRA SE OBSERVA INST. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 8", 10", 12" Y 14" DE DIAMETRO ASI COMO LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SE INICIO-
RON LAS EXCAVACIONES EN AREA DE BANQUETA PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE TELMEX, C.F.E. MEGACABLE EN EL KM 0+580 AL KM 0+770

- EN EL KM 1+025 AL 1+500, SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 24", INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, POZOS DE VISITA Y DEMOLICION DE BANQUETA PARA COLOCACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE TELMEX, CFE MEGACABLE



ING. ALEJANDRO SAEZ SANCHEZ
SUPERVISOR S.O.P.



APÉ JULIO CESAR
BERNAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA # 9 - CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTIMACION POR LA EMPRESA A.DEC. CONSTRUCCIONES SA DE C.V. CON LAS SIG. PARTIDAS:

- TONAS DOMICILIARIAS		
AGUA POTABLE	+	534,306.00
- ALCANTARILLADO SANITARIO		
ALCANTARILLADO	+	196,209.05
- PINTURO y MOBILIARIO		
MOBILIARIO URBANO	+	556,854.72
- ACOMETIDA		
INST. ELECTRICO	+	258,410.30
- ELECTRICO (ACCESORIOS SUBTERANEOS)		
INST. ELECTRICO	+	1,232,107.37
- ELECTRICO CONDUCTORES		
INST. ELECTRICO	+	185,115.96
- ELECTRICO (SECCIONADORES PEDESTAL)		
INST. ELECTRICO	+	2,362,519.07
S/IVA		8,298,419.70


ING. ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ
SUPERVISOR SOP

ING. JULIO CESAR
BERNAL POLO
PRESIDENTE DE OBRA

Nota 10 - SE PRESENTA ESTIMACION N° 1
NORMAL POR LA EMPRESA INGENIERIA CIVIL
APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V. POR
UN IMPORTE DE: \$ 347,045.00 S/IVA y UN
PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE MAYO DEL 2022
AL 25 DE JULIO DE 2022.



ING. ALEJANDRA SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP.



ORD. JULIO CESAR
BECAL PACHECO
RESIDENTE DE OBRA

DATA 11 - SE LEU TOPHA QUE CON ESTA FECHA QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 8", 10" Y 12" DE DIAMETRO, SE REUBICAN REGISTROS DE CTC, SE INICIA TRABAJOS DE TERRACERIOS EN EL TRAMO KM 0+580 AL KM 0+770 Y EN EL TRAMO KM 1+025 AL KM 1+440.

= SE INICIA LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CORRETE EXISTENTE EN LOS TRAMOS KM 0+000 AL 0+220 Y EN EL TRAMO 0+770 AL 1+025



ING. ALEJANDRO SAINZ SALAZAR
SUPERVISOR SOP




MR. JULIO CESAR
BERNAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA # 12 - SE INFORMA QUE EN VISITA DE OBRA SE OBSERVAN LOS SIG. TRABAJOS EN KM 0+580 AL 0+770, PISO DE IMPREGNACION, COLADO DE LOSAS DE PAVIMENTO DE 20cm DE ESPESOR


EN EL KM 1+025 AL 1+440 SE OBSERVA COLADO LOSA DE PAVIMENTO Y COLADO DE GUARNICION CON CONCRETO

EN EL KM 0+000 AL KM 0+220 SE OBSERVA TRABAJOS DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO

EN EL KM 0+770 AL KM 1+025 SE OBSERVA TRABAJOS DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO




ING. ALEJANDRO SANZ SANCHEZ
SUPERVISOR S.O.P.




Ofc. JUACESOR
BERJAL PONCE
RESERVA DE OBRA

NOTA 13- SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA LA EMPRESA A. DEC. CONSTRUCCIONES SA DE CV. PRESENTA ESTIMACION N°3 CON LOS SIG. PARTIDOS:

- PAVIMENTO CONCRETO PRELIMINARES	_____	+	1,041,550.	26	
CONCRETO HIDRAULICO	_____	+	7,416,618.	88	
OBRAS VIALES	_____	+	1,489,657.	31	
BANQUETAS y GUARDRIALES	_____	+	744,240.	10	
- ALCANTARILLADO SANITARIO					
INST. SANITARIO E HIDRAULICA	_____	+	390,218.	61	
			+	11,082,285.	28




ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP




DRD. JULIO CESAR
BERJAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 14: — SE PRESENTA ESTIMACION N°
240844 POR LA EMPRESA INGENIERIA CIVIL
APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V. POR UN
IMPORTE DE \$ 195,038.80 Y UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 26 DE JULIO DEL 2022 AL 23 DE
AGOSTO DEL 2022.



ING. ALEJANDRO SANZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP




SR. JULIO CESAR
BERNA PONCE
RESIDENTE DE OBRA

NOTA #15 - SE INFORMA QUE EN VISITA DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSAS DE PAVIMENTO COLADO DE GUADINICU TIPO L Y SE INICIO CON EL RELENO DE MATERIAL INERTE PARA RELENO EN AREA DE BALDUEJA

ING. ALEJANDRO SANCHEZ
SUPERVISOR SOP.

DPT. JULIO CESAR
BERRIEL POLO
RESIDENTE DE OBRA

NOTA: 16: SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDOSE QUE SE CONTINUA CON EL COLADO DE LOSAS EN PAVIMENTO, COLADO DE GUARDACION TIPO "L", COLADO DE BANQUETAS, INSTALACIONES ELECTRICAS.



ING. ALEJANDRO GAINE SALAZAR
SUPERVISOR SOP



ARQ. JULIO CESAR
BERIO PONCE
RESIDENTE OBRA

NOTA 17: SE PRESENTA ESTIMACION N: 3 (TRES)
NORMAL POR LA EMPRESA INGENIERIA CIVIL
APLICADA AL DESARROLLO SA DE CIV. POR
UN IMPORTE DE \$153,195.10 (SOLO CINCUENTA
CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA NOVENA Y CINCO
PESOS 10/100 U.V.).



ING. ALEJANDRO BALLEZA BALLEZA
SUPERVISOR SOP



DR. JULIO CESAR
BERTHEL PONCE
PRESIDENTE DE OBPO

NOTA 18: SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE CONCLUYE EL CONTRATO N° 6ROP-EST-ADJ-EXSS-1805F-2022, RESPECTO A LA SUPERVISION DE VARIAS CONSTRUCCIONES EN ZONA CENTRO EN EL ESTADO DE SINALOA, A SU VEZ SE PRESENTA LA ESTIMACION N° 47, FINALIZADO POR UN IMPORTE DE \$ 796,473.19 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 N.N.) POR PARTE DE LA EMPRESA INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V.

ING. ALEJANDRO SANDOVAL
SUPERVISOR SOP.

DRD. JULIO CESAR
BERNAL PONCE
RESIDENTE DE OBRA

Nota 19 - SE INFORMA QUE CON FECHA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUEDO CONCLUIDO EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1805F-2022, ASIGNADO A LA EMPRESA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V. POR LO CUAL HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE LA OBRA SUPERVISADA PRESENTA UN AVANCE DEL 49.54% AL TERMINO DEL PERIODO DE DICHO CONTRATO, HABIENDO A LA FECHA UN SALDO PENDIENTE DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$796,473.19 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.C.), POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SE PRESENTA EL COBRO DE LA ESTIMACION DEFINITIVA POR TERMINO DE PERIODO DE CONTRATO.

SE CIERRA CON ESTA FECHA EL PRESENTE LIBRO DE BITACORA



ING. ALEJANDRO SANZ SALAZAR
SUPERVISOR SOP



Arq. JULIO CESAR
SEPULVEDA PONCE
RESIDENTE DE OBRA