

NOTA N° 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCAANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN FRACC. CIVEL, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVA NOMBRÓ AL CONTRATISTA MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PRST-APDA-3003-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,222,345.73 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 06 DE JUNIO DE 2022. SE REGISTRA LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

C. / C. A. Mera
 APO. CASAR CONTRO
 RESIDENTE DE LA SUP.

NOTA N° 2

CON ESTA FECHA Y EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE NOTIFICA QUE DEBERA PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE SIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CARTA PROFESIONAL Y NOTIFICACION DE INICIO DE ACTIVIDADES. ESTO SE DEBE DIRIGIR AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECCION DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE TULUMBUCA A LA CLAUSELA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR KILIMACOMPROBATORIO DE OBRA, SOLICITUD DE EXTRAORDINARIOS Y JUSTIFICACION DE VOLUNTAD ADICIONALES PARA SU DEVOLUCION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION COMO EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

C. / C. A. Mera

NOTA NO 3

CON ESTA FECHA SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE (VIAJADORES) PARA QUE INICIE TRABAJOS CONTRATADOS A CONTRATISTA. INICIO TRABAJOS DE TIRAZO Y EXCAVACIONES DE LA RED DE ATACAPAS. DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION SE OBSERVO UN VOLUMEN MAYOR EN EXCAVACION EN ROCA DEL CONSIDERADO LA CATALEON, CONTRATISTA REALIZO COMPARATIVO DE ACUERO A VIDEO EN EXCAVACION YA QUE SE GENERO UN DOLMEN NO CANAL AL CONTRASTADO.

Cex / Ceto Lem

NOTA NO 4

12 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y RATIDOS, INCREMENTO MAQUINARIA PARA AVANZAR POR TEMA DE EXCAVACION EN ROCA. CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA.

Cex / Ceto Lem

NOTA NO 5

18 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE EXCAVACIONES, RATIDOS, COLOCACION DE TUBERIA, RELLENOS, COMPACTACIONES, INICIA TRABAJOS EN PUZO DE VISITA E INTERCAMBIO DE LINEA DE DRENAGE.

Cex / Ceto Lem

NOTA NO 6

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN OBRAS DE SEMI-CIARRAS, EN POZO DE VISITA, INCLuye TRABAJOS EN LOS QUE SE VIENE A QUE Y HAY PERSONAS VIVIENDO, CONTINUA TRABAJOS EN TUBERIA DE RED PLUVIAL.

Cerr d Caba Aca




NOTA NO 7

25 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS CONTRATADOS Y VOLUMENES ANTERIORES AUTORIZADOS EN VISITA PARA REALIZAR POR EL INGA JUAN CARLOS HERNANDEZ - DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, OBRAS QUE SON NECESARIAS EJECUTAR VOLUMEN ANTERIORES PARA LA CORRECTA ATENCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

Cerr d Caba Aca



NOTA NO 8

28 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA INCREMENTO FUERZA DE TRABAJO PARA MANTENER RITMO EN AVANCE, INCLuye OBRAS COMO DE TUBOS EN RECHISTOS TERMINALES, CONTRATISTAS DE EXCAVACIONES, RITMOS, RECHISTOS, COLOCACION DE TUBERIA, RECHISTOS, POZOS DE VISITA, COLOCACION DE DRACONES.

Cerr d Caba Aca



NOTA N 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION
NO 1 NORMAL PARA SU REALIZACION Y LA AUTORIZACION EN
DIRECCION DE SERA INICIAR DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE SISTEMA DE ALcantarillado y DESAGUOS DOMESTI-
LIAROS EN PARCE. CIVIL, UBICADO EN LA CARRERA DE MA-
ZATELAN, AN EL MUNICIPIO DE MAZATELAN, ESTADO DE SINALOA
CONTRATO OPRU-217-105-PLUT-APDA-3003-2022, CON
UN IMPORTE DE \$ 984,508.83 IVA INCLUIDO CON UN
DECRETO DE AUTORIZACION DE LOS TRABAJOS DEL 09-ABRIL-2022
AL 30-ABRIL-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTR-
ATO \$ 237,836.30.

Per. t. Ocho Aca.

NOTA N 10

05 DE MAYO DE 2020

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA ESTIMACION NO 1 (CND)
NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR
CON UN IMPORTE DE \$ 984,508.83 IVA INCLUIDO.

Per. t. Ocho Aca.

NOTA N° 11

CONTRATISTA PRESENTA DOCUMENTACION PARA TRAMITAR CONVENIO POR MONTO DEVIDO A VOLUMENES ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CATALOGO ORIGINAL.

Cerr t Caba Acen

NOTA N° 12

09 DE MAYO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN RED DE ATARJEAS Y OBRAS DE OBRAS MUNICIPALES, TRABAJO EN REGISTROS, COLOCACION DE TAPAS EN REGISTROS TERMINADOS.

Cerr t Caba Acen

NOTA N° 13

12 DE MAYO DE 2022

A UN ESTAR EN PROCESO CONVENIO DE AUMENTACION DE MONTO. CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS, RECEPCION DE ACTOS, COLOCACION DE TAPAS, REVISIONES, TRABAJOS EN REGISTROS Y PUZOS DE VISITA.

Cerr t Caba Acen

NOTA NO 14

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN TUBERIAS
REALIZA TRABAJOS EN REGISTROS SANITARIOS, -
COLOCACION DE BROCALES EN PUZOS, QUEDA PENDIENTE
UN PUZO SU CONSTRUCCION.

Cen t Cto Aecu



NOTA NO 15

24 DE MAYO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS CONTRATA-
DO, REALIZA LIMPIEZA EN CALLES AFIANZANDO
EL TERMINO CONCLUYENDO TRABAJO EN PZO
DE ATROQUIA, TRABAJA EN ULTIMO PUZO FALTAN-
TE, CONTINUA EN DESCARGAS.

Cen t Cto Aecu



NOTA NO 16

30 DE MAYO DE 2022

CONTRATISTA TRABAJA EN REGISTROS SANITARIOS,
COLADO DE TAPAS PARA REGISTROS, COLOCACION DE
BROCAL EN PUZO DE VISITA AFIANZANDO
DITALLA REGISTROS SANITARIOS.

Cen t Cto Aecu



NOTA NO 17

CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS, COLOCO 20 TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS LATENTES, CONVINO AUN ESTA EN PROCESO.

Cero 1 Otro Men



NOTA NO 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 2 NOMINADA PARA DE PAGARON VIA DE DIRECCION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALcantarillado y descarga DOMICILIARIA EN FASE CIVIL, UBICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO. CONTRATO OPPU-BST-ADJ-0017-APDA-3003-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 178,565.96 INCLUIDO CON UN PAGADO DE EJECUCION DEL 01-MAYO-2022 AL 31-MAYO-2022. QUE ORDENO COMO SOLIDO DE CONTRATO \$ 59,270.34. CONVINO POR EJECUCION DE NOMEN EN PROCESO.

Cero 1 Otro Men



NOTA NO 19

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 2 (Ora) NOMINADA CON OTROS ESPECIFICACIONES EN NOTA ANTERIOR PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 178,565.96 INCLUIDO.

Cero 1 Otro Men



NOTA NO 20

CON ESTA FECHA DE LE ENTREGA A CONTRATISTA - OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONTABILIZADOS EN CATALOGO ORIGINAL. DE IGUALMANERA DE LE ENTREGO CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE MONTO M. CONV-07-2022-MI-C3003-2022 POR UN IMPORTE DE \$ 307,264.87 IVA INCLUIDO


Cen + Cen Meza



NOTA NO 21

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN NO 3 (TRES) ADICIONAL PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN FRACC. CIVIL, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPRU-207-A03-PRST-AP0A-3003-2022, CON UN IMPORTE DE ESTIMACIÓN DE \$ 280,032.70 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 05/ABRIL/2022 AL 30/ABRIL/2022. CUANDO SALDO DE CONTRATO + CONVENIO \$80,502.76

Cen + Cen Meza



NOTA NO 22

03 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN NO 3 (TRES) ADICIONAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 280,032.70 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Cen + Cen Meza



NOTA N 23

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 4 FINIQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN FRACC. CIVIL, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 51,849.70 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 01/JUN/2022 AL 06/JUN/2022. Quedando como saldo de CONTRATO + CONVENIO - \$ 28,653.66.


Cec + Cdn Meru



NOTA N 24

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 4 (CUTRO) FINIQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 51,849.70 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cec + Cdn Meru



NOTA N 25

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTA LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIU SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CIVIL, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRÓ AL CONTRATISTA MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003-2022 CON UN IMPORTE DE --- \$ 1,222,345.73 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 06 DE JUNIO DE 2022. CONVENIO CON-01-2022-MI-C3003-2022 CON UN IMPORTE DE --- \$ 301,264.81 IVA INCLUIDO.

SALDO DE CONTRATO + CONVENIO A CANCELAR: \$ 28,653.66

Cec + Cdn Meru
ARQ. OSCAR CASTRO
PRESIDENTE DE LA SUP.

