



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RESIDENCIA DE OBRA: CULIACAN

CONTRATO: HCES-SG-OP-001-2025
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO
COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES PARA LAS
INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.
CONTRATISTA: PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RELACION DE HOJAS DE ESTIMACION
ESTIMACION No. 5 HOJA 1 de 2
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Nº	CONCEPTO	UBICACION		IMPORTE \$	OBSERVACIONES
		EST. No.			
	PLANTA ALTA	5			
28	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 (75 KG/CM2) O PREMEZCLA SIMILAR, ACABADO BOQUILLA CORTADA INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, PREMEZCLAS PARA JUNTEO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS FINALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		\$	425,195.43	
30	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 2 (1/4") FY=2300, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		\$	31,702.72	
31	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 3 (3/8") FY=4200, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		\$	61,414.67	
32	GRABRA APARENTE EN CASTILLOS Y DALAS DE CIMENTACION A BASE DE BARROTE 4"x2" Y TRINCLAY 6"x6" EN SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CLAVO DE 2 1/2" Y 4", CUBADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, DESCIMBRA, ACARREOS LOCALES POR USOS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.		\$	141,394.53	
33	FABRICACION Y COLCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA CASTILLOS CONFINADOS Y DALAS, INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS, ELEVACIONES LOCALES PARA EL COLADO, PICADO, VIBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		\$	135,012.00	
	OBRA CIVIL BLOQUE 02				
	PRETILES				
35	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 (75 KG/CM2) O PREMEZCLA SIMILAR, ACABADO BOQUILLA CORTADA INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, PREMEZCLAS PARA JUNTEO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS FINALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		\$	139,003.71	
40	CASTILLO AHOGADO EN CELDA DE BLOCK HUECO DE 20 CMS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DE LA MEZCLA, ACARREOS LOCALES, PICADO Y VIBRADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		\$	33,028.66	
31	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 2 (1/4") FY=2300, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		\$	16,216.05	



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RESIDENCIA DE OBRA: CULIACAN

CONTRATO: HCES-SG-OP-001-2025

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO
COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS
INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.
CONTRATISTA: PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RELACION DE HOJAS DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 5 HOJA 2 de 2
DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

N°	CONCEPTO	UBICACION		IMPORTE \$	OBSERVACIONES
		EST. No.			
02	HABILITADO Y ARMADO DE AGERO DE REFUERZO NO. 3 (3/8") F#4200, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRAS, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	5		30,652.27	
03	CIMERA APARIENTE EN CASTILLOS Y DALAS DE CIMENTACION A BASE DE BARROTE # 1/2" Y TRIPLY 90# EN SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CLAVO DE 2 1/2" Y 4", CURADO CON DIESEL, O ACEITE QUEMADO, DESCOMBRA, ACARREOS LOCALES POR URSO LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.			101,057.79	
04	ABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO F#C-200 KG/CM2 PARA CASTILLOS CONTENIDOS Y DALAS, INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS, ELEVACIONES LOCALES PARA EL COLADO, PICADO, VIBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			94,425.95	
	AZOTEA				
	ALBANILERIAS			94,382.71	
10	APLANADO RASTREADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: DETALLADO DE FILLOS, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			170,702.40	
11	ELABORACION DE FILLOS EN MUROS PRETEL EN AZOTEA, PUERTAS Y/O VENTANAS A BASE DE MORTERO GRS MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, TIRA CAPA DE 1.0 CMS + CAPA FINAL 3MM, INCLUYE: REGLAS METALICAS, MATERIAL, REGLAS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.			1,471,007.72	
SUMAS:				\$	
NOTAS:					

IMPORTE DE ESTA RELACION

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 72/100 PESOS

SUMA: \$ 1,471,007.72

LUGAR: CULIACAN, SINALOA
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

REVISO:

FORMULO:

AUTORIZO:

SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
ING OSCAR RODRIGO LOPEZ GARCIA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
ING. MIGUEL GARRICA NUÑEZ

RESIDENTE DE OBRA
ING OSCAR OMAR SOSA GASTELUM



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO: HCES-SS-OP-401-2026
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUINDA ETAPA DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES PARA
CULICAN, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATISTA: PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 05
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RESIDENCIA DE OBRA:	CULICAN	CONCEPTO		UNIDAD	REGION PROTECTORIO	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	HASTA ESTIMACIÓN	DE ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Nº	ESPECIFICACIÓN							
			OBRA CIVIL BQ-1							
			PLANTA ALTA							
		28	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTADO CON MEZCLA ACABADO BORDA EN PROP. 1:4 (05 KG/CM2) O PREMEZCLA SIMILAR. LOCALS, PREMEZCLAS PARA JUNTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS FINALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	850.00	508.82	0.00	508.82	\$ 635.65	\$ 425,155.43
		30	HABITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 2 (147) FV-2300. INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	1,285.50	723.98	0.00	723.98	\$ 43.50	\$ 31,782.72
		31	HABITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 3 (280) FV-4200. INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	1,482.07	1,533.45	0.00	1,533.45	\$ 40.05	\$ 61,414.67
		32	CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS Y DALAS DE CIMENTACIÓN A BASE DE BARROTE 4"x2" Y TRIPALY 58" EN SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HABITADO Y ARMADO, CLAVO DE 2 1/2" Y 4", CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, DESGIMBRA, ACARREOS LOCALES POR USOS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	592.89	265.59	0.00	265.59	\$ 531.24	\$ 141,304.53
		33	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F-C-200 KG/CM2 PARA ESTACIÓN DE 20 MTS. ELEVACIONES LOCALES PARA EL COLADO, PICADO, VIBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	48.97	26.18	0.00	26.18	\$ 5,157.07	\$ 135,017.05
			OBRA CIVIL BLOQUE 01							
			PAREDES							
		59	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 (05 KG/CM2) O PREMEZCLA SIMILAR. LOCALS, PREMEZCLAS PARA JUNTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS FINALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	333.44	153.47	0.00	153.47	\$ 635.65	\$ 136,033.71
		60	CASTILLO AHOGADO EN CELDA DE BLOCK HUECO DE 20 CMS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F-C-200 KG/CM2. INCLUYE: ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, ACARREOS LOCALES, PICADO Y VIBRADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	833.80	190.18	0.00	190.18	\$ 173.86	\$ 33,028.65
		61	HABITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 2 (147) FV-2300. INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	350.51	369.40	0.00	369.40	\$ 43.50	\$ 16,216.66
		62	HABITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 3 (280) FV-4200. INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	1,345.25	765.35	0.00	765.35	\$ 40.05	\$ 30,682.27
		63	CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS Y DALAS DE CIMENTACIÓN A BASE DE BARROTE 4"x2" Y TRIPALY 58" EN SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HABITADO Y ARMADO, CLAVO DE 2 1/2" Y 4", CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, DESGIMBRA, ACARREOS LOCALES POR USOS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	110.06	190.23	0.00	190.23	\$ 531.24	\$ 101,057.79
		64	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F-C-200 KG/CM2 PARA CASTILLOS CONFINADOS Y DALAS. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ELEVACIÓN DE 20 MTS. ELEVACIONES LOCALES PARA EL COLADO, PICADO, VIBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	11.01	18.31	0.00	18.31	\$ 5,157.07	\$ 94,425.95
			AZOTEA							
		116	ARMADO PASTREADO EN MURROS CON ARMADO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: DETALLADO DE FILOS, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	388.47	372.86	0.00	372.86	\$ 252.97	\$ 94,382.75
		118	ELABORACIÓN DE FILOS EN MURROS PRETIL EN AZOTEA, PUERTAS Y/O CANTONERAS A BASE DE MORTERO GRIS MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, 1:4 CEMENTO ARENA, 1:4 ARENA, 1:4 AGUA. INCLUYE: PRELIMINARES, MATERIAL, REGLAS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M4	275.15	389.22	0.00	389.22	\$ 435.73	\$ 170,762.46
			TOTAL							\$ 1,471,807.72

NOTAS:

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:

SON CINCUENTA Y CINCO CIENTOS SETENTA Y CINCO CIENTOS SIETE PESOS CON 72/100 PESOS

LUGAR: CULICAN, SINALOA
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AUTORIZO:

RESIDENTE DE OBRA
ING. OSCAR OMAR CASTILLO

FORMULO:

SUPERINTENDENTE DE SERVICIO:
ING. OSCAR RODOLFO LÓPEZ GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:
ING. MIGUEL GARCÍA MUÑOZ